



CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA  
Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Comunidad de Madrid

ORDEN

Registro:

Unidad administrativa:

ÁREA DE CONTRATACIÓN

Exp.: A/OBR-028396/2021

Orden de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local por la que se aprueba la ampliación del plazo de ejecución del contrato de obras titulado “REPARACIÓN DE LAS PISTAS DE TENIS EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE COLMENAREJO”.

De conformidad el artículo 195 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, visto el informe de fecha 30 de mayo de 2024 emitido por el director facultativo de la obra, en el que se determina que el retraso en la ejecución de la obra se ha producido por causas no imputables al contratista, y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes,

**DISPONGO**

Aprobar la ampliación del plazo de ejecución de las obras de “REPARACIÓN DE LAS PISTAS DE TENIS EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE COLMENAREJO”, concediendo a la empresa SPORT F. MEGIAS, S.L, adjudicataria del contrato, un plazo adicional de 30 días para la terminación de las obras objeto del contrato, siendo la nueva fecha de finalización del contrato el 10 de julio de 2024.

En Madrid a 10 de junio de 2024

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL  
P.D. Orden de 20 de febrero de 2024 (B.O.C.M 27/02/2024)  
EL DIRECTOR GENERAL DE INVERSIONES Y DESARROLLO LOCAL

