

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el/los código/s que permitiría comprobar el/los original/es

Orden de ampliación del plazo de ejecución del contrato del ACUERDO MARCO PARA LOS CONTRATOS DE OBRAS DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL DE LA RED DE CARRETERAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022-2024 (EXP. A/OBR-026957/2021). LOTE 3.

Antecedentes de hecho

Primero: El contrato formalizado en fecha 27 de octubre de 2022 con plazo de ejecución de 24 meses inició su ejecución en fecha 28 de octubre de 2022 debiendo finalizar el 27 de octubre de 2024.

Segundo: La Dirección General de Carreteras ha formulado en fecha 24 de octubre de 2024 propuesta de ampliación del plazo de ejecución del contrato hasta el 26 de abril de 2025, prestando conformidad el contratista.

La citada propuesta indica que en la actualidad han sido adjudicados los siguientes contratos de obra basados en el Acuerdo Marco:

- MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL EN LA CARRETERA M-521 ENTRE LOS PP.KK. 25+510 Y 22+820. T.M. FRESNEDILLAS DE LA OLIVA. A/OBR-46746/2022. Orden de Adjudicación de 17 de marzo de 2023.
- MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL EN LA CARRETERA M-510 ENTRE LOS PP.KK. 26+120 Y 26+300. T.M. NAVALAGAMELLA. A/OBR-46745/2022. Orden de Adjudicación de 17 de marzo de 2023.
- MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL EN LA CARRETERA M-535 ENTRE LOS PP.KK. 1+240 Y 1+540. T.M. SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA (ROBLEDONDO). A/OBR-46748/2022. Orden de Adjudicación de 30 de marzo de 2023.
- AMPLIACIÓN Y MEJORA DE ACERAS EN LA CARRETERA M-512 ENTRE LOS PP.KK. 9+600 Y 9+710. T.M. ROBLEDONDO DE CHAVELA. A/OBR-010929/2023. Orden de Adjudicación de 18 de abril de 2023.
- AMPLIACIÓN Y MEJORA DE ACERAS EN LA CARRETERA M-538 ENTRE LOS PP.KK. 4+700 Y 4+885 EN LA LOCALIDAD DE LA ESTACIÓN (SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA). A/OBR-10932/2023. Orden de Adjudicación de 18 de abril de 2023.
- AMPLIACIÓN Y MEJORA DE ACERA EN LA CARRETERA M-535 ENTRE LOS PP.KK. 2+015 Y 2+045 EN LA LOCALIDAD DE ROBLEDONDO (T.M. SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA). A/OBR-010934/2023. Orden de Adjudicación de 4 de julio de 2023.

El importe total de los contratos adjudicados hasta el momento asciende a 405.378,02 €.

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Acuerdo Marco estipula que el plazo de vigencia del Acuerdo Marco delimita el plazo en el que podrán adjudicarse los contratos basados, y durante su vigencia se deberán adjudicar las obras que constituyen su objeto con las empresas adjudicatarias, en las condiciones que se fijan en los pliegos y en las proposiciones que presentaron.

En cuanto a la vigencia de los contratos basados, será independiente de la del Acuerdo Marco y se registrará por lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

Por motivos no imputables al contratista, se ha dilatado la ejecución de los contratos de obra enumerados, de la redacción de proyectos y de la tramitación de los contratos basados. En la

actualidad existe presupuesto pendiente de adjudicación respecto al importe total del contrato y están en tramitación las siguientes actuaciones:

- 1.- PROYECTO MODIFICADO DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL EN LA CARRETERA M-535 ENTRE LOS PP.KK. 1+240 Y 1+540. T.M. SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA (ROBLEDONDO) Se encuentra suspendida la obra, con la redacción de un proyecto modificado y con solicitud por parte del Ayuntamiento de que se continúen los trabajos y con fecha prevista de inicio de la obra a partir del mes de diciembre de 2024.
- 2.- AMPLIACIÓN Y MEJORA DE ACERAS EN LA CARRETERA M-521 ENTRE LOS PP.KK. 21+430 Y 21+525. T.M. FRESNEDILLAS DE LA OLIVA". CLAVE: 3-MA-561: Se encuentra realizado el proyecto, pendiente de revisión, y con fecha prevista de inicio de la obra en el mes de diciembre de 2024.
- 3.- EJECUCIÓN DE DÁRSENAS PARA DOS PARADAS DE BUS Y SUS ACCESOS EN LAS PROXIMIDADES DE LA GLORIETA TORRE DE CONTROL EN LA CARRETERA M-600, BRUNETE (MADRID): Se está redactando el proyecto y con fecha prevista de inicio de la obra en el mes de enero de 2025.
- 4.- EJECUCIÓN DE DÁRSENAS PARA CUATRO PARADAS DE BUS Y SUS ACCESOS EN LAS PROXIMIDADES DE LAS GLORIETAS ABOGADOS DE ATOCHA Y FUEGO OLÍMPICO EN LA CARRETERA M-600, BRUNETE (MADRID): Se está redactando el proyecto y con fecha prevista de inicio de la obra en el mes de febrero de 2025.

Fundamentos de derecho

Artículo 195 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y artículo 100 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

ORDENO:

Ampliar el plazo de ejecución del contrato del ACUERDO MARCO PARA LOS CONTRATOS DE OBRAS DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL DE LA RED DE CARRETERAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022-2024 (EXP. A/OBR-026957/2021). LOTE 3 hasta el 26 de abril de 2025.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de reposición ante el propio órgano que lo ha dictado en el plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación de la presente, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses, sin perjuicio de cuantos otros recursos estime oportuno deducir.

EL CONSEJERO DE VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS
P.D. (Orden 27/12/2023)
EL VICECONSEJERO

Firmado digitalmente por: GARCIA GOMEZ JOSE MARIA
Fecha: 2024.10.25 12:05