

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el/los código/s que permitiría comprobar el/los original/es.

Orden de ampliación del plazo de ejecución del “ACUERDO MARCO PARA LOS CONTRATOS DE OBRAS DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL DE LA RED DE CARRETERAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022-2024.” (EXP. A/OBR-026957/2021). LOTE 4

Antecedentes de hecho

Primero: El lote 4 del Acuerdo Marco formalizado en fecha 13 de octubre de 2022 con plazo de ejecución de 24 meses, inició su ejecución en fecha 14 de octubre de 2022, debiendo finalizar el 13 de octubre de 2024.

Segundo: La Dirección General de Carreteras ha formulado en fecha 10 de octubre de 2024 propuesta de ampliación del plazo de ejecución en 3 meses hasta el 12 de enero de 2025, prestando el contratista su conformidad.

La citada propuesta indica que en la actualidad han sido adjudicados los siguientes contratos de obra basados en el Acuerdo Marco citado:

- MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL EN LA CARRETERA M-629 ENTRE LOS PP.KK. 16+131 Y 16+282. T.M. CANENCIA. A/OBR-008227/2023. Orden de Adjudicación de 11 de marzo de 2023.
- MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL EN LA CARRETERA M-633 ENTRE LOS PP.KK. 0+000 Y 0+758. T.M. CABANILLAS DE LA SIERRA. A/OBR-008225/2023. Orden de Adjudicación de 13 de abril de 2023.
- MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL EN LA CARRETERA M-634 ENTRE LOS PP.KK. 7+577 Y 7+855. T.M. SAN MAMÉS – NAVARREDONDA. A/OBR-008236/2023. Orden de Adjudicación de 20 de abril de 2023.
- MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL EN LA CARRETERA M-629 ENTRE LOS PP.KK. 1+038 Y 1+307. T.M. MIRAFLORES DE LA SIERRA. A/OBR-008231/2023. Orden de Adjudicación de 6 de junio de 2023.
- MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL EN LA CARRETERA m-634 ENTRE LOS PP.KK. 13+240 Y 13+449. T.M. GARGANTILLA DE LOZOYA. A/OBR007509/2024. Orden de Adjudicación de 16 de mayo de 2024.

El importe total de los contratos adjudicados hasta el momento asciende a 921.995,40 €.

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Acuerdo Marco estipula que el plazo de vigencia del Acuerdo Marco delimita el plazo en el que podrán adjudicarse los contratos basados, y durante su vigencia se deberán adjudicar las obras que constituyen su objeto con las empresas adjudicatarias, en las condiciones que se fijan en los pliegos y en las proposiciones que presentaron.

En cuanto a la vigencia de los contratos basados, será independiente de la del Acuerdo Marco y se regirá por lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. Por motivos no imputables al contratista, se ha dilatado la ejecución de los contratos de obra enumerados, de la redacción de proyectos y de la tramitación de los contratos basados, en la actualidad existe presupuesto pendiente de adjudicación respecto al importe total del contrato y está en tramitación la adjudicación del contrato de obra correspondiente a la actuación “MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL EN LA CARRETERA M-620 ENTRE LOS PP.KK. 0+635 Y 0+788. T.M. ALPEDRETE”.

Fundamentos de derecho

Artículo 195 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y artículo 100 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

ORDENO:

Ampliar el plazo de ejecución del “ACUERDO MARCO PARA LOS CONTRATOS DE OBRAS DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL DE LA RED DE CARRETERAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022-2024 (EXP. A/OBR-026957/2021). LOTE 4” hasta el 12 de enero de 2025.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de reposición ante el propio órgano que lo ha dictado en el plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación de la presente, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses, sin perjuicio de cuantos otros recursos estime oportuno deducir.

EL CONSEJERO DE VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS
P.D. (Orden 27/12/2023)
EL VICECONSEJERO

Firmado digitalmente por: JOSE MARIA GARCIA GOMEZ - ***5052**
Fecha: 2024.10.11 10:33