



Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el código que permitiría comprobar el original

Ref.: C-241M/007-22

Exp.: A/OBR-028253/2022C01-AP01

ORDEN

Orden de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se acuerda conceder una ampliación en el plazo de terminación de las obras y se modifica el programa de trabajo del contrato titulado **ACONDICIONAMIENTO PUNTUAL DE LA PLANTA 2ª DE LA OFICINA DE EMPLEO DE MORATALAZ PARA C. O. E. EN LA CALLE HACIENDA DE PAVONES Nº350 MADRID, RELATIVO AL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA -NEXTGENERATIONEU, DENTRO DEL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA**

En virtud de lo establecido en el artículo 195 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y en los artículos 100 y 144 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, a la vista de la petición de la empresa **EICO INGENIERÍA Y ECONOMÍA, S.L.**, de fecha 9 de febrero de 2023, el informe favorable de la Subdirección General de Gestión Económica y Control de Programas de Empleo, de fecha 3 de marzo de 2023, de acuerdo con la propuesta de la Dirección General del Servicio Público de Empleo, de fecha 3 de marzo de 2023 y el informe favorable de la dirección facultativa de la obra, de fecha de firma de 7 de marzo de 2023 y, como consecuencia de ello, a la vista del programa de trabajo modificado e informado favorablemente el 7 de marzo de 2023,

DISPONGO

Primero.- Conceder una ampliación en el plazo de terminación de las obras del contrato denominado **ACONDICIONAMIENTO PUNTUAL DE LA PLANTA 2ª DE LA OFICINA DE EMPLEO DE MORATALAZ PARA C. O. E. EN LA CALLE HACIENDA DE PAVONES Nº350 MADRID, RELATIVO AL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA -NEXTGENERATIONEU, DENTRO DEL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA**, adjudicado a la empresa **EICO INGENIERÍA Y ECONOMÍA, S.L.**, de **18 días**, debiendo finalizar el **31 de marzo de 2023**, debido a que los trabajos de obra contratados y previstos en el correspondiente proyecto de obras tenía, como condición indispensable, la fabricación e instalación de elementos de carpintería interior y colocación en obra de partidas críticas como mamparas, una puerta acústica, vidrios especiales y otros suministros y equipamientos. Dichas tareas han ocupado un plazo de tiempo superior al esperado y han consumido gran parte del plazo inicialmente programado, concretamente por los retrasos de distintos materiales debido a la situación de transporte internacional en particular y al estocaje en general. Dichos motivos no se consideran imputables al contratista.

Segundo.- Aprobar la modificación del programa de trabajo del mencionado contrato, consecuencia de la ampliación de plazo aprobada, que ha sido presentado por la empresa **EICO INGENIERÍA Y ECONOMÍA S.L.**

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse con carácter potestativo recurso de reposición en el plazo un mes, ante el mismo órgano que lo ha dictado, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ambos plazos contados desde el día siguiente al de la recepción de la notificación, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente interponer. Todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; y artículos 8 a 12 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

EL CONSEJERO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
P.D. Orden de 3 de diciembre de 2021 (BOCM 21/12/2021)
EL VICECONSEJERO DE EMPLEO

Firmado digitalmente por: TIMERMANS DEL OLMO ALFREDO
Fecha: 2023.03.10 12:54