

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el/los código/s que permitiría comprobar el/los original/es

Orden de ampliación del plazo de ejecución del contrato de “OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE CLIMATIZACIÓN CON ADECUACIÓN Y MEJORA DE INSTALACIONES, EN EL EDIFICIO SITUADO EN CALLE MAUDES 17”. A/OBR-024531/2022

Antecedentes de hecho

Primero: El contrato formalizado en fecha 14 de marzo de 2023 con plazo de ejecución de 6 meses inició su ejecución el 11 de mayo de 2023 mediante orden de inicio de fecha 10 de mayo de 2023 por haberse superado las causas que impidieron el inicio de las obras.

Segundo: Mediante Orden de fecha 7 de noviembre de 2023 el plazo del contrato se amplió hasta el 29 de diciembre de 2023

Tercero: A la vista de la solicitud del contratista de fecha 28 de diciembre de 2023 la Subdirección General de Análisis y Organización en fecha 28 de diciembre de 2023 ha formulado propuesta de ampliación del plazo de ejecución del contrato hasta el 22 de enero de 2024.

Fundamentos de derecho

Artículo 195 de la Ley de Contratos del Sector Público y artículo 100 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por RD 1098/2001, de 12 de octubre.

ORDENO:

Ampliar el plazo de ejecución del contrato “**OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE CLIMATIZACIÓN CON ADECUACIÓN Y MEJORA DE INSTALACIONES, EN EL EDIFICIO SITUADO EN CALLE MAUDES 17**”, hasta el 22 de enero de 2024, por motivos no imputables al contratista.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de reposición ante el propio órgano que lo ha dictado en el plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación de la presente, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses, sin perjuicio de cuantos otros recursos estime oportuno deducir.

EL CONSEJERO DE VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

P. D. (Orden 09.09.2021)

LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA

Firmado digitalmente por: BARCONS MARQUES MARIA TERESA
Fecha: 2023.12.29 11:34