

**Comunidad de Madrid**

Este documento es copia del original firmado. En aplicación de la normativa vigente, se han ocultado los códigos que permitirían acceder al original.

Exp.: A/OBR-001522/2022

Orden de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local por la que se aprueba la ampliación del plazo de ejecución del contrato de obras titulado "Proyecto de asfaltado y acondicionamiento calles San Isidro, La Granja, Navalcarnero Parte, Quejigo y Avenida de Villanueva de la Cañada Parte, en la localidad de Quijorna"

De conformidad con el artículo 195 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, visto el informe de fecha 21 de enero de 2025 emitido por el director facultativo de la obra, en el que se determina que el retraso en la ejecución de la obra se ha producido por causas no imputables al contratista, y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes,

**DISPONGO**

Aprobar la ampliación del plazo de ejecución de las obras "Proyecto de asfaltado y acondicionamiento calles San Isidro, La Granja, Navalcarnero Parte, Quejigo y Avenida de Villanueva de la Cañada Parte, en la localidad de Quijorna", justificada y motivada en el escaso tiempo que resta (8 días) para la terminación de las obras una vez tramitado el Proyecto Modificado y por la previsión meteorológica adversa, concediendo a la empresa **ASFALTOS VICÁLVARO, S.L.**, adjudicataria del contrato, un plazo adicional de 40 días para la terminación de las obras objeto del contrato.

La ampliación de plazo concedida determina que la ejecución del contrato finalizará el 10 de marzo de 2025, sin que dicho aumento de plazo suponga incremento del coste del contrato.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

P.D. Orden de 20 de febrero de 2024 (B.O.C.M. 27/02/2024)

EL VICECONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Firmado digitalmente por: JOSE ANTONIO SANCHEZ SERRANO - \*\*\*3282\*\*  
Fecha: 2025.01.24 23:55