

NÚMERO: 19 / 2025

Unidad Administrativa
Área de Gestión de la Contratación

Exp.: ECON/000170/2022 Lote 1
ECON/0000227/2023 (PN01)

RESOLUCIÓN

De la Consejera-Delegada de la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid,
por la que se acuerda la imposición de penalidades

En el contrato de servicios denominado **“IMPLANTACIÓN Y RENOVACIÓN DE REDES LAN Y WLAN EN SEDES DOCENTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID (DOS LOTES) SOSTENIDO CON FONDOS PÚBLICOS EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA – NEXT GENERATION EU” – LOTE 1**, mediante escrito de fecha 20 de diciembre de 2024 se cursó comunicación del inicio de la tramitación de expediente de imposición de penalidades correspondientes al HITO 2 en el contrato de referencia, suscrito con la empresa **ORANGE ESPAGNE S.A.U.**, NIF: A82009812, el 27 de diciembre de 2023.

Junto a dicho escrito se dio traslado de la propuesta de imposición de penalidades realizada por el Responsable del Contrato de la Agencia en fecha 20 de diciembre de 2024, otorgando al contratista un plazo de 10 días hábiles, para que efectuara las alegaciones que considerase pertinentes y presentara los documentos y pruebas que estimara oportunos.

Dicho plazo concluyó el 13 de enero de 2025. Finalizado el mismo, **no se ha recibido alegación alguna al respecto por parte de la empresa contratista.**

A la vista de lo anteriormente expuesto, de conformidad con lo establecido en los *artículos 192 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en la cláusula 25 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el Anexo 4 del Pliego de Prescripciones Técnicas*, y de acuerdo a la propuesta formulada por el Responsable del Contrato, **se acuerda:**

La imposición a la empresa **ORANGE ESPAGNE S.A.U.**, adjudicataria del contrato, de la penalidad propuesta por el Responsable del Contrato en fecha 20 de diciembre de 2024, en los siguientes términos:

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE PENALIDAD

En el **“ANEXO II ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO Y PENALIZACIONES”** del Pliego de prescripciones Técnicas en la Cláusula “2.1. Lote 1”, apartado “2.1.3. Hitos de Ejecución”, en relación con la “Cláusula 1 Apartado 19.- Penalidades” del Pliego de Cláusulas Administrativas que rige el contrato, se establece el siguiente Acuerdo de Nivel de Servicio:

Hitos de ejecución

Tipo de servicio	Nivel de servicio exigido	Nº mínimo	Penalización
Entrega de sedes por cada hito de ejecución comprometido	Sedes entregadas	La volumetría de entrega de sedes, recogida en el ANEXO I Presupuesto del Pliego de Prescripciones Técnicas para cada hito de ejecución	200 € por cada sede no entregada y validada que no llegue al valor mínimo exigido

Tal y como se muestra en la volumetría de sedes entregadas en el ANEXO I. Presupuesto, del Pliego de Prescripciones Técnicas, para el HITO 2 de ejecución se establecen los siguientes valores:

Código	Descripción	Nº de sedes a entregar en el HITO 2 de ejecución
Implantación cobertura WIFI en nuevas sedes		
L1-NC-WIFI-A	Implantación en Sede tipo A	10
L1-NC-WIFI-B	Implantación en Sede tipo B	116
Ampliación de cobertura WIFI en diversas sedes con redes WiFi preexistentes desplegadas al amparo del proyecto "Escuelas Conectadas"		
L1-WIFI	Suministro en Sede	104
Renovación electrónica de red (Servicios profesionales incluidos) en todas las sedes con redes WIFI preexistentes desplegadas al amparo del Proyecto "Escuelas Conectadas"		
L1-ER-P	Renovación de red LAN en sede con redes WIFI preexistentes	320

En el **Comité de Seguimiento de Contrato** celebrado el día **10/07/2024** y a la vista de la ampliación de plazos de los hitos 2 y 3 aprobada en la resolución **Nº 472/2024**, con fecha **22 de julio de 2024**, se aprobó de mutuo acuerdo y por ambas partes (el adjudicatario del contrato "**ORANGE ESPAGNE, S.A.U.**" y "**Madrid Digital**") una nueva volumetría que se sustancia en la siguiente tabla:

Código	Descripción	Nº de sedes a entregar en el HITO 2 de ejecución
Implantación cobertura WIFI en nuevas sedes		
L1-NC-WIFI-A	Implantación en Sede tipo A	16
L1-NC-WIFI-B	Implantación en Sede tipo B	197
Ampliación de cobertura WIFI en diversas sedes con redes WiFi preexistentes desplegadas al amparo del proyecto "Escuelas Conectadas"		
L1-WIFI	Suministro en Sede	121
Renovación electrónica de red (Servicios profesionales incluidos) en todas las sedes con redes WIFI preexistentes desplegadas al amparo del Proyecto "Escuelas Conectadas"		
L1-ER-P	Renovación de red LAN en sede con redes WIFI preexistentes	218

Una vez finalizado el HITO 2 de facturación el pasado **30/09/2024**, la volumetría de sedes entregada por el adjudicatario de LOTE 1 del contrato "**ORANGE ESPAGNE, S.A.U.**" ha sido la siguiente:

Código	Descripción	Nº de sedes entregadas en el HITO 2 de ejecución
Implantación cobertura WIFI en nuevas sedes		
L1-NC-WIFI-A	Implantación en Sede tipo A	3
L1-NC-WIFI-B	Implantación en Sede tipo B	55
Ampliación de cobertura WIFI en diversas sedes con redes WiFi preexistentes desplegadas al amparo del proyecto "Escuelas Conectadas"		
L1-WIFI	Suministro en Sede	11
Renovación electrónica de red (Servicios profesionales incluidos) en todas las sedes con redes WIFI preexistentes desplegadas al amparo del Proyecto "Escuelas Conectadas"		
L1-ER-P	Renovación de red LAN en sede con redes WIFI preexistentes	245

CÁLCULO DE LA PENALIDAD PROPUESTA

Con los valores anteriormente definidos y de acuerdo con el "**ANEXO II ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO Y PENALIZACIONES**" del Pliego de prescripciones Técnicas en la Cláusula "2.1. Lote 1", apartado "2.1.3. Hitos de Ejecución", en relación con la "Cláusula 1 Apartado 19.- Penalidades" del Pliego de Cláusulas Administrativas que rige el contrato, es establece el siguiente cálculo de la penalidad, relativa a las sedes no entregadas dentro del Hito 2 para cada tipología o ítem facturable:

Código	Descripción	Nº de sedes a entregar en el HITO 2 de ejecución	Nº de sedes entregadas en el HITO 2 de ejecución	Diferencia entre Nº de sedes a entregar y Nº de sedes entregadas en el HITO 2 de ejecución	Sub-total de la Penalidad por item (€)
Implantación cobertura WIFI en nuevas sedes					
L1-NC-WIFI-A	Implantación en Sede tipo A	16	3	13	2.600 €
L1-NC-WIFI-B	Implantación en Sede tipo B	197	55	142	28.400 €
Ampliación de cobertura WIFI en diversas sedes con redes WiFi preexistentes desplegadas al amparo del proyecto "Escuelas Conectadas"					
L1-WIFI	Suministro en Sede	121	11	110	22.000 €
Renovación electrónica de red (Servicios profesionales incluidos) en todas las sedes con redes WIFI preexistentes desplegadas al amparo del Proyecto "Escuelas Conectadas"					
L1-ER-P	Renovación de red LAN en sede con redes WIFI preexistentes	218	245	No aplica	No aplica
TOTAL DE LA PENALIDAD					53.000 €

Aplicada las fórmulas establecida en la definición de ANS, la propuesta de penalidad por estos incumplimientos asciende a un total de **53.000 €, IVA no incluido**.

Madrid, a fecha de firma
LA CONSEJERA-DELEGADA

Firmado digitalmente por: ELENA LIRIA FERNANDEZ - ***6106**
Fecha: 2025.01.16 09:03