



CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

ORDEN

Registro:

Unidad administrativa:

ÁREA DE CONTRATACIÓN

Comunidad de Madrid

Exp.: A/OBR-016380/2023


Orden de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local por la que se aprueba la ampliación del plazo de ejecución del contrato de obras titulado “**CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE PÁDEL EN EL ÁREA DEPORTIVA**” en el municipio de Villavieja del Lozoya.

De conformidad el artículo 195 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, visto la solicitud presentada por la empresa adjudicataria del contrato de fecha 2 de agosto de 2024, así como el informe de fecha 5 de agosto de 2024 de la dirección facultativa de la obra, en el que se justifica que el retraso en la ejecución de la obra ha sido motivado por causas no imputables al contratista, y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes,

DISPONGO

Aprobar la ampliación del plazo de ejecución de las obras “**CONSTRUCCIÓN PISTA DE PÁDEL EN EL ÁREA DEPORTIVA**” en el municipio de Villavieja del Lozoya, concediendo a la empresa ORC REHABILITACIONES, S.L. adjudicataria del contrato, un plazo adicional de 45 días para la terminación de las obras objeto del contrato, siendo la nueva fecha de finalización del contrato el 28 de octubre de 2024.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
P.D. Orden de 20 de febrero de 2024 (BOCM 27/02/2024)
EL DIRECTOR GENERAL DE INVERSIONES Y DESARROLLO LOCAL

Firmado digitalmente por: JOSE TORTOSA DE LA IGLESIA - 
Fecha: 2024.08.28 08:43