

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el/los código/s que permitiría comprobar el/los original/es

## ORDEN DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO “NUEVO CARRIL DE TRENZADO Y MEJORA DE TRAZADO EN LOS RAMALES DEL ENLACE ENTRE LAS CARRETERAS M-503 Y M-500 EN MADRID” EXP: A/OBR 004743/2023

### Antecedentes de hecho

**Primero:** Con fecha 12 de marzo de 2024, por Orden del Consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, se adjudicó el contrato de “OBRAS DE NUEVO CARRIL DE TRENZADO Y MEJORA DE TRAZADO EN LOS RAMALES DEL ENLACE ENTRE LAS CARRETERAS M-503 Y M-500 EN MADRID”. El plazo de ejecución del contrato es de 8 meses por lo que la fecha de finalización prevista es el 8 de marzo de 2025.

**Segundo:** A la vista de la solicitud del contratista de fecha 4 de febrero de 2025, la Dirección General de Carreteras en fecha 5 de febrero de 2025 ha formulado propuesta de ampliación del plazo de ejecución del contrato de 2 meses, hasta el 8 de mayo de 2025, por causas no imputables al contratista. La propuesta indica a este respecto:

*“Con fecha 4 de febrero de 2025 la empresa adjudicataria presenta escrito en el que justifica que las previsiones meteorológicas de las próximas semanas y atendiendo a los valores históricos de registro de temperatura mínima en el mes de febrero, se hace improbable el cumplimiento del artículo 543.8 del PG-3 para la puesta en obra de la mezcla bituminosa en caliente como capa de rodadura. Que, atendiendo a los registros históricos de temperaturas mínimas, se cuenta con la probabilidad de que entre los meses de marzo y abril exista un periodo mínimo de 3 días en las que la temperatura mínima supere los 8 °C”*

Se considera que los motivos expuestos anteriormente están justificados y que los plazos de ejecución de la obra se han visto ampliados, afectando a la programación vigente, que ha sufrido un retraso producido por motivos no imputables al contratista”.

### Fundamentos de derecho

Artículo 195 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y artículo 100.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por RD 1098/2001, de 12 de octubre.

*La petición de prórroga por parte del contratista deberá tener lugar en un plazo máximo de quince días desde aquél en que se produzca la causa originaria del retraso, alegando las razones por las que estime no le es imputable y señalando el tiempo probable de su duración, a los efectos de que la Administración pueda oportunamente, y siempre antes de la terminación del plazo de ejecución del contrato, resolver sobre la prórroga del mismo, sin perjuicio de que una vez desaparecida la causa se reajuste el plazo prorrogado al tiempo realmente perdido.*

*Si la petición del contratista se formulara en el último mes de ejecución del contrato, la Administración deberá resolver sobre dicha petición antes de los quince días siguientes a la terminación del mismo. Durante este plazo de quince días, no podrá continuar la ejecución del contrato, el cual se considerará extinguido el día en que expiraba el plazo previsto si la Administración denegara la prórroga solicitada, o no resolviera sobre ella.*

**ORDENO:**

Ampliar el plazo de ejecución del contrato “NUEVO CARRIL DE TRENZADO Y MEJORA DE TRAZADO EN LOS RAMALES DEL ENLACE ENTRE LAS CARRETERAS M-503 Y M-500 EN MADRID” (Expediente: A/OBR-004743/2023), hasta el 8 de mayo de 2025, por motivos no imputables al contratista.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de reposición ante el propio órgano que lo ha dictado en el plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación de la presente, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses, sin perjuicio de cuantos otros recursos estime oportuno deducir.

**EL CONSEJERO DE VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS**  
**P.D. (Orden 27/12/2023)**  
**LA DIRECTORA GENERAL DE CARRETERAS**

Firmado digitalmente por: NATALIA QUINTANA SERRANO - \*\*\*3714\*\*  
Fecha: 2025.02.12 14:10