



## Memoria justificativa Ampliación del plazo de ejecución

**NÚMERO DE LA S.C. DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO:  
5000007234**

**NÚMERO DE LA S.C. ORIGINAL: 2000003860**

**OBJETO DEL CONTRATO DE ORIGEN: "OBRA DE  
HORMIGONADO Y ACONDICIONAMIENTO DEL  
DEPÓSITO DE VENTAS"**

**Gerencia:** Explotación Ferroviaria

**Área:**

**División:** Infraestructuras

**Servicio:** Infraestructuras y  
Estaciones

**Responsable del Contrato:** Álvaro Fernández

## 1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización de la tercera ampliación del plazo de ejecución del contrato 7724000051.

## 2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA MODIFICACIÓN

- **Número del contrato**

7724000051

- **Objeto del contrato**

*Contrato de obra consistente en el hormigonado del aparcamiento trasero y acondicionamiento del Depósito de Ventas.*

- **Número de la licitación**

6012300304

- **Contratista**

CÓDEC Obras, Servicios y Proyectos S.L.

- **Importe inicial del contrato**

207.202,12 euros, IVA excluido.

- **Valor estimado del contrato**

Valor estimado: 253.547,34 euros, IVA excluido.

- **Régimen Jurídico**

Régimen jurídico de la preparación y adjudicación del contrato:

LCSP (Ley 9/2017)

Régimen jurídico de la ejecución, efectos y extinción del contrato: se rige por lo establecido en el propio contrato, en la documentación contractual y en el Derecho privado, además de por LCSP (Ley 9/2017)

▪ **Duración del contrato**

- Plazo de ejecución/duración **inicial** que se indica en el contrato: 4 meses.
  - *Fecha inicio: 21/03/2024*
  - *Fecha finalización inicial: 21/07/2024*
  - *Fecha finalización tras primera ampliación: 21/09/2024*
  - *Fecha finalización tras segunda ampliación: 21/11/2024*
  - *Nueva Fecha finalización: 21/12/2024*
  
- ¿Está el contrato actualmente en un periodo de prórroga?
  - ☒ NO
  - ☐ Sí
  
- ¿Está el contrato actualmente en un periodo de ampliación del plazo de ejecución?
  - ☐ NO
  - ☒ Sí

### **3 ANTECEDENTES**

La presente actuación conlleva los suministros y trabajos necesarios para el hormigonado del aparcamiento trasero del Depósito de Ventas, así como las actuaciones complementarias de un nuevo ATR, una nueva escalera y un nuevo acceso al depósito.

Será objeto del contrato tanto los suministros de los diferentes materiales a emplear como los trabajos a ejecutar necesarios para su correcta instalación.

### **4 DATOS DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO**

- ¿Ha sido producido el retraso por motivos imputables al contratista?
  - ☒ NO
  - ☐ Sí
  
- Motivos del retraso del plazo de ejecución:

La demora en la definición, por parte de los distintos departamentos afectados de Metro de Madrid, de la partida referente a la puerta de acceso al depósito y de las instalaciones de seguridad correspondientes asociadas al mismo, al haber tenido que consensuar la solución finalmente adoptada, ofreciéndose el contratista a cumplir sus compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución.

**Nueva fecha de finalización de los trabajos: 21/12/2024**

## **5 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

No se produce reajuste presupuestario.

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes. En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.