

## **Orden de ampliación de plazo del contrato de servicios de “MEJORA DE TRAVESÍAS EN LA RED DE CARRETERAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 4 MUNICIPIOS. LOTE 1: TÉRMINOS MUNICIPALES DE GALAPAGAR Y COLMENAREJO. LOTE 2: TÉRMINOS MUNICIPALES DE TIELMES Y VILLAREJO DE SALVANÉS” LOTE 2**

**Exp.: A/SER-002902/2023 LOTE 2**

### **Antecedentes de hecho**

**Primero.** Con fecha 26 de febrero de 2024, por Orden del Consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, se adjudicó el LOTE 2 del contrato de Servicio de “MEJORA DE TRAVESÍAS EN LA RED DE CARRETERAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 4 MUNICIPIOS. LOTE 1: TÉRMINOS MUNICIPALES DE GALAPAGAR Y COLMENAREJO. LOTE 2: TÉRMINOS MUNICIPALES DE TIELMES Y VILLAREJO DE SALVANÉS”.

**Segundo.** Con fecha 3 de abril se formalizó el contrato del LOTE 2 – TÉRMINOS MUNICIPALES: TIELMES Y VILLAREJO DE SALVANÉS, con un plazo de ejecución de 7 meses. La fecha de inicio del contrato será de dos meses después de la formalización del contrato, por lo que la fecha finalización es el 3 de enero de 2026.

**Tercero.** A la vista de la solicitud del contratista de 12 de diciembre, la Dirección General de Carreteras, en fecha 22 de diciembre de 2025, ha formulado propuesta de ampliación del plazo por causas no imputables al contratista, en base a que:

“ La ejecución de los trabajos del Lote 2 se ha visto condicionada por el desarrollo del Lote 1, dado que ambos proyectos implican actuaciones de naturaleza similar en diferentes ámbitos geográficos. Para garantizar la uniformidad en los planteamientos, soluciones y alcances, el avance del Lote 2 ha dependido de los criterios y correcciones derivados del Lote 1, lo que ha ocasionado un retraso en su ejecución no pudiéndose cumplir el plazo contractual inicialmente establecido.

Por lo que, quedando acreditado que el retraso en la ejecución del contrato se ha producido como consecuencia de lo indicado, según el artículo 195 de la Ley de Contratos del Sector Público se solicita ampliación de plazo para el contrato del LOTE 2 de CINCO MESES”

### **Fundamentos de derecho**

El artículo 195 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector

Público y el artículo 100.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por RD 1098/2001, de 12 de octubre.

*La petición de prórroga por parte del contratista deberá tener lugar en un plazo máximo de quince días desde aquél en que se produzca la causa originaria del retraso, alegando las razones por las que estime no le es imputable y señalando el tiempo probable de su duración, a los efectos de que la Administración pueda oportunamente, y siempre antes de la terminación del plazo de ejecución del contrato, resolver sobre la prórroga del mismo, sin perjuicio de que una vez desaparecida la causa se reajuste el plazo prorrogado al tiempo realmente perdido.*

*Si la petición del contratista se formulara en el último mes de ejecución del contrato, la Administración deberá resolver sobre dicha petición antes de los quince días siguientes a la terminación del mismo. Durante este plazo de quince días, no podrá continuar la ejecución del contrato, el cual se considerará extinguido el día en que expiraba el plazo previsto si la Administración denegara la prórroga solicitada, o no resolviera sobre ella.*

## ORDENO

Ampliar el plazo del contrato de “LOTE 2 del contrato de Servicio de “MEJORA DE TRAVESÍAS EN LA RED DE CARRETERAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 4 MUNICIPIOS. LOTE 1: TÉRMINOS MUNICIPALES DE GALAPAGAR Y COLMENAREJO. LOTE 2: TÉRMINOS MUNICIPALES DE TIELMES Y VILLAREJO DE SALVANÉS”, en cinco (5) meses, por motivos no imputables al contratista, hasta el 3 de junio de 2026.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de reposición ante el propio órgano que lo ha dictado en el plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación de la presente, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses, sin perjuicio de cuantos otros recursos estime oportuno deducir.

EL CONSEJERO DE VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

P.D. (Orden 27/12/2023)

LA DIRECTORA GENERAL DE CARRETERAS

Firmado digitalmente por: NATALIA QUINTANA SERRANO - \*\*\*3714\*\*  
Fecha: 2025.12.30 10:32