



Memoria justificativa Ampliación del plazo de ejecución

NÚMERO DE LA SC DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO:
5000008328

OBJETO DEL CONTRATO DE ORIGEN:
REACONDICIONAMIENTO E INTEGRACIÓN DE 9 POZOS DE
VENTILACIÓN DE LÍNEA 8, 15 POZOS DE VENTILACION DE LINEA 10 E
INTEGRACION DE VARIOS DE OTRAS LINEAS

NÚMERO DE LA SC ORIGINAL DEL CONTRATO:
2000003952

Dirección/ Gerencia:	EXPLOTACIÓN FERROVIARIA	Área:	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
	Metro de Madrid, S.A.		
División:	INSTALACIONES Y SISTEMAS DE INFORMACION	Servicio:	INGENIERIA DE MANTENIMIENTO

Responsable del Contrato: María Jesús Martín

1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización de la ampliación del plazo de ejecución del contrato que se describe en el siguiente apartado.

2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA MODIFICACIÓN

- **Número del contrato**

7724000259

- **Objeto del contrato**

Contrato de servicio consistente en: LOTE 1, el reacondicionamiento e integración de 9 pozos de ventilación de línea 8, del tramo Mar de Cristal a Barajas, integración de 1 pozo de ventilación de línea 9 y 18 pozos de ventilación de línea 5 de METRO.

- **Número de la licitación**

6012400026

- **Número de SC del contrato original**

2000003952

- **Contratista**

TROYA CONSTRUCCIONES FERROVIARIAS, S.L

- **Importe inicial del contrato**

948.508,22 euros, IVA excluido.

- **Valor estimado del contrato**

Valor estimado: 1.918.647,80 euros, IVA excluido.

- **Régimen Jurídico**

- Régimen jurídico de la preparación y adjudicación del contrato:
 - o RDLSE (Real Decreto-Ley 3/2020)

- Régimen jurídico de la ejecución, efectos y extinción del contrato: se rige por lo establecido en el propio contrato, en la documentación contractual y en el Derecho privado, además de por se rige por RDLSE (Real Decreto-Ley 3/2020).
- **Plazo de ejecución del contrato**
 - Plazo de ejecución **inicial** que se indica en el contrato: 24 meses.
 - *Fecha inicio: 12.05.2025*
 - *Fecha finalización: 11.05.2027*
 - ¿ Ha sido el contrato objeto de una ampliación del plazo de ejecución?
 - ☒ NO

3 ANTECEDENTES

El contrato 7724000259 tiene como alcance todos los trabajos de reacondicionamiento e integración de 9 pozos de ventilación de L08, del tramo Mar de Cristal a Barajas, e integración de 1 pozo de ventilación de L9 y 18 pozos de ventilación de L5, orientado a garantizar el correcto funcionamiento y gestión remota de los mismos para garantizar las condiciones de ventilación de túnel.

Debido a la complejidad de acceso a las instalaciones (nocturno vía túnel) consecuencia de la operativa habitual de Metro de Madrid, agravado por la situación actual de trabajos en ejecución simultáneos, se requiere la ampliación de plazo de los mismo para garantizar la óptima finalización de los trabajos contratados.

4 DATOS DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO

- ¿Ha sido producido el retraso por motivos imputables al contratista?
 - ☒ NO
- Motivos del retraso del plazo de ejecución: complejidad de acceso a las instalaciones (nocturno vía túnel), ralentización de toma de datos para solicitud de material y planificación de ejecuciones.
- Plazo de ampliación que se propone: 12 meses
- Justificación del plazo propuesto: el periodo de tiempo estimado se ha determinado mediante extrapolación de los trabajos realizados hasta ahora, corregido con plazos de entrega de materiales.

5 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

El reparto del importe que supone la ampliación queda como se indica a continuación:

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

AÑO	PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ACTUAL (€)				PRESUPUESTO DE INVERSIÓN CON AMPLIACIÓN PLAZO (€)			
	2025	2026	2027	2028 (*)	2025	2026	2027	2028
IMPORTE PERMITIDO	400.000,00	400.000,00	100.000,00	48.508,22	261.238,60	187.408,31	100.000,00	399.861,31
ACCIÓN	240	240	240	240	240	240	240	240
EXPEDIENTE	I2896	I2896	I2896	I2896	I2896	I2896	I2896	I2896

(*) El importe actual que hay asignado en SAP en el pedido es erróneo, al haberse creado de inicio una posición con importe en 2028, cuando la fecha de finalización actual del contrato es de 11/05/2027.

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En el cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.