

Memoria justificativa Primera ampliación del plazo de ejecución

NÚMERO DE LA S.C. DE LA PRIMERA AMPLIACIÓN DE PLAZO:
5000007879

**OBJETO DEL CONTRATO A AMPLIAR: CONTRATO DE OBRAS DE
IMPLANTACIÓN DE UNA VÍA PARA LA RECEPCIÓN DE NUEVOS
TRENES Y ACHATARRAMIENTO DE LOS ANTIGUOS EN DEPOSITO 12
(VALDECARROS)**

NÚMERO DE LA S.C. ORIGINAL DEL CONTRATO: 2000004094

Dirección: Explotación Ferroviaria

División: Infraestructuras

Servicio: Superestructura de Vía

1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización de la PRIMERA ampliación del plazo de ejecución del contrato obra consistente en la implantación de una vía para la recepción de nuevos trenes y achatarramiento de los antiguos en Depósito 12 (Valdecarros).

2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA PRIMERA AMPLIACION

- **Número del contrato**

7724000142

- **Objeto del contrato**

Contrato de obra consistente en la implantación de una vía para la recepción de nuevos trenes y achatarramiento de los antiguos en Depósito 12 (Valdecarros).

- **Número de la licitación**

6012400050

- **Número de SC del contrato original**

2000004094

- **Contratista**

Contratas y Ventas, S.A.U.

- **Importe inicial del contrato**

822.200,00 euros, IVA excluido.

- **Valor estimado del contrato**

Valor estimado: 934.292,46 euros, IVA excluido.

- **Régimen Jurídico**

- Régimen jurídico de la preparación y adjudicación del contrato: LCSP 9/2017 (Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público).

- Régimen jurídico de la ejecución, efectos y extinción del contrato: además de lo establecido en el propio contrato, en la documentación contractual y en el Derecho privado, se rige por LCSP 9/2017 (Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público).

▪ **Duración del contrato**

- Plazo de duración/ejecución inicial que se indica en el contrato: 4 MESES Y 15 DÍAS

• Fecha inicio: 4 noviembre de 2024

• Fecha finalización: 23 mayo 2025

El contrato ha estado suspendido entre el 20 de diciembre 2024 y el 24 de febrero de 2025 (SC 5000007282).

- ¿Está el contrato actualmente en un periodo de prórroga?

☒ NO

3 ANTECEDENTES

Tal y como se ha indicado anteriormente, el presente contrato se suspendió por la necesidad de desviar una línea de alta tensión de 15 kV enterrada, además de una línea de alimentación a las bombas de PCI, que coincide con la traza proyectada no prevista en Proyecto. Esta última línea no se pudo retranquear hasta que el depósito de Valdecarros pasó la correspondiente inspección de Industria para la legalización de las instalaciones del mismo.

Desde entonces, y una vez reactivadas las obras, se ha detectado tubería de gas así como una tubería de aguas negras procedente de un arquetón de drenaje, no previstas en Proyecto, ambas coincidentes en la mayor parte de su recorrido con la nueva vía a ejecutar.

Además de lo anterior, todos los servicios antes identificados que van a requerir reposición, se han visto retrasados debido a las inclemencias meteorológicas que se vienen aconteciendo.

4 DATOS DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO

- ¿Está el contrato actualmente en un periodo de ampliación del plazo de ejecución?

☒ NO

☐ Sí

- Motivos del retraso del plazo de ejecución: existencia de servicios enterrados en la zona de obra no localizados en fase de proyecto que es necesario retranquear, así como las inclemencias meteorológicas acaecidas durante las últimas semanas.

- Nueva fecha de finalización de los trabajos: 22 de agosto de 2025.

- Justificación de la nueva fecha propuesta: ejecución manual de una amplia zona de obra para descubrir totalmente la traza de los servicios afectados a reponer de forma que no se interrumpa la explotación del Depósito 12 por posibles incidencias en el funcionamiento del Depósito 12, así como la coordinación con las compañías afectadas y con el propio funcionamiento del Depósito, para el retranqueo de las instalaciones afectadas.

5 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

No hay afección presupuestaria a la anualidad prevista.

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos