

Memoria justificativa Segunda ampliación del plazo de ejecución

NÚMERO DE LA S.C. DE LA SEGUNDA AMPLIACIÓN DE PLAZO:
5000008123

**OBJETO DEL CONTRATO DE ORIGEN: CONTRATO DE OBRAS DE
IMPLANTACIÓN DE UNA VÍA PARA LA RECEPCIÓN DE NUEVOS
TRENES Y ACHATARRAMIENTO DE LOS ANTIGUOS EN DEPOSITO 12
(VALDECARROS)**

NÚMERO DE LA S.C. ORIGINAL DEL CONTRATO: 2000004094

Dirección: Explotación Ferroviaria

División: Infraestructuras

Servicio: Superestructura de Vía

Responsable del Contrato:

1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización de la SEGUNDA ampliación del plazo de ejecución del contrato obra consistente en la implantación de una vía para la recepción de nuevos trenes y achatarramiento de los antiguos en Deposito 12 (Valdecarros).

2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA SEGUNDA AMPLIACION

- **Número del contrato**

7724000142

- **Objeto del contrato**

Contrato de obra consistente en la implantación de una vía para la recepción de nuevos trenes y achatarramiento de los antiguos en Deposito 12 (Valdecarros).

- **Número de la licitación**

6012400050

- **Número de SC del contrato original**

2000004094

- **Contratista**

Contratas y Ventas, S.A.U.

- **Importe inicial del contrato**

822.200,00 euros, IVA excluido.

- **Valor estimado del contrato**

Valor estimado: 934.292,46 euros, IVA excluido.

- **Régimen Jurídico**

- Régimen jurídico de la preparación y adjudicación del contrato: LCSP 9/2017 (Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público).

- Régimen jurídico de la ejecución, efectos y extinción del contrato: además de lo establecido en el propio contrato, en la documentación contractual y en el Derecho privado, se rige por LCSP 9/2017 (Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público).

▪ **Plazo de ejecución del contrato**

- Plazo de duración/ejecución inicial que se indica en el contrato: 4 MESES Y 15 DÍAS

- *Fecha inicio: 4 noviembre de 2024*

- *Fecha finalización: 23 mayo 2025*

El contrato estuvo suspendido entre el 20 de diciembre 2024 y el 24 de febrero de 2025 (SC 5000007282).

- ¿Ha sido el contrato objeto de una ampliación del plazo de ejecución?

☒ *SÍ, con fecha de 21/05/2025, se aprobó la solicitud de ampliación SC 5000007879, que ampliaba el plazo hasta el 22 de agosto de 2025*

3 ANTECEDENTES

El presente contrato se suspendió el día 20 de diciembre de 2024 por la necesidad de desviar una línea de alta tensión de 15 kV enterrada, además de una línea de alimentación a las bombas de PCI, que coincide con la traza proyectada no prevista en Proyecto. Esta última línea no se pudo retranquear hasta que el depósito de Valdecarros pasó la correspondiente inspección de Industria para la legalización de las instalaciones del mismo.

Desde entonces, y una vez reactivadas las obras el día 24 de febrero de 2025, se detectó una tubería de gas así como una tubería de aguas negras procedente de un arquetón de drenaje, no previstas en Proyecto, ambas coincidentes en la mayor parte de su recorrido con la nueva vía a ejecutar.

Además de lo anterior, todos los servicios antes identificados que requerían reposición, se vió retrasado debido a las inclemencias meteorológicas que acontecieron continuamente.

Todo esto originó la primera solicitud de ampliación hasta el día 22 de agosto de 2025.

Actualmente, se ha avanzado con la vía embebida y esta previsto se instale el desvío con la vía de pruebas del CBTC de Valdecarros.

4 DATOS DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO

- ¿Ha sido producido el retraso por motivos imputables al contratista?

☒ NO
☐ Sí
- Motivos del retraso del plazo de ejecución: Se ha detectado que el procedimiento que derivará en la implantación del aparato que conecta con la vía de pruebas, va a requerir un plazo mayor al previsto inicialmente.
- Nueva fecha de finalización de los trabajos: Ocho (8) semanas.
- Justificación de la nueva fecha propuesta: Adecuar los tiempos de implantación del aparato a la vía de pruebas del CBTC.

5 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

No hay afección presupuestaria a la anualidad prevista.

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos