



Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el código que permitiría comprobar el original.  
(Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre)

CONSEJERÍA DE CULTURA,  
TURISMO Y DEPORTE

Ref.: C-336A/005-24

Exp.: A/OBR-001353/2024

Registro:

## ORDEN

Orden de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, por la que se dispone la ampliación de plazo del contrato titulado **OBRAS DE REHABILITACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL MURO PERIMETRAL DE VALLADO Y SUS REVESTIMIENTOS, EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE SAN VICENTE DE PAÚL**

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes, atendiendo a la solicitud formulada por la empresa adjudicataria MODO CASTE, S.L. el día 11 de septiembre de 2024, y el informe del Área de Obras de la Subdirección General de Infraestructuras de la Dirección General de Deportes, de acuerdo con el informe de la dirección facultativa, y de conformidad con lo establecido en el artículo 195.2 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y en el artículo 100.1 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,

## DISPONGO

Conceder una **ampliación del plazo de ejecución** del contrato titulado OBRAS DE REHABILITACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL MURO PERIMETRAL DE VALLADO Y SUS REVESTIMIENTOS, EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE SAN VICENTE DE PAÚL, hasta el 26 de octubre de 2024, ante la imposibilidad de finalizar los trabajos en el plazo establecido como consecuencia de los siguientes factores que han afectado a la continuidad de la ejecución de las obras: el factor climatológico, debido a las elevadas temperaturas sufridas fundamentalmente entre la última semana de julio y las dos primeras de agosto, así como el fallo en el suministro del material por parte del proveedor de las carpinterías de aluminio.

Madrid, a fecha de la firma

EL CONSEJERO DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

P.D. EL DIRECTOR GENERAL DE DEPORTES

Orden 1389/2021, de 16 de noviembre (BOCM 29/11/2021)  
Firmado digitalmente por: ALBERTO TOMÉ GONZÁLEZ - \*\*\*0441\*\*  
Fecha: 2024.09.23 14:09

Alberto Tomé González