



Memoria Justificativa 1ª Ampliación del Plazo de Ejecución

NÚMERO DE LA S.C. DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO:
5000008071

OBJETO DEL CONTRATO DE ORIGEN: SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE EMISIONES DE MOTORES DE COMBUSTIÓN DIÉSEL EN NAVES DE ESTACIONAMIENTO DE DRESINAS DE MANTENIMIENTO DE LÍNEA AÉREA EN DIFERENTES EMPLAZAMIENTOS DE METRO DE MADRID

NÚMERO DE LA S.C. ORIGINAL DEL CONTRATO:
2000004000

**Dirección /
Gerencia:**

Explotación Ferroviaria

Área:

Ingeniería de
Instalaciones

División:

Instalaciones y Sistemas
de Información

Servicio:

Ingeniería de Sistemas
de Explotación

Responsable del Contrato: Ana Canto Herrera

1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización de la primera ampliación del plazo de ejecución vigente del contrato que se describe en el siguiente apartado.

2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA MODIFICACIÓN

- **Número del contrato**

7724000182

- **Objeto del contrato**

Contrato de obra consistente en: Sistemas de Extracción de Emisiones de Motores de Combustión Diésel en Naves de Estacionamiento de Dresinas de Mantenimiento de Línea Aérea en diferentes emplazamientos de Metro de Madrid.

- **Número de la licitación**

6012400097

- **Número de SC del contrato original**

2000004000

- **Contratista**

DARDI INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.L.

- **Importe inicial del contrato**

506.240,04 euros, IVA excluido.

- **Valor estimado del contrato**

Valor estimado: 865.942,50 euros, IVA excluido.

- **Régimen Jurídico**

- Régimen jurídico de la preparación y adjudicación del contrato:
 - o LCSP (Ley 9/2017)

- Régimen jurídico de la ejecución, efectos y extinción del contrato: se rige por lo establecido en el propio contrato, en la documentación contractual y en el Derecho privado, además de por LCSP (Ley 9/2017).

■ Duración del contrato

- Plazo de ejecución/duración **inicial** que se indica en el contrato: 10 meses.
 - Fecha inicio: 12/11/2024
 - Fecha finalización: 11/09/2025
- ¿Está el contrato actualmente en un período de ampliación del plazo de ejecución?
 - ☒ NO
 - ☐ Sí

3 ANTECEDENTES

Con fecha 2 de septiembre de 2024, se firmó el contrato de referencia, con una duración de diez (10) meses, que empezó a contar desde el día siguiente a la fecha de firma del acta de comprobación de replanteo, es decir, el 12 de noviembre de 2024.

El principal motivo de la solicitud de la ampliación del plazo de ejecución del contrato ha sido la falta de personal del Contratista por baja médica de dos oficiales, que realizaron las instalaciones del emplazamiento de Canillejas y que sufrieron un accidente de tráfico leve, que en principio parecía que iba a suponer una baja médica de poca duración, pero que finalmente se ha prolongado a tres meses, lo que ha provocado retrasos en la planificación de trabajos del resto de emplazamientos del contrato.

Para poder terminar la ejecución de la obra en tiempo y forma se hace necesario solicitar ampliación del plazo de ejecución vigente.






Aunque se está trabajando para llegar a la finalización de la obra en plazo, en caso de que finalmente se produzcan retrasos en la fecha de finalización prevista, se aplicarán las penalizaciones correspondientes contempladas en la documentación contractual que rige el contrato 7724000182 suscrito entre ambas partes, que ascenderían a la cantidad de 0,5 por mil euros del importe de adjudicación por día natural de demora. (Siendo el importe de adjudicación de 506.240,04€, la penalización máxima a aplicar en 60 días de demora sería de 15.187,20€.)

4 DATOS DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO

- ¿Ha sido producido el retraso por motivos imputables al Contratista?

☒ Sí

- Plazo de ampliación que se propone: 2 meses

	CANILLEJAS
	CUATRO VIENTOS
	FUENCARRAL Y SACEDAL
	VILLAVERDE Y VALDECARROS
	HORTALEZA

5 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

“NO PROCEDE” reajuste presupuestario.

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes. En el cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.