

**ACUERDO DE**  
**AMPLIACION DE PLAZO**

**OBRA:** ACTUACIÓN SUPRAMUNICIPAL AMPLIACIÓN CENTRO MAYORES, INGENIERÍA OBRAS Y TECNOLOGÍA EUROPEA, S.L.- CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.L. PRODESUR., PARA EL CONTRATO DE ALOJAMIENTOS PARA PERSONAS MAYORES EN EL ENTORNO RURAL DE GARGANTILLA DEL LOZOYA Y PINILLA DE BUITRAGO.

**INTERESADO:** PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A.

**CONTRATISTA:** UTE: AMPLIACIÓN CENTRO MAYORES, INGENIERÍA, OBRAS Y TECNOLOGÍA EUROPEA, S.L. CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S. L. PRODESUR

**ACTUACIÓN:** SOLICITUD DE AMPLIACIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

**EXPEDIENTE:** CA/SUPRA.2226.063.01/04/O

**D. PEDRO CORBALÁN RUIZ**, en calidad de Consejero Delegado y en representación de PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A según consta en la escritura de elevación a públicos de los acuerdos sociales, autorizada por la Notaria de Madrid, Dña. Blanca Valenzuela Fernández, el día 27 de julio de 2023, bajo el número 2447 de orden de su protocolo, **EXPONE:**

**VISTOS**

- I. El plazo de ejecución de las obras de construcción de LA AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE ALOJAMIENTOS PARA PERSONAS MAYORES EN EL ENTORNO RURAL DE GARGANTILLA DEL LOZOYA Y PINILLA DE BUITRAGO. (MADRID).
- II. La solicitud de ampliación del plazo de ejecución de las obras presentada por **LA UTE: AMPLIACIÓN CENTRO MAYORES, INGENIERÍA OBRAS Y**

**TECNOLOGÍA EUROPEA, S.L.- CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.L PRODESUR.**, de fecha 4 de agosto de 2025.

- III. El informe emitido por la Dirección Facultativa de fecha 4 de agosto de 2025.
- IV. El informe emitido por el Área de Programa de Inversión Regional de PLANIFICA MADRID. de fecha 2 de septiembre de 2025, como Área responsable del contrato.
- V. El informe emitido por el Área de Régimen Jurídico de Planifica Madrid de fecha 5 de septiembre de 2025, en el que se pone de manifiesto que, a la vista de los informes y antecedentes obrantes en el presente expediente, la ampliación del plazo de ejecución de las obras de "Construcción de LA AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE ALOJAMIENTOS PARA PERSONAS MAYORES EN EL ENTORNO RURAL DE GARGANTILLA DEL LOZOYA Y PINILLA DE BUITRAGO. (MADRID).
- VI. La solicitud realizada por la contratista: **"UTE: AMPLIACIÓN CENTRO MAYORES, INGENIERÍA OBRAS Y TECNOLOGÍA EUROPEA, S.L.- CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.L PRODESUR"** cumple los requisitos legales establecidos para su concesión.

En su virtud,

#### **ACUERDA**

1. **CONCEDER** la ampliación del plazo de ejecución de las obras de LA AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE ALOJAMIENTOS PARA PERSONAS MAYORES EN EL ENTORNO RURAL DE GARGANTILLA DEL LOZOYA Y PINILLA DE BUITRAGO. (MADRID) solicitada por la CONTRATISTA, **"LA UTE: AMPLIACIÓN CENTRO MAYORES, INGENIERÍA OBRAS Y TECNOLOGÍA EUROPEA, S.L. CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.L PRODESUR"** a **PLANIFICA MADRID, PROYECTOS Y OBRAS, M.P., S.A.** al haberse cumplido por el contratista los requisitos legales establecidos para su concesión, siendo el plazo de ampliación concedido de 1 mes y la nueva fecha de finalización de las

obras el día 12 de octubre de 2025; todo ello con arreglo a la solicitud formulada por la empresa contratista con los compromisos asumidos en la misma y a los informes previos favorables emitidos por la Dirección Facultativa y las Áreas de Programa de Inversión Regional y de Régimen Jurídico de PLANIFICA MADRID.

2. **PUBLICAR** el presente acuerdo en el portal de la contratación pública de la Comunidad de Madrid (perfil de PLANIFICA MADRID).
3. **NOTIFICAR**, una vez publicado, el presente acuerdo a **"LA UTE: AMPLIACIÓN CENTRO MAYORES, INGENIERÍA OBRAS Y TECNOLOGÍA EUROPEA, S.L. CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.L PRODESUR"**

En Madrid, a fecha de la firma

Firmado digitalmente por: \*\*\*3031\*\* PEDRO CORBALAN  
Fecha: 2025.09.11 12:22

Pedro Corbalán Ruiz  
Consejero Delegado