



ORDEN

Este documento es copia del original firmado.
En aplicación de la normativa vigente, se han
ocultado los códigos que permitirían acceder
al original.

Exp.: A/OBR-015834/2024C01

Registro:

Unidad administrativa:

DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN

Orden de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local, por la que se concede una ampliación del plazo de ejecución del contrato titulado: “Obras de ejecución de la Rehabilitación Integral de la Sede Judicial de Móstoles, sita en la calle Luis Jiménez de Asúa, s/n, de mejora de la eficiencia energética, dentro del Programa de impulso a la rehabilitación de los edificios públicos (PIREP)”.

Mediante Orden de fecha 13 de agosto de 2024, de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local, se adjudicó el contrato titulado: “Obras de ejecución de la Rehabilitación Integral de la Sede Judicial de Móstoles, sita en la calle Luis Jiménez de Asúa, s/n, de mejora de la eficiencia energética, dentro del Programa de impulso a la rehabilitación de los edificios públicos (PIREP)”, a la empresa VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGETICA, S.L. (NIF: B18943845), por un importe de 2.834.763,84 euros y con un periodo de ejecución de doce meses a partir del día siguiente a la fecha de la firma del Acta de Comprobación del replanteo.

El contrato se formalizó con fecha 2 de septiembre de 2024, comenzando el plazo de ejecución al día siguiente de la fecha del acta de comprobación de replanteo, que tuvo lugar el 1 de octubre de 2024.

De conformidad con lo establecido en los artículos 195.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y el 32 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, visto el informe emitido por el director de los trabajos de fecha 16 de septiembre de 2025, y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes,

DISPONGO

Conceder una ampliación de 32 días hábiles en el plazo de ejecución del contrato titulado: “Obras de ejecución de la Rehabilitación Integral de la Sede Judicial de Móstoles, sita en la calle Luis Jiménez de Asúa, s/n, de mejora de la eficiencia energética, dentro del Programa de impulso a la rehabilitación de los edificios públicos (PIREP)”, adjudicado a la empresa VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGETICA, S.L., con NIF: B18943845, debido al retraso en la ejecución, motivada por la necesidad de compatibilizar los trabajos de obra con las guardias de los distintos Juzgados de la sede, lo cual ha hecho que no se pudiera cumplir la planificación prevista, todo ello, motivado por causas no imputables al contratista.

La ampliación del plazo concedida establece que la ejecución del contrato finalizará el 14 de noviembre de 2025, sin que dicho aumento de plazo suponga incremento del coste del contrato.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Firmado digitalmente por: MIGUEL ANGEL GARCIA MARTIN - ***6535**
Fecha: 2025.09.29 16:32

