

NÚMERO: 506 / 2024

Unidad Administrativa  
Área de Gestión de la Contratación

Exp.: ECON/000074/2024 (MO001)

## RESOLUCIÓN

De la Consejera-Delegada de la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid, por la que se acuerda la ampliación del plazo de ejecución del contrato, solicitada por **ERASMIL MANTENIMIENTOS, S.L.**

## ANTECEDENTES

**PRIMERO.-** La adjudicación del contrato denominado **“ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DE LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO SEDE DE MADRID DIGITAL”**, Exp. Núm ECON/000074/2024, se llevó a cabo mediante Resolución núm. 454/2024, de 10 de julio, de la Consejera-Delegada de la Agencia, a la empresa **ERASMIL MANTENIMIENTOS, S.L.**, NIF: B-81238867, por un plazo de ejecución de **treinta días naturales** a contar desde el día siguiente a la formalización del contrato (comprendidos entre el día 12 de julio y el 11 de agosto de 2024), y por importe de **38.542,38- euros (IVA incluido)**.

**SEGUNDO.-** Con fecha 1 de agosto de 2024, el adjudicatario ha solicitado la **ampliación de plazo de ejecución del contrato hasta 30 de septiembre de 2024**, en base a las siguientes consideraciones:

*“La razón principal de esta solicitud corresponde a los plazos de entrega proporcionados por el fabricante de las unidades de climatización”.*

Adicionalmente, el adjudicatario adjunta un documento del fabricante LENNOX EMEA donde se informa lo siguiente:

*“Nos dirigimos a ustedes para informarles que hemos recibido confirmación por parte de fábrica respecto a la entrega del equipo CASH045SM2M+CAIH045SM2M para la obra de referencia “CLIMATIZACIÓN DE LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO SEDE DE MADRID DIGITAL”, bajo la orden de pedido 2024/2529 recibida el 12/07/2024. Al respecto, queremos hacerle saber que fabrica nos ha proporcionado una estimación de entrega para la semana 36 del presente año, correspondiente a la primera semana de septiembre de 2024”.*

**TERCERO.-** El Responsable del contrato por parte de la Agencia, basándose en la información aportada por el adjudicatario ha emitido informe, en fecha 7 de agosto de 2024, donde **se constatan los hechos identificados por ERASMIL MANTENIMIENTOS, S.L** en su solicitud, debido a al periodo estival en el que nos encontramos, y que la ampliación de plazo de ejecución solicitada es, según lo expuesto, debida a causas no imputables al contratista.

**CUARTO.-** El Artículo 195 Apartado 2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP) establece que *“Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación se lo concederá dándosele un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. El responsable del contrato emitirá un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista”.*

A tenor de las circunstancias descritas, se ha de apreciar justificación suficiente para acceder, por parte de Madrid Digital, **a la solicitud de ampliación del plazo de ejecución** del contrato por parte del contratista.

A la vista de lo anteriormente expuesto, y de conformidad con lo establecido en el Artículo 195 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y de acuerdo al informe emitido por el Responsable del Contrato,

## RESUELVO:

Ampliar el **plazo de ejecución del contrato hasta 30 de septiembre de 2024**, para poder llevar a cabo la totalidad de las tareas recogidas en el mismo.

La ampliación que se propone no tendrá impacto en el presupuesto correspondiente al ejercicio 2024, ni afecta al presupuesto del contrato.

Madrid, a fecha de firma  
**LA SUBDIRECTORA GENERAL DE CIBERSEGURIDAD,  
PROTECCIÓN DE DATOS Y PRIVACIDAD**  
*(P.D. de la Consejera Delegada, resolución nº: 479/2024, de 24 de julio,  
por la que se delega la firma por período determinado)*

Firmado digitalmente por: MUÑOZ FUENTES ESTHER  
Fecha: 2024 08 08 11:39

*Fdo.: Esther Muñoz Fuentes*