



Memoria justificativa Ampliación del plazo de ejecución

**NÚMERO DE LA S.C. DE LA PRIMERA AMPLIACIÓN
DEL PLAZO: 5000007794**

**OBJETO DEL CONTRATO DE ORIGEN: ACTUACIONES
PARA EVITAR INUNDACIONES EN LÍNEA 5:
MARQUÉS DE VADILLO – URGEL**

**NÚMERO DE LA S.C. ORIGINAL DEL CONTRATO:
2000004224**

Metro de Madrid, S.A.

Dirección: Explotación Ferroviaria

División: Infraestructuras

Servicio: Infraestructuras
y Estaciones

Responsable del Contrato: Mauro Ríos

1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente Órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A. la autorización de la ampliación del plazo de ejecución del contrato de **Obras para evitar inundaciones en el tramo de línea 5: Marqués de Vadillo-Urgel.**

2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA AMPLIACIÓN.

▪ Número del contrato

7724000273

▪ Objeto del contrato

Contrato de obras consistente en evitar inundaciones en el tramo de línea 5: Pirámides-Urgel. Los trabajos consisten en dos unidades perfectamente definidas y bien diferenciadas una de la otra:

- Hormigonado de pozos existentes a lo largo del tramo entre las estaciones de Marqués de Vadillo y Urgel.
- Reforma del pozo de bombas de Pirámides ubicado en el parque de Madrid Río.

▪ Número de la licitación

6012400313

▪ Número de SC del contrato original

2000004224

▪ Contratista

TEDECON SERVICIOS Y OBRAS, S.L.

▪ Importe inicial del contrato

807.121,97 euros, IVA excluido.

▪ Valor estimado del contrato

Valor estimado: 1.062.165,63 euros, IVA excluido.

■ **Duración del contrato**

- Plazo de ejecución/duración inicial que se indica en el contrato: 4 meses
 - Fecha inicio: 07 de enero de 2025
 - Fecha finalización: 06 de mayo de 2025
- ¿Está el contrato actualmente en un periodo de ampliación del plazo de ejecución?

☒ NO

☐ SÍ

3 ANTECEDENTES

Los trabajos del contrato de referencia versan sobre la reforma del pozo de bombeo de la línea 5, ubicado en el parque de Madrid Río, y en el macizado de una serie de pozos anexos al túnel entre Marqués de Vadillo y Urgel.

4 DATOS DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO

- ¿Ha sido producido el retraso por motivos imputables al contratista?
 - ☒ NO
 - ☐ SÍ
- Motivos del retraso del plazo de ejecución: trabajos previos de inspección y replanteo, y suministro de equipos eléctrico y legalización de la instalación.
- Nueva fecha de finalización de los trabajos: 07 de julio de 2025
- Justificación de la nueva fecha propuesta:

En el estudio y valoración del nuevo procedimiento de hormigonado de los pozos, con la intención de evitar la ocupación de la vía pública y evitar la afección por ruido en trabajos nocturnos, se solicitó permiso de acceso a sus colectores al CYII, demorándose cuatro semanas en concederlo.

Por otro lado, hemos encontrado, en varios pozos, elementos y restos de materiales con MCA, como bajantes y restos de placas de fibrocemento. Por parte de la Dirección de Obra, se ha indicado el desmontaje de los citados MCAs.

Actualmente, no disponemos de licencias de ocupación en la C/ General Ricardos para la ejecución de trabajos de perforación o apertura de huecos en la calzada.

En la programación de trabajos nocturnos, nos estamos encontrando con algún impedimento por incompatibilidades con otras actividades ajenas a la obra, y que se consideran más prioritarias.

En la reforma del pozo de bombeo, el suministro de los cuadros eléctricos Schneider (suministrador oficial de Metro en apartamenta), ha dado un plazo de 6 a 8 semanas, dada la exclusividad de algunos de los componentes.

Por último, siendo condición obligatoria la legalización de la instalación, para estos trámites se estima un periodo de 6 semanas; y la integración y auditoria de la nueva instalación en el COMMIT, también, es una partida que requiere al menos de 4 a 6 semanas, una vez terminada la instalación del pozo de bombas.

5 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

No se produce reajuste presupuestario.

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos