



Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el código que permitiría comprobar el original.

Unidad administrativa:
DIRECCIÓN GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS JUDICIALES

Exp.: A/OBR-016521/2025

Orden de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local por la que se concede una ampliación del plazo de ejecución del contrato titulado "Obras de emergencia de reforma de los sistemas de protección contra incendios instalados en el edificio de la calle Poeta Joan Maragall, número 66, de Madrid.

Mediante Orden de fecha de 6 de marzo de 2025 de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local se declaró la emergencia y se adjudicó directamente el contrato "Obras de emergencia de reforma de los sistemas de protección contra incendios instalados en el edificio de la calle Poeta Joan Maragall, 66, de Madrid" a la empresa MANILE, S.A. (CIF: A28168599), por un importe de 435.603,44 euros, y con un periodo de ejecución de 23 semanas a partir del día siguiente a la fecha de comprobación de replanteo.

El contrato se formalizó el 10 de marzo de 2025, comenzado el plazo de ejecución al día siguiente de la firma del acta de comprobación del replanteo, que tuvo lugar el 13 de marzo de 2025

De conformidad con lo que establece el artículo 195.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y el 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, visto el informe emitido por el director de obra de fecha 27 de julio de 2025 y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas por la disposiciones vigentes

DISPONGO

Conceder una ampliación de 40 días naturales en el plazo de ejecución del contrato titulado "Obras de emergencia de reforma de los sistemas de protección contra incendios instalados en el edificio de la calle Poeta Joan Maragall, número 66, de Madrid", adjudicado a la empresa MANILE, S.A., con CIF: A28168599, debido entre otras razones al aumento del volumen de ejecución de obra, la paralización parcial en el suministro de materiales por parte de los fabricantes y distribuidores en los meses de verano y a la imposibilidad de realizar las legalizaciones previstas en el contrato en el mes de agosto ante la Administración Pública, es decir, motivado por causas ajenas y, en consecuencia, no imputables al contratista.

La ampliación del plazo concedido establece que la ejecución del contrato finalizará el día 30 de septiembre de 2025, sin que dicho aumento de plazo suponga incremento en el coste del contrato.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

P.D. Orden de 20 de febrero de 2024 (B.O.C.M. 27/02/2024)

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS JUDICIALES

Firmado digitalmente por: PABLO GARCIA VALDECASAS RODRIGUEZ DE RIVERA - ***4803**
Fecha: 2025.07.31 17:31