

Memoria justificativa Ampliación del plazo de ejecución

NÚMERO DE LA S.C. DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO:
5000009023

**OBJETO DEL CONTRATO DE ORIGEN: SERVICIO DE
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LAS OBRAS DE
IMPLANTACIÓN DE ASCENSORES DE LA ESTACIÓN
DE VENTAS DE METRO DE MADRID**

NÚMERO DE LA S.C. ORIGINAL DEL CONTRATO:
2000004333

Dirección: Explotación Ferroviaria

División: Infraestructuras

Servicio: Infraestructura y Estaciones

Responsable del Contrato: María Villa

1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización de la ampliación del plazo de ejecución del contrato que se describe en el siguiente apartado.

2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA AMPLIACIÓN.

- **Número del contrato**

7725000159

- **Objeto del contrato**

Contrato de servicio consistente en: SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LAS OBRAS DE IMPLANTACIÓN DE ASCENSORES DE LA ESTACIÓN DE VENTAS DE METRO DE MADRID

- **Número de la licitación**

6012500147

- **Número de SC del contrato original**

2000004333

- **Contratista**

CURVA INGENIEROS S.L.

- **Importe inicial del contrato**

249.366,00 euros, IVA excluido.

- **Valor estimado del contrato**

Valor estimado: 337.403,11 euros, IVA excluido.

- **Régimen Jurídico**

- **Régimen jurídico de la preparación y adjudicación del contrato:**

- o Título I del Libro Tercero de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al Ordenamiento

Jurídico Español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, la LCSP), concretamente por los artículos 316 a 318 de la LCSP

- Régimen jurídico de la ejecución, efectos y extinción del contrato: se rige por lo establecido en el propio contrato, en la documentación contractual, en el Derecho privado y por aquellas normas a las que expresamente se refiere el artículo 319 de la LCSP. El régimen jurídico particular del contrato es el previsto en el presente pliego de condiciones particulares (en adelante, el PCP) y en el pliego de prescripciones técnicas (en adelante, el PPT). En todo caso, este contrato se encuentra sometido a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos que se encuentre en vigor.

▪ **Plazo de ejecución del contrato**

- Plazo de ejecución **inicial** que se indica en el contrato: 12 meses
 - Fecha inicio: 27/08/2025
 - Fecha finalización: 26/08/2026
- ¿Ha sido el contrato objeto de una ampliación del plazo de ejecución?
 - ☒ No
 - ☐ Sí, hasta el _____ (*indicar fecha*) (*Indicar SC*)

3 ANTECEDENTES

Las actividades principales del contrato de referencia es la asistencia técnica y vigilancia del contrato de la implantación de ascensores y modernización de la estación de Ventas.

La obra ha tenido que ampliar su plazo contractual hasta el 30 de noviembre, por lo que es necesario ampliar su plazo para que se puedan cumplir con el objeto del contrato en la totalidad de la obra.

4 DATOS DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO

- ¿Ha sido producido el retraso por motivos imputables al contratista?
 - ☒ NO
 - ☐ Sí
- Motivos del retraso del plazo de ejecución:

Ampliación del contrato de obra al que asiste el contrato de referencia.

- Plazo de ampliación que se propone: 13 semanas y 5 días
- Justificación del plazo propuesto: Se estima el mismo plazo que la obra al que asiste el contrato de referencia.

5 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

No es necesaria ampliación presupuestaria.

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos