



Memoria justificativa Ampliación del plazo de ejecución

NÚMERO DE LA S.C. DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO:
5000009062

**OBJETO DEL CONTRATO DE ORIGEN: LAR L6: REFORMA DE
LA SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE DE ANDENES Y
TÚNEL**

NÚMERO DE LA S.C. ORIGINAL DEL CONTRATO:
2000004367

Dirección: Explotación Ferroviaria

Metro de Madrid, S.A.

Área: Ingeniería de
Instalaciones

División: Instalaciones y Sistemas
de la Información

Servicio: Ingeniería de
Sistemas de Explotación

Responsable del Contrato: Miguel Ángel Carretero

1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización de la ampliación del plazo de ejecución del contrato que se describe en el siguiente apartado.

2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA AMPLIACIÓN.

- **Número del contrato**

7725000219.

- **Objeto del contrato**

Contrato de obra consistente en la *Reforma y mejora de la señalización fotoluminiscente de andenes y túnel de L-6 para facilitar evacuación.*

- **Número de la licitación**

6012500202.

- **Número de SC del contrato original**

2000004367.

- **Contratista**

TEDECON SERVICIOS Y OBRAS, S.L.

- **Importe inicial del contrato**

208.560,09 euros, IVA excluido.

- **Valor estimado del contrato**

Valor estimado: 275.027,16 euros, IVA excluido.

- **Régimen Jurídico**

- Régimen jurídico de la preparación y adjudicación del contrato:
 - o LCSP (Ley 9/2017)

- O Régimen jurídico de la ejecución, efectos y extinción del contrato: se rige por lo establecido en el propio contrato, en la documentación contractual y en el Derecho privado, además de por LCSP (Ley 9/2017).

▪ **Plazo de ejecución del contrato**

- Plazo de ejecución **inicial** que se indica en el contrato: 6 meses
 - Fecha inicio: 13 de diciembre de 2025
 - Fecha finalización: 12 junio de 2026
- ¿Ha sido el contrato objeto de una ampliación del plazo de ejecución?
 - ☒ No
 - ☐ Sí

3 ANTECEDENTES

Los trabajos necesarios para la instalación de señalización de evacuación en LAR línea 6 de Metro de Madrid pueden englobarse en 4 grandes apartados:

- a) Instalación de carteles de evacuación en túnel (interestaciones) de línea 6.
- b) Instalación de carteles de evacuación en plataforma de vía en las estaciones de línea 6.
- c) Instalación de señalización fotoluminiscente de evacuación en la salida de emergencia de túnel entre las estaciones de Príncipe Pío y Puerta del Ángel (PK 22+810).
- d) Desmontaje y sustitución de señalización de evacuación existente.

Para la instalación de los carteles de evacuación en plataforma de vía en estaciones (apartado "b"), es necesario la finalización de los trabajos de montaje de puertas de andén, así como que se instalen los cerramientos de piñones en estaciones, para poder direccionar las evacuaciones hacia ellos, así como la señalización de los diferentes elementos de los mismos (puertas de evacuación, barra antipánico, etc...).

4 DATOS DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO

- ¿Ha sido producido el retraso por motivos imputables al contratista?
 - ☒ NO
 - ☐ Sí
- Motivos del retraso del plazo de ejecución: Imposibilidad de ejecución de los trabajos de señalización de evacuación en plataforma de vía de

andenes de estaciones de línea 6, para el direccionamiento de evacuación hacia las puertas de salida, ubicadas en diferentes piñones de andén, debido a los plazos de instalación de las correspondientes puertas de andén, así como los cerramientos finales en los piñones con puertas de evacuación. Actualmente se están ejecutando trabajos en otras zonas de la línea donde es compatible seguir avanzando, pero se hace necesario que el plazo del presente contrato se adapte a las evoluciones de los distintos trabajos que se ejecutan en la línea 6 y de los cuales se depende para la correcta finalización de los alcances contratados.

- Plazo de ampliación que se propone: 6 meses.
- Justificación del plazo propuesto: se solicita este plazo, en función de las fechas del planning previsto de montaje de puertas de andén y trabajos auxiliares en estaciones de línea 6.

5 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

No aplica.

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes. En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.