



Memoria justificativa 1ª ampliación del plazo de ejecución

NÚMERO DE LA S.C. DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO:
5000005944

OBJETO DEL CONTRATO DE ORIGEN: ADECUACIÓN DE
INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
EN LAS ESTACIONES DE LAGO Y EMPALME DE METRO
DE MADRID.

NÚMERO DE LA S.C. ORIGINAL DEL CONTRATO:
2900000310

Dirección / Explotación Ferroviaria
Subdirección:

Área: Ingeniería de
Instalaciones

División: Instalaciones y Sistemas
de Información

Servicio: Ingeniería de Sistemas de
Explotación

Responsable del Contrato: Roberto Rojo

1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización de la primera ampliación del plazo de ejecución del contrato de Inversión N.º 7722000255.

2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA MODIFICACIÓN

- **Número del contrato**

7722000255

- **Objeto del contrato**

Contrato de servicios consistente en ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LAS ESTACIONES DE LAGO Y EMPALME DE METRO DE MADRID.

- **Número de la licitación**

1012200068

- **Número de SC del contrato original**

2900000310

- **Contratista**

PROSEGUR SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD ESPAÑA, S.L.

- **Importe inicial del contrato**

281.642,82 euros, IVA excluido.

- **Valor estimado del contrato**

Valor estimado: 345.914,80 euros, IVA excluido.

- **Régimen Jurídico**

- Régimen jurídico de la preparación y adjudicación del contrato: Según las previsiones del Acuerdo Marco del que deriva el mencionado contrato, así como por lo establecido en la Solicitud de ofertas para la prestación objeto del contrato.

- Régimen jurídico de la ejecución, efectos y extinción del contrato se rige por lo establecido en el propio contrato, en la documentación contractual y en el Derecho privado, además de por las previsiones del Acuerdo Marco del que deriva el mencionado contrato.

▪ **Duración del contrato**

- Plazo de ejecución/duración **inicial** que se indica en el contrato: 6 Meses.
 - Fecha inicio: 22.10.2022
 - Fecha finalización: 21.04.2023
- ¿Está el contrato actualmente en un periodo de ampliación del plazo de ejecución?
 - ☒ NO
 - ☐ Sí, hasta el

3 ANTECEDENTES

Con fecha 21 de octubre de 2022, se firmó el contrato de referencia, con una duración de seis (6) meses, que empezó a contar desde el día siguiente a la fecha de firma del acta de comprobación de replanteo, es decir, el 22 de octubre de 2022.

De acuerdo con lo expuesto por el contratista en documento adjunto, se realizó el correspondiente pedido de material para la obra en diciembre de 2022 pero debido al retraso temporal de suministro de ciertos equipamientos ante la escasez de componentes el suministro de equipos necesarios para la ejecución se realizara en junio de 2023 con el consiguiente retraso en las instalaciones y pruebas a realizar, por lo que se retrasaría la ejecución de los trabajos y se solicita una ampliación del plazo de ejecución del contrato de 4 meses, siendo la nueva fecha prevista de finalización de los trabajos el día 21 de agosto de 2023.

4 DATOS DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO

- ¿Ha sido producido el retraso por motivos imputables al contratista?
 - ☒ NO
 - ☐ Sí

- Motivos del retraso del plazo de ejecución: Retraso en el suministro de equipamientos de componentes.
- Nueva fecha de finalización de los trabajos: **21.08.2023**
- Justificación de la nueva fecha propuesta: de acuerdo con la nueva planificación acordada con el contratista.

5 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

“NO PROCEDE” reajuste presupuestario.

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.