

PLANEAMIENTO DE OBRA						
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES DEL INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN <i>Calle Aragón 17 Leganés, Madrid.</i>						
CAPITULO		MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5
01	Acondicionamiento del terreno	4.277,37				
02	Saneamiento	9.475,94				
03	Cimentaciones	29.416,32				
04	Estructuras	677,63	32.270,78			
05	Cerramientos y particiones		28.137,01	25.909,85		
06	Cubierta		36.436,94			
07	Pavimentos			15.400,70		
08	Revestimientos y falsos techos					9.862,71
09	Alicatados y prefabricados				5.027,67	
10	Pinturas					4.383,12
11	Aislamientos e impermeabilizaciones	4.354,89	362,85			
12	Carpintería de madera					11.046,70
13	Carpintería de PVC				15.764,63	
14	Carpintería de aluminio			10.503,28		
15	Equipamiento					6.851,36
16	Aparatos sanitarios				4.971,12	
17	PCI		1.825,76			
18	Gestión de residuos	1.079,54	1.079,54	1.079,54	1.079,54	1.079,56
19	Seguridad y Salud	2.821,32	549,15	369,90	369,90	369,90
20	Control de Calidad	1.111,94	1.078,93		104,30	56,92
21	Electricidad				34.576,38	
22	Fontanería			6.632,36		
23	Climatización			40.123,10	21.951,00	1.252,53
24	Ventilación			17.394,29	15329,28	
25	Energía Solar					12.925,61
PREVISIÓN DE CERTIFICACIONES		53.214,95	101.740,96	117.413,02	99.173,82	48.042,02
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL						419.584,77
+ B.I. + G.G.						79.721,11
+ IVA						104.854,23
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA						604.160,11

Y para que así conste a los efectos legales y de expedientes, se firma en Leganés a 16 de abril de 2019.

LA ARQUITECTA,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ana', with a long horizontal stroke extending to the right.

Ana Ortiz Carrasco
Nº Col. COACM: 9.520
Nº Habilitado COAM: 63.700