



## Memoria justificativa Segunda Modificación de contrato de inversión

**NÚMERO DE LA S.C. DE LA MODIFICACIÓN: 5000007102**

**OBJETO DE LA MODIFICACIÓN: 2ª MODIFICACIÓN DEL CONTRATO SERVICIO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD, CONTROL DE LA SEGURIDAD EN LA CIRCULACIÓN FERROVIARIA E INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL, CALIDAD EN LAS OBRAS Y OFICINA DE CIRCULACIÓN DE: RENOVACIÓN INTEGRAL SUPERESTRUCTURA DE VÍA EN LÍNEA 1. FASE 2. SUR, ESTACIONES DE SOL Y VALDECARROS. LOTE 1: SOL-ATOCHA**

**NÚMERO DE LA S.C. ORIGINAL DEL CONTRATO: 2900000337**

**Dirección:** Explotación Ferroviaria

**Área:**

**División:** Infraestructuras

**Servicio:** Serv. Superestructura de Vía

**Aprobado por:** Juan Tébar



## 1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización de la segunda modificación del contrato que se describe en el siguiente apartado.

## 2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA MODIFICACIÓN

- **Número del contrato**

7723000032

- **Objeto del contrato**

*Contrato de servicio consistente en las labores de Asistencia Técnica y Coordinación de Seguridad y Salud de las obras de Renovación integral de la superestructura de vía en línea 1, fase 2 sur, en el tramo de las estaciones Atocha – Valdecarros. Lote 1: Sol-Atocha*

- **Número de la licitación**

C\_20159 (Contrato basado de Acuerdo marco)

- **Número de SC del contrato original**

2900000337

- **Contratista**

TPF Getinsa Euroestudios, S.L

- **Importe inicial del contrato**

361.029,10 €, IVA excluido.

- **Valor estimado del contrato**

370.490,68 IVA excluido.

- **Régimen Jurídico**

- **Régimen jurídico de la preparación y adjudicación del contrato**: RDLSE (Real Decreto-Ley 3/2020)
- **Régimen jurídico de la ejecución, efectos y extinción del contrato**: además de lo establecido en el propio contrato, en la documentación contractual y en el

Derecho privado, se rige por las normas contenidas en el Título VI del RDLSE (arts. 105 a 113).

▪ **Duración del contrato**

- Plazo de duración/ejecución inicial que se indica en el contrato: 59 meses
- Hito a partir del cual comienza la duración/ejecución del contrato:
  - ☒ A partir del día siguiente a la firma del acta de comprobación de replanteo. Indicar la fecha de firma de esta acta: 16 de marzo del 2023.
- ¿Está el contrato actualmente en un periodo de prórroga o en un periodo de ampliación del plazo de ejecución?
  - ☒ NO
  - ☐ Sí

▪ **Modificaciones anteriores**

¿Ha sufrido el contrato una o varias modificaciones anteriores?

- ☐ NO
- ☒ Sí

- Indicar cuántas modificaciones anteriores: 1 (SC del modificado 1: 5000006790)
- Indicar la suma del importe de las modificaciones anteriores: 4.090,67 euros, IVA excluido.
- Indicar el porcentaje de los modificados anteriores: 1,133%

**3 DATOS DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL PROPUESTA**

▪ **Objeto de la modificación propuesta**

Modificación consistente en la necesidad de adecuar las especificaciones del contrato a unas circunstancias concretas y que se han puesto de manifiesto con posterioridad a la adjudicación del contrato, conforme al apartado 3, Motivación de la Propuesta, del "INFORME TÉCNICO PARA LA PROPUESTA DE LA SEGUNDA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE "COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD, CONTROL DE LA SEGURIDAD EN LA CIRCULACIÓN FERROVIARIA E INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, CALIDAD LOTE 1: SOL- ATOCHA"

▪ **Duración de la modificación propuesta**

Hito a partir del cual la modificación del contrato entrará en vigor:

☒ A partir del día siguiente a la formalización del acuerdo de modificación.

Hito en el que finaliza la modificación del contrato:

☒ Cuando finalice el contrato.

▪ **Importe de la modificación propuesta**

- Importe de la modificación, sin IVA 24.713,50€
- IVA: 5.189,835€
- Importe de la modificación, con IVA: 29.903,33€

▪ **Tipo de modificación propuesta**

☐ Modificación **prevista** en el pliego de condiciones particulares (art. 204 LCSP / art. 110 RDLSE):

☐ Porcentaje al alza que supone esta modificación respecto al importe del contrato: \_\_\_\_%

☐ Porcentaje a la baja que supone esta modificación respecto al importe del contrato: \_\_\_\_%

☒ Modificación **NO prevista** en el pliego de condiciones particulares (art. 205 LCSP / art. 111 RDLSE):

☒ Porcentaje al alza que supone esta modificación respecto al importe del contrato: 6,845 %

Porcentaje total modificado nº1 más modificado nº2: 7,978%

☐ Porcentaje a la baja que supone esta modificación respecto al importe del contrato: \_\_\_\_%

▪ **Alegaciones del contratista**

- **Indicar las alegaciones del contratista**, si las hubiera, de conformidad con el art. 207.3 de la LCSP / art. 112.2 del RDLSE.: el adjudicatario preste su conformidad conforme escrito adjunto en el expediente.
  
- **Datos complementarios en caso de modificación NO PREVISTAS (art. 205, 206 y 207 de LCSP / art. 111 y 112 de RDLSE):**
  - **Justificar** que la modificación no prevista en el pliego de condiciones particulares se limita a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria: modificación en mediciones adaptada a las condiciones presentes del contrato, definida en “INFORME TÉCNICO PARA LA PROPUESTA DE LA SEGUNDA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE “COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD, CONTROL DE LA SEGURIDAD EN LA CIRCULACIÓN FERROVIARIA E INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, CALIDAD. LOTE 1: SOL- ATOCHA”
  
  - **Marcar** a continuación el supuesto en que se encuentra recogida la modificación no prevista en el pliego de condiciones particulares:
    - ☐ Cuando deviniera necesario añadir obras, suministros o servicios **adicionales a los inicialmente contratados**, siempre y cuando se den los dos siguientes requisitos:
  
    - ☒ Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de **circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato**, siempre y cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:
      - 1.º Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que Metro de Madrid no hubiera podido prever.
      - 2.º Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato.
      - 3.º Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido.
  
    - ☐ Cuando las modificaciones **no sean sustanciales**. Una modificación de un contrato se considerará sustancial cuando tenga como resultado un contrato de naturaleza materialmente diferente al celebrado en un principio. En cualquier caso, una modificación se considerará sustancial cuando se cumpla una o varias de las condiciones siguientes:
      - 1.º Que la modificación introduzca condiciones que, de haber figurado en el procedimiento de contratación inicial, habrían permitido la

selección de candidatos distintos de los seleccionados inicialmente o la aceptación de una oferta distinta a la aceptada inicialmente o habrían atraído a más participantes en el procedimiento de contratación.

En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando la obra o el servicio resultantes del proyecto original o del pliego, respectivamente, más la modificación que se pretenda, requieran de una clasificación del contratista diferente a la que, en su caso, se exigió en el procedimiento de licitación original.

2.º Que la modificación altere el equilibrio económico del contrato en beneficio del contratista de una manera que no estaba prevista en el contrato inicial.

En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando, como consecuencia de la modificación que se pretenda realizar, se introducirían unidades de obra nuevas cuyo importe representaría más del 50 por ciento del presupuesto inicial del contrato.

3.º Que la modificación amplíe de forma importante el ámbito del contrato. En todo caso se considerará que se da este supuesto cuando:

(i) El valor de la modificación suponga una alteración en la cuantía del contrato que exceda, aislada o conjuntamente, del 15 por ciento del precio inicial del mismo, IVA excluido, si se trata del contrato de obras o de un 10 por ciento, IVA excluido, cuando se refiera a los demás contratos, o bien que supere el umbral que en función del tipo de contrato resulte de aplicación de entre los señalados en los artículos 20 a 23.

(ii) Las obras, servicios o suministros objeto de modificación se hallen dentro del ámbito de otro contrato, actual o futuro, siempre que se haya iniciado la tramitación del expediente de contratación.

☐ Cuando un **nuevo contratista sustituya al designado en un principio como adjudicatario** como consecuencia de las siguientes circunstancias (únicamente para contratos sujetos al RDLSE).

- **Justificar y desarrollar** las razones por la que la modificación propuesta se encuentra en el supuesto que se haya marcado anteriormente, especialmente las razones de por qué las prestaciones que introduce la modificación no se incluyeron en el contrato inicial: la modificación de mediciones necesaria para adecuar las especificaciones del contrato a unas circunstancias concretas se han puesto de manifiesto con posterioridad a la adjudicación del contrato, conforme a lo desarrollado apartado 3 Motivación de la Propuesta del “INFORME TÉCNICO PARA LA PROPUESTA DE LA SEGUNDA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE “COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD, CONTROL DE LA SEGURIDAD EN LA CIRCULACIÓN FERROVIARIA E INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, CALIDAD. LOTE 1: SOL- ATOCHA
- **Indicar las alegaciones** del redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas, si éstas se hubieran preparado por tercero ajeno al órgano de contratación en

virtud de un contrato de servicios, de conformidad con el artículo 207.2. de la LCSP. En el caso de que el proyecto o especificaciones técnicas no se hayan contratado, se deberá indicar en este apartado "No aplica": No procede.

- ¿La modificación propuesta implica la ampliación del plazo de ejecución del contrato?

☒ No.

☐ Sí. Indicar la nueva fecha de finalización de los trabajos: \_\_\_\_\_

#### 4 JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA

- Incluir una **justificación** detallada de la necesidad de la modificación propuesta: se acompaña en el expediente el "INFORME TÉCNICO PARA LA PROPUESTA DE LA SEGUNDA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE "COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD, CONTROL DE LA SEGURIDAD EN LA CIRCULACIÓN FERROVIARIA E INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, CALIDAD. LOTE 1: SOL- ATOCHA" donde en su apartado 3 Motivación de la propuesta, se justifica pormenorizadamente no reproduciéndose aquí por no extender en demasía la presente memoria.
- Incluir las **conclusiones del consultivo** emitido por Asesoría Jurídica sobre si la modificación respeta las normas aplicables:

*ÚNICA.- Por respetar las normas aplicables, se informa favorablemente la modificación propuesta para el contrato nº 7723000032, "COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD, CONTROL DE LA SEGURIDAD EN LA CIRCULACIÓN FERROVIARIA E INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, CALIDAD" (LOTE 1).*

#### 5 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

A continuación, se muestra la información presupuestaria incluyendo la modificación del contrato:

##### PRESUPUESTO DE INVERSIÓN



AÑO	2023	2024	2025	2026	2027
IMPORTE PERMITIDO	255.058,5	129.634,27	2.116	908,5	2.116
PEP					
EXPEDIENTE	3223	3223	3223	3223	3223

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos