



ACUERDO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO MIXTO Nº 7722000060 PARA EL SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE CADENAS DE PELDAÑOS Y REACONDICIONAMIENTO DE ESCALERAS MECÁNICAS THYSEN DE METRO DE MADRID.

Entre METRO DE MADRID, S.A. y TK ELEVADORES ESPAÑA, S.L.U.



INTERVIENEN

DE UNA PARTE:

D. Ignacio Vázquez y D. Juan Tébar
, en nombre y representación de METRO DE MADRID, S.A (en adelante se denominará METRO), con N.I.F. nº A-28001352 y con domicilio social en Avenida de Asturias nº 4, 28029-Madrid, en calidad de Consejero Delegado y apoderado, respectivamente, cuya representación acreditan mediante escrituras otorgadas ante el Notario de Madrid, D. Pedro José Bartolomé el día 28 de julio de 2023, con el número 1517 de su protocolo y el día 12 de enero de 2026, con el número 43 de su protocolo, respectivamente.

DE OTRA PARTE:

D. Eduardo José Plaza y D. José Luis Las Heras
en nombre y representación de TK ELEVADORES ESPAÑA, S.L.U. (en adelante se denominará CONTRATISTA), con N.I.F. nº B-46001897 y con domicilio social en 28033-Madrid, calle Condado de Treviño, nº 2, representación que acreditan mediante escritura de poder otorgada el día 12 de marzo de 2021 ante el notario de Madrid, D. Eduardo Hijas con el número 199 de su protocolo.

Ambas partes se reconocen, respectivamente, competencia y capacidad legal suficiente para formalizar el presente acuerdo contractual.

EXPONEN

PRIMERO.- Que ambas Partes suscribieron con fecha 18 de abril de 2022, un contrato identificado por METRO con el número 7722000060, para ejecutar la obra consistente en el suministro y sustitución de cadenas de peldaños y reacondicionamiento de escaleras mecánicas THYSSEN de METRO.

SEGUNDO.- Que el plazo de ejecución del contrato es de cuatro (4) años, empezando a contar desde el día siguiente a la fecha de formalización de este contrato, es decir, el día 19 de abril de 2022.



TERCERO.- Que debido a la redefinición de unidades por necesidades sobrevenidas con la consiguiente demora en entrega de materiales e interferencia con trabajos de mantenimiento de gran alcance, los trabajos objeto del presente contrato no podrán finalizar dentro de la fecha prevista.

CUARTO.- Que debido a lo anteriormente expuesto las Partes acuerdan esta ampliación de plazo de ejecución, de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO

El objeto del presente acuerdo es la ampliación del plazo de ejecución del contrato 7722000060, para ejecutar la obra consistente en el suministro y sustitución de cadenas de peldaños y reacondicionamiento de escaleras mecánicas THYSEN de METRO.

SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCIÓN

Se amplía cuatro meses el plazo de ejecución del contrato 7722000060.

TERCERA.- REMISIÓN EXPRESA

Permanecen vigentes y sin variación alguna el resto de las condiciones establecidas en el contrato 7722000060, en especial aquellas relativas a las penalidades que sean de aplicación por incumplimiento de los plazos establecidos en la documentación contractual.

El presente acuerdo queda unido al citado contrato, formando parte integrante del mismo.

De esta forma convienen las Partes, afirmando y ratificándose en el contenido de este documento, que suscriben mediante firma electrónica.

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes. En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.