



ACUERDO DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO MIXTO N° 7722000132 PARA LA OBRA DE IMPLANTACIÓN DE SUPLEMENTOS DE BORDE DE ANDÉN EN ESTACIONES DE LA RED DE METRO DE MADRID (LOTE 2 – LICITACIÓN 6012200017).

Entre METRO DE MADRID y TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA METRO



INTERVIENEN

DE UNA PARTE:

D^a. Silvia Roldán y D. Juan Pablo Tébar, en nombre y representación de METRO DE MADRID, S.A. (en adelante se denominará METRO), con N.I.F. nº A-28001352 y con domicilio social en 28007-Madrid, calle Cavanilles, nº 58, en calidad de Consejera Delegada y apoderado, respectivamente, cuya representación acreditan mediante escrituras otorgadas ante el Notario de Madrid, D. Pedro José Bartolomé, el día 17 de octubre de 2019, con el número 2214 de su protocolo y el día 22 de diciembre de 2020, con el número 3147 de su protocolo, respectivamente.

DE OTRA PARTE:

D. Enrique Ortiz, en nombre y representación de TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. (en adelante se denominará CONTRATISTA), con N.I.F. nº A-48059208 y con domicilio social en 48001-Bilbao, plaza Circular, nº 4 – planta 5^a, representación que acredita mediante escritura de poder otorgada el día 04 de febrero de 2022 ante el Notario de Madrid, D. José Luis Martínez – Gil, con el número 483 de su protocolo.

Ambas Partes se reconocen, respectivamente, competencia y capacidad legal suficiente para formalizar el presente acuerdo contractual,

EXPONEN

PRIMERO.- Que ambas partes suscribieron un contrato con fecha 20 de junio de 2022, identificado por METRO con el número 7722000132, para ejecutar la obra consistente en la obra de implantación de suplementos de borde de andén en estaciones de las líneas 8, 9, 10 y 12.



SEGUNDO.- Que el plazo de ejecución del contrato es de ocho (8) meses, empezando a contar desde el día indicado en el acta de comprobación de replanteo, es decir, el día 20 de julio de 2022.

TERCERO.- Que actualmente el contrato se encuentra suspendido habiendo suscrito entre las Partes un acuerdo de Suspensión formalizado con fecha 17 de marzo de 2023.

CUARTO.- Que debido a desgastes en el material móvil, así como cambios en las estaciones motivadas por las diversas actuaciones relativas a su mantenimiento desde la redacción del proyecto original hasta la fecha actual, es necesario para METRO modificar la ubicación de los suplementos de andén para adecuarlos a la nueva realidad de dichas estaciones.

QUINTO.- Que la modificación objeto del presente acuerdo es conforme al apartado 30 del Manual Interno de Contratación y a los términos y condiciones recogidos en el artículo 205 1 y 2c) de la LCSP, relativo a las modificaciones no previstas. Por todo lo anterior, las Partes acuerdan realizar esta modificación, de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO

El objeto del presente acuerdo es la modificación no prevista del contrato 7722000132, para realizar cambios de ubicación en la implantación de suplementos de borde de andén.

SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCIÓN

La modificación objeto del presente acuerdo entrará en vigor el día de su formalización y estará vigente hasta la finalización del contrato.

TERCERA.- PRECIO

La modificación objeto del presente acuerdo no conlleva la modificación del importe del contrato.



QUINTA.- REMISIÓN EXPRESA

Permanecen vigentes y sin variación alguna el resto de las condiciones establecidas en el contrato 7722000132, en tanto no se opongan a lo establecido en el presente acuerdo, que queda unido al citado contrato formando parte integrante del mismo.

De esta forma convienen las partes, afirmando y ratificándose en el contenido de este documento, que suscriben mediante firma electrónica.

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.