



ACUERDO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA
Nº 7722000178 PARA LA INSTALACIÓN DE VALLADO DE PROTECCIÓN EN PIÑONES
DE ESTACIONES DE METRO DE MADRID (LOTE 4 – LICITACIÓN 6012100321)

Entre METRO DE MADRID, S.A. y CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA METRO



INTERVIENEN

DE UNA PARTE:

D.^a Silvia Roldán _____ y D. Juan Pablo Tébar _____, en nombre y representación de METRO DE MADRID, S.A. (en adelante se denominará METRO), con N.I.F. nº A-28001352 y con domicilio social en 28029-Madrid, avenida de Asturias, nº 4, en calidad de Consejera Delegada y de apoderado, cuya representación acreditan mediante escrituras otorgadas ante el Notario de Madrid, D. Pedro José Bartolomé _____; el día 17 de octubre de 2019, con el número 2.214 de su protocolo y el día 22 de diciembre de 2020, con el número 3.147 de su protocolo, respectivamente.

DE OTRA PARTE:

D. Eugenio de la Hoz _____, en nombre y representación de CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A. (en adelante se denominará CONTRATISTA), con N.I.F. nº A-17013863 y con domicilio social en 17463-Flaçà (Gerona), calle Comercio, nº 42, representación que acredita mediante escritura de poder otorgada el día 02 de agosto de 2007 ante el Notario de Gerona, D. Juan Ramón Palomero _____, con el número 4.266 de su protocolo.

Ambas partes se reconocen, respectivamente, competencia y capacidad legal suficiente para formalizar el presente acuerdo contractual.

EXPONEN

PRIMERO.- Que ambas Partes suscribieron con fecha 27 de julio de 2022, un contrato identificado por METRO con el número 7722000178, para ejecutar la prestación consistente en el incremento de altura del vallado de los piñones de la línea 6, estaciones de Laguna, Oporto y Plaza Elíptica, donde exista acceso a cuartos técnicos y dependencias, mejorándose o sustituyéndose las puertas de acceso a dichos piñones y las de bajada a la



plataforma de la vía, con la colocación de carteles de señalización, mejorando las escaleras y barandillas (inclusión de travesaños intermedios) y el sistema de iluminación en las zonas de penumbra que queden en el pasillo o espacio creado entre el paramento y el vallado en los piñones, con la instalación de señalización fotoluminiscente.

SEGUNDO.- Que el plazo de ejecución del contrato es de seis (5) meses, empezando a contar desde el día indicado en el acta de comprobación de replanteo, es decir, el día 26 de octubre de 2022.

TERCERO.- Que motivado por las demoras producidas durante la fase de ejecución de los cálculos necesarios, recogidos en la documentación contractual, debido a indefiniciones en el proyecto, unido a los plazos anormalmente altos de suministro del acero y a la necesidad de, una vez suministrados los materiales, tres semanas de fabricación, tres semanas de montaje y dos semanas adicionales para análisis, pruebas y aprobaciones intermedias, los trabajos no se podrán finalizar dentro de la fecha prevista.

CUARTO.- Que debido a lo anteriormente expuesto, las Partes acuerdan esta ampliación de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO

El objeto del presente acuerdo, es la ampliación del plazo de ejecución del contrato de obra 7722000178, para ejecutar la prestación consistente en el incremento de altura del vallado de los piñones de la línea 6, estaciones de Laguna, Oporto y Plaza Elíptica, donde exista acceso a cuartos técnicos y dependencias, mejorándose o sustituyéndose las puertas de acceso a dichos piñones y las de bajada a la plataforma de la vía, con la colocación de carteles de señalización, mejorando las escaleras y barandillas (inclusión de travesaños intermedios) y el sistema de iluminación en las zonas de penumbra que queden en el pasillo o espacio creado entre el paramento y el vallado en los piñones, con la instalación de señalización fotoluminiscente.

SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCIÓN

Se amplía el plazo de ejecución del contrato 7722000178, siendo la nueva fecha de finalización de los trabajos el 26 de abril de 2023.



TERCERA.- REMISIÓN EXPRESA

Permanecen vigentes y sin variación alguna el resto de las condiciones establecidas en el contrato 7722000178, en especial aquellas relativas a las penalidades que sean de aplicación por incumplimiento de los plazos establecidos en la documentación contractual.

El presente acuerdo queda unido al citado contrato, formando parte integrante del mismo.

De esta forma convienen las Partes, afirmando y ratificándose en el contenido de este documento, que suscriben mediante firma electrónica.

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.