



ACUERDO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N° 7722000320 PARA EL SUMINISTRO, DISEÑO Y FABRICACIÓN DE DOS (2) DIAGONALES PARA LAS OBRAS DE RENOVACIÓN ENTRE SOL Y VADECARROS EN LÍNEA 1 (LOTE 1 – LICITACIÓN 6012200163).

Entre METRO DE MADRID, S.A. y MIERES RAIL, S.A.

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA METRO



INTERVIENEN

DE UNA PARTE:

D.^a Silvia Roldán y D. Juan Pablo Tébar, en nombre y representación de METRO DE MADRID, S.A. (en adelante se denominará METRO), con N.I.F. nº A-28001352 y con domicilio social en 28029-Madrid, avenida de Asturias, nº 4, en calidad de Consejera Delegada y de apoderado, cuya representación acreditan mediante escrituras otorgadas ante el Notario de Madrid, D. Pedro José Bartolomé el día 17 de octubre de 2019, con el número 2.214 de su protocolo y el día 22 de diciembre de 2020, con el número 3.147 de su protocolo, respectivamente.

DE OTRA PARTE:

D. Julio Fernández, en nombre y representación de MIERES RAIL, S.A. (en adelante se denominará CONTRATISTA), con N.I.F. nº A-74079070 y con domicilio social en 33600-Mieres (Asturias), calle Ablaña, s/n, representación que acredita mediante escritura de poder otorgada el día 10 de febrero de 2021 ante el notario de Gijón, D. José Ramón Álvarez-Barriada, con el número 191 de su protocolo.

Ambas partes se reconocen, respectivamente, competencia y capacidad legal suficiente para formalizar el presente acuerdo contractual.

EXPONEN

PRIMERO.- Que ambas Partes suscribieron con fecha 30 de diciembre de 2022, un contrato identificado por METRO con el número 7722000320, para ejecutar la prestación consistente en el diseño, fabricación y suministro de dos (2) diagonales en línea 1 por obras de renovación entre las estaciones de Alto del Arenal y Miguel Hernández (intermedia, nueva implantación), y entre las estaciones de Villa de Vallecas y Congosto.



SEGUNDO.- Que el plazo de ejecución del contrato es de tres (3) meses, empezando a contar desde el día siguiente a la fecha de firma del acta de inicio de los trabajos, es decir, el día 31 de diciembre de 2022.

TERCERO.- Que debido a retrasos en el suministro de materias primas para la fabricación de las dos diagonales objeto del presente contrato, los trabajos no podrán finalizarse dentro de la fecha prevista, por lo que las Partes acuerdan esta ampliación de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO

El objeto del presente acuerdo, es la ampliación del plazo de ejecución del contrato de obra 7722000320, para ejecutar la prestación consistente en el diseño, fabricación y suministro de dos (2) diagonales en línea 1 por obras de renovación entre las estaciones de Alto del Arenal y Miguel Hernández (intermedia, nueva implantación), y entre las estaciones de Villa de Vallecas y Congosto.

SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCIÓN

Se amplía el plazo de ejecución del contrato 7722000320, siendo la nueva fecha de finalización de los trabajos el 15 de junio de 2023.

TERCERA.- REMISIÓN EXPRESA

Permanecen vigentes y sin variación alguna el resto de las condiciones establecidas en el contrato 7722000320, en especial aquellas relativas a las penalidades que sean de aplicación por incumplimiento de los plazos establecidos en la documentación contractual.

El presente acuerdo queda unido al citado contrato, formando parte integrante del mismo.

De esta forma convienen las Partes, afirmando y ratificándose en el contenido de este documento, que suscriben mediante firma electrónica.

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.