



Memoria justificativa Ampliación del plazo de ejecución

NÚMERO DE LA S.C. DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO:

5000006088

OBJETO DEL CONTRATO DE ORIGEN:

SUMINISTRO DE REPUESTOS DE INMOVILIZADO PARA LAS
INSTALACIONES DE SEÑALIZACIÓN
FERROVIARIA DE TECNOLOGÍA SIEMENS Y DIMETRONIC

1ª AMPLIACIÓN PLAZO EJECUCIÓN

NÚMERO DE LA S.C. ORIGINAL DEL CONTRATO:

4000000746

Dirección: Secretaría General

Área: Aprovisionamiento

División: Económico-Financiera

Servicio: Compras

Responsable del Contrato: Antonio Pérez

1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización de la ampliación del plazo de ejecución del contrato 4622000053, suministro de repuestos de inmovilizado para las instalaciones de señalización ferroviaria de tecnología Siemens y Dimetronic.

2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA MODIFICACIÓN

- **Número del contrato**

4622000053

- **Objeto del contrato**

Suministro de repuestos de inmovilizado para las instalaciones de señalización ferroviaria de tecnología Siemens y Dimetronic.

- **Número de la licitación**

6012200073

- **Número de SC del contrato original**

4000000746

- **Contratista**

SIEMENS RAIL AUTOMATION, S.A.U.

- **Importe inicial del contrato**

289.571,99 euros, IVA excluido.

- **Valor estimado del contrato**

Valor estimado: 297.034,01 euros, IVA excluido.

- **Régimen Jurídico**

- **Régimen jurídico de la preparación y adjudicación del contrato:**
LCSP (Ley 9/2017).
- **Régimen jurídico de la ejecución, efectos y extinción del contrato:** además de lo establecido en el propio contrato, en la documentación contractual y en el

Derecho privado, se rige por LCP (Ley 9/2017) y por aquellas normas a las que expresamente se refiere el artículo 319 de la LCSP.

▪ **Duración del contrato**

- Plazo de ejecución/duración **inicial** que se indica en el contrato: 8 meses
 - Fecha inicio: 16/11/2022
 - Fecha finalización: 15/07/2023
- ¿Está el contrato actualmente en un periodo de ampliación del plazo de ejecución?
 - ☒ NO
 - ☐ Sí, hasta el ()

3 ANTECEDENTES

La proposición de esta licitación tenía por objeto el suministro de repuestos de inmovilizado para las instalaciones de señalización ferroviaria de tecnología Siemens y Dimetronic, necesarios para el reemplazo de elementos averiados y con ello obtener unos tiempos de resolución de las averías y una disponibilidad de repuestos necesarios que sea optima, orientada a la eficiencia del mantenimiento y de la explotación del servicio de transporte. Al ser elementos no reparables, la adquisición de estos repuestos se hace necesaria para cumplir los planes de producción.

Permanecen vigentes y sin variación alguna el resto de las condiciones establecidas en el contrato 4622000053, en especial aquellas relativas a las penalidades que sean de aplicación por incumplimiento de los plazos establecidos en la documentación contractual.

4 DATOS DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO

- ¿Ha sido producido el retraso por motivos imputables al contratista?
 - ☐ NO
 - ☒ Sí
- Motivos del retraso del plazo de ejecución:

La motivación es que están teniendo problemas con el suministro de algunos componentes por parte de sus proveedores.
- Nueva fecha de finalización de los trabajos: 30/09/2023
- Justificación de la nueva fecha propuesta: Estimación teniendo en cuenta la información facilitada por el contratista.

5 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

No se produce reajuste presupuestario entre anualidades con motivo de la ampliación de plazo.

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.