

Aéra de Gestión de la Contratación
Exp. **ECON/000252/2021 (MO001)**

**SRA. CONSEJERA DELEGADA DE LA AGENCIA PARA LA
ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

D. FRANCISCO JAVIER GARCÍA RODRÍGUEZ, mayor de edad, con DNI nº [REDACTED] y domicilio a los presentes efectos en Madrid, [REDACTED] [REDACTED] con dirección de correo electrónico [REDACTED], teléfono [REDACTED], con DNI nº [REDACTED], actuando en nombre y representación de BARROSO NAVA Y CIA, S.A., (BANASA), con domicilio en el anterior, tiene CIF A28297760, en el expediente de nº al margen referenciado, ante esa Consejería de la Agencia para la Administración Digital de la CAM, comparezco y respetuosamente, DIGO:

Que se ha recibido comunicación de 23 de junio pasado dando trámite de audiencia a esta parte para que, ex art. 242 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, alegue lo que a su derecho convenga sobre el proyecto de modificado nº 1 presentado por la Dirección Facultativa de las obras en cuestión; por lo que, en cumplimiento de lo anterior, vengo en tiempo y forma a presentar las siguientes **ALEGACIONES**:

PRIMERA. En relación con el Presupuesto ahora recibido:

- 1) Se **incorpora** el Precio Contradictorio nº 7 denominado, "*Kg de Subestructura metálica en dinteles con tubo 80.60.2*", con el que esta parte no puede sino mostrar su disconformidad.
- 2) **No se incorpora** el Precio Contradictorio aprobado entre las partes con fecha 24 de mayo de 2023 y denominado "*Estructura losa de hormigón aligerado HA-25*" (copia **documento nº 1**).

SEGUNDA. En relación con el plazo presentado:


- 1) La planificación recibida adjunta como anexo **no refleja** la ampliación del plazo contractual de 2 semanas ya aprobada por el órgano de contratación el 26 de mayo de 2023 y frente a la que esta parte presentó las alegaciones correspondientes (copia **documento nº 2**)
- 2) La planificación recibida adjunta como anexo **no refleja** la realidad de la ejecución de las diferentes unidades del proyecto modificado, tanto en sus comienzos como en las vinculaciones de las mismas para determinar la finalización de las distintas fases.
- 3) La planificación recibida adjunta como anexo **no refleja** las últimas modificaciones solicitadas relativas a la ampliación de la instalación de voz y datos.


Se adjunta a la presente, planificación registrada el pasado miércoles 21 de junio de 2023 en la que se recogían las circunstancias anteriormente descritas (copia **documento nº 3**).

Por todo lo anteriormente expuesto a la Sra. Consejera Delegada,

SOLICITO que teniendo por presentado en tiempo y forma este escrito de alegaciones con sus documentos acompañantes, lo admita y en su virtud, acuerde adecuar el expediente afectado por éstas nuestras alegaciones, de modo que el proyecto modificado refleje la situación real del contrato a día de hoy, quedando para ello esta parte a su entera disposición para a la mayor brevedad posible, realizar dichas subsanaciones.

En Madrid, a 26 de junio de 2023.


FRANCISCO
JAVIER GARCIA (R:
A28297760)
A28297760)

Firmado digitalmente por
 FRANCISCO
JAVIER GARCIA (R:
A28297760)
Fecha: 2023.06.26 18:07:00
+02'00'

Fdo. Fco. Javier García Rodríguez
p.p.

**SRA. CONSEJERA DELEGADA DE LA AGENCIA PARA LA
ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE MADRID**