

ACUERDO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL MIXTO Nº 7724000037 PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA IMPLANTACIÓN DEL MODELO DE CONTROL DE PEAJE BASADO EN TARJETA BANCARIA (EMV), EN LA RED DE METRO DE MADRID, FINANCIADO O COFINANCIADO CON EL INSTRUMENTO TEMPORAL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA - NEXT GENERATION EU (LOTE 5-LICITACIÓN 6012300051)

Entre METRO DE MADRID, S.A. e INETUM ESPAÑA, S.A.

INTERVIENEN

DE UNA PARTE:

D. Ignacio Vázquez y D. Juan Tébar
en nombre y representación de METRO DE MADRID, S.A (en adelante se denominará METRO), con N.I.F. nº A-28001352 y con domicilio social en Avenida de Asturias nº 4, 28029-Madrid, en calidad de Consejero Delegado y apoderado, respectivamente, cuya representación acreditan mediante escrituras otorgadas ante el Notario de Madrid, D. Pedro José Bartolomé el día 28 de julio de 2023, con el número 1517 de su protocolo y el día 12 de enero de 2026, con el número 43 de su protocolo, respectivamente.

DE OTRA PARTE:

D. Óscar García, en nombre y representación de INETUM ESPAÑA, S.A. (en adelante se denominará CONTRATISTA), con N.I.F. nº A-28855260 y con domicilio social en 28050 - Madrid, calle Maria de Portugal, nº 9- 11, edificio 1, representación que acredita mediante escritura de poder otorgada el día 22 de enero de 2021, ante el notario de Madrid, D. Juan Aznar con el número 187 de su protocolo.

Ambas partes se reconocen, respectivamente, competencia y capacidad legal suficiente para formalizar el presente acuerdo contractual.

EXPONEN

PRIMERO.- Que ambas partes suscribieron un contrato con fecha 15 de febrero de 2024, identificado por METRO con el número 7724000037, para ejecutar la prestación consistente en el suministro e instalación de canceladoras de estación con lectores PPT-EMV necesario para la implantación del modelo de Control de Peaje basado en tarjeta bancaria (EMV), en la red de METRO.

SEGUNDO.- Que el plazo de ejecución del contrato es de VEINTICUATRO (24) meses, que empezó a contar el día siguiente a la firma del acta de inicio de los trabajos, es decir, el 14 de marzo de 2024.

TERCERO.- Que, debido a los retrasos sufridos en las pruebas de validación y test específicos, realizados por las marcas de las tarjetas a través de la plataforma tecnológica que permite que los pagos, y que es la que debe validar y emitir el visto bueno de cada marca, junto con la complejidad de la integración del código QR y su cadena de dependencias, los trabajos objetos del contrato no podrán finalizarse en el tiempo previsto.

CUARTO. - Que debido a lo anteriormente expuesto las Partes acuerdan esta ampliación de plazo de ejecución, de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO

El objeto del presente acuerdo es la ampliación del plazo de ejecución del contrato 7724000037, para ejecutar la prestación consistente en el suministro e instalación de canceladoras de estación con lectores PPT-EMV necesario para la implantación del modelo de Control de Peaje basado en tarjeta bancaria (EMV), en la red de METRO.

SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCIÓN

Se amplía el plazo de ejecución del contrato 7724000037 en diez semanas.

TERCERA.- REMISIÓN EXPRESA

Permanecen vigentes y sin variación alguna el resto de las condiciones establecidas en el contrato 7724000037, en especial aquellas relativas a las penalidades que sean de aplicación por incumplimiento de los plazos establecidos en la documentación contractual.

El presente acuerdo queda unido al citado contrato, formando parte integrante del mismo.

De esta forma convienen las Partes, afirmando y ratificándose en el contenido de este documento, que suscriben mediante firma electrónica.

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes. En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.