



ACUERDO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA
Nº 7723000164 PARA LA RENOVACIÓN DE ESCALERAS MECÁNICAS EN LAS
ESTACIONES DE EL CARMEN Y PACIFICO.

Entre METRO DE MADRID, S.A. y TK ELEVADORES ESPAÑA, S.L.U.



INTERVIENEN

DE UNA PARTE:

D. Ignacio Vázquez y D. Juan Tébar
en nombre y representación de METRO DE MADRID, S.A (en adelante se denominará METRO), con N.I.F. nº A-28001352 y con domicilio social en Avenida de Asturias nº 4, 28029-Madrid, en calidad de Consejero Delegado y apoderado, respectivamente, cuya representación acreditan mediante escrituras otorgadas ante el Notario de Madrid, D. Pedro José Bartolomé el día 28 de julio de 2023, con el número 1517 de su protocolo y el día 18 de julio de 2024, con el número 1625 de su protocolo, respectivamente.

DE OTRA PARTE:

D. Antonio García y D. Carlos Fernández
representando a la empresa TK ELEVADORES ESPAÑA, S.L.U., con N.I.F. B-46001897 y con domicilio social en 28033 - Madrid, calle Condado de Treviño, nº 2, representación que acreditan mediante escritura de poder otorgada el día 8 de abril de 2019, ante el Notario de Madrid, D. José Enrique Cachón con el número 1320 de su protocolo.

Ambas partes se reconocen, respectivamente, competencia y capacidad legal suficiente para formalizar el presente acuerdo contractual.

EXPONEN

PRIMERO.- Que ambas Partes suscribieron con fecha 21 de agosto de 2023, un contrato identificado por METRO con el número 7723000164, para ejecutar la obra consistente en la sustitución integral de siete escaleras mecánicas en las estaciones de El Carmen y Pacífico de la red de METRO.



SEGUNDO.- Que el plazo de ejecución del contrato es de dieciocho (18) meses, empezando a contar desde el día siguiente a la fecha de firma del acta de comprobación del replanteo, es decir, el día 19 de septiembre de 2023.

TERCERO.- Que debido a diversas circunstancias, tales como, la dificultad encontrada en la estación de Pacífico para disponer de zonas de acopio de materiales compatibles con la normal explotación de la estación, así como la necesidad de compatibilizar los trabajos de instalación de escalera de andenes de L6 con el resto de obras previstas por METRO en dicha Línea, a fin de minimizar las molestias a los usuarios, los trabajos objeto del presente contrato no podrán finalizar dentro de la fecha prevista.

CUARTO.- Que debido a lo anteriormente expuesto las Partes acuerdan esta ampliación de plazo de ejecución, de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO

El objeto del presente acuerdo es la ampliación del plazo de ejecución del contrato 7723000164, para ejecutar la obra consistente en la sustitución integral de siete escaleras mecánicas en las estaciones de El Carmen y Pacífico de la red de METRO.

SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCIÓN

Se amplía el plazo de ejecución del contrato 7723000164, siendo la nueva fecha de finalización de los trabajos el 18 de diciembre de 2025.

TERCERA.- REMISIÓN EXPRESA

Permanecen vigentes y sin variación alguna el resto de las condiciones establecidas en el contrato 7723000164, en especial aquellas relativas a las penalidades que sean de aplicación por incumplimiento de los plazos establecidos en la documentación contractual.

El presente acuerdo queda unido al citado contrato, formando parte integrante del mismo.

De esta forma convienen las Partes, afirmando y ratificándose en el contenido de este documento, que suscriben mediante firma electrónica.

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes. En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.