



Memoria justificativa Ampliación del plazo de ejecución

NÚMERO DE LA SC DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO:
5000007886

OBJETO DEL CONTRATO DE ORIGEN:

7223000199 SERVICIO PARA LAS REPARACIONES DE
EQUIPOS DE SEÑALIZACIÓN BOMBARDIER DE
ALSTOM MOVILIDAD (1ª ampliación)

NÚMERO DE LA SC ORIGINAL DEL CONTRATO:
6000010524

Dirección/ Gerencia: EXPLOTACIÓN FERROVIARIA **Área:** MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

División: INSTALACIONES Y SISTEMAS DE INFORMACION **Servicio:** SERVICIO MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN Y SEÑALIZACIÓN FERROVIARIA

Responsable del Contrato: Francisco Javier Moreno

1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización de la ampliación del plazo (1ª) de ejecución del contrato 7223000199 de reparación de equipos de los diversos sistemas de señalización de tecnología Bombardier de Alstom Movilidad en Metro.

2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA MODIFICACIÓN

- **Número del contrato**

7223000199

- **Objeto del contrato**

Contrato de servicio consistente en: reparación de equipos de los diversos sistemas de señalización de tecnología Bombardier de Alstom Movilidad en Metro.

- **Número de la licitación**

6012300016

- **Número de SC del contrato original**

6000010524

- **Contratista**

ALSTOM MOVILIDAD, S.L.U.

- **Importe inicial del contrato**

399.930,00 euros, IVA excluido.

- **Valor estimado del contrato**

Valor estimado: 399.933,85 euros, IVA excluido.

- **Régimen Jurídico**

- Régimen jurídico de la preparación y adjudicación del contrato:
LCSP (Ley 9/2017)

- Régimen jurídico de la ejecución, efectos y extinción del contrato: se rige por lo establecido en el propio contrato, en la documentación contractual y en el Derecho privado, además se rige por LCSP (Ley 9/2017).

- **Duración del contrato**

- Plazo de duración **inicial** que se indica en el contrato: 2 años
 - *Fecha inicio: 01/05/2023*
 - *Fecha finalización: 30/04/2025*
- ¿Está el contrato actualmente en un periodo de ampliación de plazo de ejecución?

☒ NO

3 ANTECEDENTES

El alcance del contrato 7223000199 en vigor con Alstom Movilidad contempla la reparación de todas las tarjetas electrónicas, equipos y componentes que conforman los sistemas de señalización ferroviaria de tecnología Bombardier de Alstom Movilidad instalados en Metro de Madrid. El contrato se inició el 01/05/2023 y finaliza el 30/04/2025.

Las reparaciones de los elementos de señalización son de importancia para la seguridad y pueden resultar complejas, dada la importancia de los equipos y la alta especialización necesaria, por lo que en el contrato se establece un tiempo máximo de reparación de 7 meses.

Se solicita la ampliación de plazo del contrato actual, por un periodo de 7 meses desde la fecha de envío del último material, que se limitaría estrictamente a la realización de las reparaciones que se encuentren en proceso en la fecha de finalización original del contrato. Estos materiales se identifican en anexo "Estado reparaciones Alstom". En ningún caso se solicitarán nuevas reparaciones una vez superada la fecha de finalización original del contrato.

La fecha de envío de los últimos equipos fue el 25/02/2025 por lo que la ampliación sería hasta el 25/09/2025.

4 DATOS DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO

- ¿Ha sido producido el retraso por motivos imputables al contratista?

☒ NO

- Motivos del retraso del plazo de ejecución:

Metro se ha retrasado en la entrega de equipos asociados a este contrato para la reparación por parte de Alstom Movilidad.

Se solicita la ampliación de plazo del contrato actual, por un periodo de 7 meses (según se indica en el PPT como plazo máximo de reparación) desde el ultimo envío, con el objetivo de completar la realización de las reparaciones que se encuentren en proceso a la fecha de finalización original del contrato. El último envío de material a reparar se hace el día 25/02/2025, y sumando los 7 meses de plazo para su reparación da la fecha de finalización de los trabajos y hasta la cual se solicita ampliación. En el conjunto global del contrato la ampliación será por tanto de 4 meses y 25 días.

- Nueva fecha de finalización de los trabajos: 25/09/2025.
- Justificación de la nueva fecha propuesta:

Se solicita la ampliación de plazo del contrato actual, por un periodo de 7 meses, dado que en las condiciones del contrato se establece un tiempo máximo de reparación de 7 meses (según se indica en el PPT como plazo máximo de reparación). En el conjunto global del contrato la ampliación será por tanto de 4 meses y 25 días.

5 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

No se ve afectado el reparto del presupuesto del contrato.

El reparto del importe que supone la ampliación queda como se indica a continuación:

	PRESUPUESTO DE GASTO ACTUAL			PRESUPUESTO DE GASTO CON AMPLIACIÓN PLAZO		
AÑO	2023	2024	2025	2023	2024	2025
IMPORTE PERMITIDO	116.644,81 €	149.975,19 €	133.310,00 €	116.644,81 €	149.975,19 €	133.310,00 €
CECO	4303	4303	4303	4303	4303	4303
CUENTA	622223	622223	622223	622223	622223	622223

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes. En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.