



ACUERDO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO MIXTO DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y TRABAJOS NECESARIOS PARA LA ADECUACIÓN DE LA SEÑALÉTICA A LA NUEVA NORMATIVA DE SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN AL VIAJERO DE METRO DE MADRID EN LÍNEA 3.

Entre METRO DE MADRID, S.A. y SOPORTES Y PRODUCCIONES INTEGRALES, S.L.



INTERVIENEN

DE UNA PARTE:

D. Ignacio Vázquez y D. Juan Tébar, con en nombre y representación de METRO DE MADRID, S.A (en adelante se denominará METRO), con N.I.F. nº A-28001352 y con domicilio social en Avenida de Asturias nº 4, 28029-Madrid, en calidad de Consejero Delegado y apoderado, respectivamente, cuya representación acreditan mediante escrituras otorgadas ante el Notario de Madrid, D. Pedro José Bartolomé, el día 28 de julio de 2023, con el número 1517 de su protocolo y el día 18 de julio de 2024, con el número 1625 de su protocolo, respectivamente.

DE OTRA PARTE:

D. David García, en nombre y representación de SOPORTES Y PRODUCCIONES INTEGRALES, S.L. (en adelante se denominará CONTRATISTA), con N.I.F. nº B-83746495 y con domicilio social en 28052 - Madrid, calle Pirotecnia, nº 52, representación que acredita mediante escritura de poder otorgada el día 3 de noviembre de 2004 ante el Notario de Madrid, D. Rafael Bonardell, con el número 3.633 de su protocolo.

Ambas partes se reconocen, respectivamente, competencia y capacidad legal suficiente para formalizar el presente acuerdo contractual.

EXPONEN

PRIMERO.- Que ambas Partes suscribieron con fecha 10 de octubre de 2023, un contrato identificado por METRO con el número 7723000182, para ejecutar la prestación consistente en el suministro de materiales y trabajos necesarios para la adecuación de la señalética a la nueva normativa de sistema de señalización al viajero de METRO en línea 3.

SEGUNDO.- Que el plazo de ejecución del contrato era inicialmente de once (11) meses, que empezó a contar desde el día 19 de octubre de 2023, tal y como se indica en el acta de inicio de los trabajos.



TERCERO.- Que el 9 de septiembre de 2024, el Órgano de Contratación aprueba la primera ampliación de plazo del contrato hasta el 31 de diciembre de 2024, debido al retraso en el diseño de las artes finales de la señalética, la producción y montaje del material necesario.

CUARTO.- Que la reciente DANA ocurrida en la Comunidad Valenciana está provocando retraso en el suministro de varios materiales eléctricos necesarios para la ejecución de las partidas relativas a los rombos de los ascensores debido a que el proveedor está localizado en la mencionada región y su almacén logístico ha quedado afectado, por lo que los trabajos no podrán finalizarse dentro de la fecha prevista.

QUINTO.- Que debido a lo anteriormente expuesto las Partes acuerdan esta ampliación de plazo de ejecución, de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO

El objeto del presente acuerdo es la ampliación del plazo de ejecución del contrato 7723000182, para ejecutar la prestación consistente en el suministro de materiales y trabajos necesarios para la adecuación de la señalética a la nueva normativa de sistema de señalización al viajero de METRO en línea 3.

SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCIÓN

Se amplía el plazo de ejecución del contrato 7723000182, siendo la nueva fecha de finalización de los trabajos el 31 de marzo de 2025.

TERCERA.- REMISIÓN EXPRESA

Permanecen vigentes y sin variación alguna el resto de las condiciones establecidas en el contrato 7723000182, en especial aquellas relativas a las penalidades que sean de aplicación por incumplimiento de los plazos establecidos en la documentación contractual.

El presente acuerdo queda unido al citado contrato, formando parte integrante del mismo.

De esta forma convienen las Partes, afirmando y ratificándose en el contenido de este documento, que suscriben mediante firma electrónica.

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En el cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.