



Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el/los código/s que permitiría comprobar el/los original/es

CONSEJERÍA DE VIVIENDA, TRANSPORTES
E INFRAESTRUCTURAS

ORDEN DE AMPLIACION DE LA DECLARACION DE EMERGENCIA DE LA TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA DE LOS SERVICIOS DE DIRECCION DE OBRA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DEL PUENTE SOBRE EL ARROYO GRANDE EN EL P.K. 14+950 DE LA CARRETERA M-507 EN ALDEA DEL FRESNO. A/SER-036437/2023 y A/SER-036437/2023

La Dirección General de Carreteras, con fecha 11 de junio de 2024 ha emitido memoria justificativa sobre la necesidad de acudir a la tramitación de emergencia, al amparo de lo previsto en el artículo 120 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, para la ampliación de la declaración de emergencia de los servicios de dirección de obra y asistencia técnica para el control y vigilancia y coordinación de seguridad y salud de las obras de demolición y construcción del puente sobre el Arroyo Grande en el p.k. 14+950 de la carretera M-507 en Aldea del Fresno.

El episodio de Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) de los días 3 y 4 de septiembre ha afectado de forma grave a las infraestructuras viarias de diferentes municipios de la Comunidad de Madrid.

Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de septiembre de 2023, se declaró zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, el territorio afectado como consecuencia de los fenómenos meteorológicos adversos e incendios forestales acaecidos en, entre otras comunidades autónomas, la Comunidad de Madrid por la DANA de septiembre de 2023.

Dado el orden de magnitud de la catástrofe, y el elevado número de infraestructuras afectadas que requerían su reposición inmediata, y la particularidad de algunas de ellas por ser bienes patrimoniales catalogados, el Consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras dictó diversas órdenes de declaración de emergencia ordenando la contratación de emergencia de las obras de reparación y construcción. Las distintas actuaciones se articularon en seis bloques, siendo el bloque III el relativo a la demolición y construcción del puente sobre el Arroyo Grande en el p.k. 14+950 de la carretera M-507 en Aldea del Fresno.

En efecto, la Dirección General de Carreteras, con fecha 11 de septiembre de 2023, emitió memoria justificativa sobre la necesidad de acudir a la tramitación de emergencia, al amparo de lo previsto en el artículo 120 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, para la contratación de la realización de las obras de demolición y construcción del puente sobre el Arroyo Grande en el p.k. 14+950 de la carretera M-507, en Aldea del Fresno.

La justificación de la existencia de la situación de grave peligro y daños catastróficos provocados por la DANA y la contratación por el procedimiento de emergencia se constató por la situación catastrófica y de grave peligro en las infraestructuras viales de los municipios de la zona suroeste de la Comunidad de Madrid.

La DANA, entre otros efectos catastróficos, produjo la interrupción del acceso directo a municipios imposibilitando las actividades y necesidades básicas de movilidad de los ciudadanos afectados: desde las actividades generadoras de la economía hasta la afección a los desplazamientos de primera necesidad tales como los de salud, educación y los recursos del parque de bomberos sito en la zona.

Las consecuencias en las carreteras han sido muy numerosas y variadas, desde el colapso de puentes y daños importantes en pontones y obras de drenaje transversales hasta el arrastre de

tierras, destrucción de taludes, derribo y deterioro del equipamiento viario (sistemas de contención, señalización vertical y horizontal, elementos de balizamiento, etc) con interrupción de las conexiones de corto y largo recorrido de los ciudadanos de Aldea del Fresno y del resto de municipios colindantes.

En concreto, se evidenció la necesidad de actuar de forma inminente sin dilación alguna, y de articular el procedimiento de emergencia para la realización de las obras de demolición, consolidación y construcción del Puente sobre el Arroyo Grande en el p.k. 14+950 de la carretera M-507 en Aldea del Fresno, por la situación de grave peligro y la dimensión del acontecimiento catastrófico. Era necesario aliviar las difíciles circunstancias derivadas de la catástrofe para recuperar la normalidad en las zonas afectadas, además, por la existencia de un serio riesgo de derrumbe de los restos de la estructura del puente, así como por el estado de aislamiento que implica el incremento de los tiempos de respuesta ante situaciones de emergencia tanto para las personas como para los bienes, sean patrimoniales o naturales (se ubican en ZEPA).

Para salvaguardar los bienes y la integridad física de las personas, mediante Orden del Consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, de 11 de septiembre de 2023, se declaró la emergencia de las obras de demolición y construcción, del puente sobre el Arroyo Grande en el p.k. 14+950 de la carretera M-507 en Aldea del Fresno, ordenando, asimismo, su contratación mediante la tramitación de emergencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 120 de la LCSP. (A/OBR-036429/2023.)

Igualmente, mediante Orden del Consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, de 11 de septiembre de 2023, se ordenó la contratación mediante la tramitación de emergencia, de los servicios de dirección de obra y asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras, así como de los de servicios de coordinación de seguridad y salud de las obras, contratos ambos complementarios de la ejecución del contrato de obras. (A/SER-036437/2023 y A/SER-036438/2023.)

Con fecha de 27 de septiembre de 2023, dando cumplimiento al artículo 120 b) de la LCSP, se dio cuenta al Consejo de Gobierno de la tramitación de emergencia de las referidas contrataciones.

Y, de acuerdo con el artículo 120 c) LCSP, el 16 de septiembre de 2023, requerida la inmediatez de la ejecución de las prestaciones, se iniciaron los trabajos pertinentes para la salvaguarda de los bienes y de las personas. Se formalizó la contratación mediante la firma el 4 de octubre del contrato de obra (A/OBR-036429/2023), el contrato de servicios de dirección de obra y asistencia técnica para el control y vigilancia (A/SER-036437/2023) el 5 de octubre y el contrato de servicios de coordinación de seguridad y salud de las obras (A/SER-036438/2023) el 3 de octubre de 2023.

Según memoria justificativa de fecha 11 de junio de 2024 de la Dirección General de Carreteras, las órdenes de emergencia de 11 de septiembre de 2023 abarcaban las obras necesarias para la demolición y reparación del puente sobre el Arroyo Grande en el p.k. 14+950 de la carretera M-507 a fin de evitar la situación de peligro y del grave problema de accesibilidad viaria del municipio de Aldea del Fresno. Las obras objeto del contrato comenzaron con la ejecución de un desvío provisional para restablecer el tráfico, según las órdenes de emergencia: *“Durante el periodo de tiempo hasta que se ejecute la obra y se restablezca el servicio de la carretera, el ejército va a colocar un puente provisional tipo Mabey para satisfacer el servicio de forma temporal y puntual sin que ello de solución al grave problema de accesibilidad para el que la solución es la construcción del puente objeto del contrato.”* Aunque, en todo caso, este desvío es provisional continúa la situación de riesgo para las personas y bienes en tanto no se ejecute la construcción del puente definitivo, que tendrá la capacidad hidráulica requerida para los episodios meteorológicos de precipitaciones de intensidad media y alta y preservará así la adecuada seguridad para los bienes y las personas. En la fase de ejecución de las obras inicialmente

previstas se ha constatado la necesidad de acometer actuaciones adicionales necesarias e imprevisibles para completar la actuación pretendida a fin de solventar la situación de grave peligro y riesgo para las personas.

Tal y como recoge la memoria, en atención a la necesidad de ampliación de las actuaciones necesarias e imprescindibles, y por otra parte, demandantes de una respuesta inmediata por parte de la Administración para preservar el bienestar de los bienes y de las personas, queda evidenciada la necesidad de la ampliación de la emergencia y de la contratación de emergencia motivada, tanto por la necesidad de adecuación de la solución inicialmente prevista para el desvío provisional como por la adaptación del trazado y tipología del nuevo puente definitivo, como por la concurrencia de circunstancias sobrevenidas por los daños causados por acontecimientos climatológicos adversos posteriores a la declaración de emergencia del 11 de septiembre de 2023.

Todo ello, sin obviar, que continúa una situación de emergencia que requiere la inmediatez de la actuación para preservar la seguridad de los bienes y de las personas en la que es necesario recurrir a materiales, proveedores y a un procedimiento de construcción, que garanticen el cumplimiento de los plazos, necesariamente cortos debido a la urgencia por restablecer las condiciones de normal funcionamiento de las comunicaciones y de accesibilidad antes de la llegada de la próxima época de lluvias que, en el caso de las DANAS, son más frecuentes a finales de verano y principios de otoño.

En consecuencia, por razones de certidumbre jurídica y seguridad, y dada la persistencia del grave problema de accesibilidad al municipio del Aldea del Fresno, se estima que concurre la debida justificación para adoptar una nueva orden que amplíe la declaración de emergencia, abarcando la ampliación de plazo de ejecución y de importe de presupuesto, para la correcta ejecución de las obras de emergencia de demolición y construcción del puente sobre el Arroyo Grande en el p.k. 14+950 de la carretera M-507 en Aldea del Fresno.

Por tanto, procede ampliar el contrato de obras y los contratos complementarios de servicios de dirección de obra y asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras y los de servicios de coordinación de seguridad y salud de las obras necesarios para la ejecución de las mismas.

Por todo ello, a la vista de la propuesta de la Dirección General de Carreteras de fecha 11 de junio de 2024 y con el fin de remediar la situación de grave peligro y los acontecimientos catastróficos producidos, de conformidad con lo establecido en el artículo 120 de la Ley 9 /2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se

ORDENA

PRIMERO. Ampliar la declaración de emergencia de los servicios de dirección de obra y asistencia técnica para el control y vigilancia de las Obras del puente sobre el Arroyo Grande en el p.k. 14+950 de la carretera M-507 en Aldea del Fresno, ordenada en fecha 11 de septiembre de 2023 del Consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras a la empresa INES INGENIEROS CONSULTORES S.L, con CIF B83911503.

Ampliar el plazo del contrato de servicios de dirección de obra y asistencia técnica para el control y vigilancia de las Obras del puente sobre el arroyo grande en el p.k. 14+950 de la carretera M-507 en Aldea del Fresno (A/SER-036437/2023) en 4 meses e incrementar el presupuesto por importe de 120.383,42 €, (Base imponible 99.490,43 euros, 21% IVA 20.892,99 euros).

El gasto se deberá imputar en la anualidad 2024 al Programa 453A, subconcepto 60100 del vigente presupuesto de gastos.

El importe estimado del contrato de obra, tras la ampliación asciende a 558.323,67 €, (Base imponible 461.424,52 euros, 21% IVA 96.899,15 euros).

El contratista deberá constituir una garantía definitiva por importe de 4.974,52 euros equivalente al 5% del importe del contrato IVA excluido.

Se mantienen el resto de las condiciones establecidas en la orden de fecha 11 de septiembre de 2023.

El plazo de inicio de la ejecución no podrá ser superior a un mes contado desde la adopción de éste acuerdo, del que se dará cuenta al Consejo de Gobierno en el plazo de 30 días.

SEGUNDO. Ampliar la declaración de emergencia de los servicios de coordinación de seguridad y salud de las Obras del puente sobre el Arroyo Grande en el p.k. 14+950 de la carretera M-507 en Aldea del Fresno, ordenada en fecha 11 de septiembre de 2023 del Consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras a la empresa INCOPE CONSULTORES S.L, con CIF B83665513.

Ampliar el plazo del contrato servicios de coordinación de seguridad y salud de las Obras del puente sobre el arroyo grande en el p.k. 14+950 de la carretera M-507 en Aldea del Fresno (A/SER-036438/2023) en 4 meses e incrementar el presupuesto por importe de 19.952,09€, (Base imponible 16.489,33 euros, 21% IVA 3.462,76 euros).

El gasto se deberá imputar en la anualidad 2024 al Programa 453A, subconcepto 60100 del vigente presupuesto de gastos.

El importe estimado del contrato de obra, tras la ampliación asciende a 64.836,30€, (Base imponible 53.590,33 euros, 21% IVA 11.245,97 euros).

El contratista deberá constituir una garantía definitiva por importe de 824,47 euros equivalente al 5% del importe del contrato IVA excluido.

Se mantienen el resto de las condiciones establecidas en la orden de fecha 11 de septiembre de 2023.

El plazo de inicio de la ejecución no podrá ser superior a un mes contado desde la adopción de éste acuerdo, del que se dará cuenta al Consejo de Gobierno en el plazo de 30 días.

Contra la presente orden que pone fin a la vía administrativa se podrá interponer recurso de reposición ante el propio órgano que lo ha dictado en el plazo de un mes desde la recepción de la notificación de la misma o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses desde el recibo de la notificación, sin perjuicio de cuantos otros recursos estime oportuno interponer.

EL CONSEJERO DE VIVIENDA, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS
P.D. (Orden 27/12/2023)
LA DIRECTORA GENERAL DE CARRETERAS

Firmado digitalmente por: NATALIA QUINTANA SERRANO -
***3714**
Fecha: 2024.06.11 18:16