



Memoria justificativa Ampliación del plazo de ejecución

NÚMERO DE LA S.C. DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO: 5000008858

OBJETO DEL CONTRATO DE ORIGEN: SUMINISTRO DE REPUESTOS
DE INMOVILIZADO DE PROVEEDOR ÚNICO ALSTOM TRANSPORTE

2ª AMPLIACIÓN PLAZO EJECUCIÓN

NÚMERO DE LA S.C. ORIGINAL DEL CONTRATO: 4000000852

Metro de Madrid, S.A.

Dirección: Secretaría General

Área: Aprovisionamiento

División: Económico-Financiera

Servicio: Compras

Responsable del Contrato: ANTONIO PÉREZ

1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A. la autorización de la ampliación del plazo de ejecución del contrato consistente en el suministro de repuestos exclusivos del fabricante Alstom Transporte, S.A.

2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA AMPLIACIÓN.

- **Número del contrato**

4623000074

- **Objeto del contrato**

Contrato de suministro de repuestos exclusivos del fabricante Alstom Transporte, S.A.

- **Número de la licitación**

6012300158

- **Número de SC del contrato original**

4000000852

- **Contratista**

ALSTOM TRANSPORTE, S.A.

- **Importe inicial del contrato**

361.650,34 euros, IVA excluido.

- **Valor estimado del contrato**

Valor estimado: 387.200,00 euros, IVA excluido.

- **Régimen Jurídico**

- Régimen jurídico de la preparación y adjudicación del contrato: se registrará por lo señalado en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).
- Régimen jurídico de la ejecución, efectos y extinción del contrato: se registrarán por lo establecido en el propio contrato, en la documentación contractual, en el Derecho privado y por aquellas normas a las que expresamente se refiere el artículo 319 de la LCSP.

■ **Plazo de ejecución del contrato**

- Plazo de ejecución inicial que se indica en el contrato: 18 meses.
 - Fecha inicio: 29.02.2024
 - Fecha finalización: 28.08.2025
- ¿Ha sido el contrato objeto de una ampliación del plazo de ejecución?

☐ No

☒ Sí, hasta el 28.02.2026, S.C. 5000008053

3 ANTECEDENTES

El contrato tiene por objeto el suministro de repuestos exclusivos del fabricante Alstom Transporte, S.A. utilizados para sustituciones en el mantenimiento correctivo y empleo en las revisiones de ciclo largo indicadas por el Área de Mantenimiento de Material Móvil. Estos materiales son necesarios para el cumplimiento de los planes de producción, para poder mantener la alta rotación de stock, así como para cubrir las posibles bajas que se puedan producir. No disponer de los materiales puede suponer la paralización de actividades y la paralización de trenes por no poder completar intervenciones de mantenimiento.

Permanecen vigentes y sin variación alguna el resto de las condiciones establecidas en el contrato 4623000074, en especial aquellas relativas a las penalidades que sean de aplicación por incumplimiento de los plazos establecidos en la documentación contractual.

4 DATOS DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO

- ¿Ha sido producido el retraso por motivos imputables al contratista?
 - ☐ NO
 - ☒ Sí
- Motivos del retraso del plazo de ejecución: retraso generado por la ausencia de definición, los proveedores del adjudicatario han reportado retrasos a última hora, lo que les ha generado dificultades para cumplir con los plazos de entrega inicialmente pautados, dentro del plazo de ejecución ya ampliado.
- Plazo de ampliación que se propone: 6 meses.
- Justificación del plazo propuesto: estimación teniendo en cuenta la información facilitada por el contratista.

5 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

No se produce reajuste presupuestario entre anualidades con motivo de la ampliación de plazo.

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes. En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.