



ACUERDO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO MIXTO N.º 7724000260 PARA EL SERVICIO DE REACONDICIONAMIENTO E INTEGRACIÓN DE 15 POZOS DE LÍNEA 10, TRAMO GREGORIO MARAÑÓN A FUENCARRAL, E INTEGRACIÓN DE 1 POZO DE TÚNEL ENLACE L7-10 (LOTE 2 – LICITACIÓN 6012400026) DE LA RED DE METRO.

Entre METRO DE MADRID, S.A. y TROYA CONSTRUCCIONES FERROVIARIAS, S.L.



## INTERVIENEN

### DE UNA PARTE:

D. Ignacio Vázquez y D. Juan Tébar, con , en nombre y representación de METRO DE MADRID, S.A (en adelante se denominará METRO), con N.I.F. nº A-28001352 y con domicilio social en Avenida de Asturias nº 4, 28029-Madrid, en calidad de Consejero Delegado y apoderado, respectivamente, cuya representación acreditan mediante escrituras otorgadas ante el Notario de Madrid, D. Pedro José Bartolomé, el día 28 de julio de 2023, con el número 1517 de su protocolo y el día 12 de enero de 2026, con el número 43 de su protocolo, respectivamente.

### DE OTRA PARTE:

D. Patricio Mata, en nombre y representación de TROYA CONSTRUCCIONES FERROVIARIAS, S.L. (en adelante se denominará CONTRATISTA), con N.I.F. B-84381813 y con domicilio social en 28042 - Madrid, calle San Severo, n.º 26, planta 1, representación que acredita mediante escritura de poder otorgada el día 21 de marzo de 2014 ante el notario de Madrid, D. Francisco Javier Piera, con el número 984 de su protocolo.

Ambas partes se reconocen, respectivamente, competencia y capacidad legal suficiente para formalizar el presente acuerdo contractual.

## EXPONEN

**PRIMERO.-** Que ambas Partes suscribieron con fecha 22 de noviembre de 2024, un contrato identificado por METRO con el número 7724000260, para ejecutar la prestación consistente en el servicio de reacondicionamiento e integración de 15 pozos del tramo Gregorio Marañón a Fuencarral de línea 10 e integración de 1 pozo de túnel enlace L7-10 de METRO.

**SEGUNDO.-** Que el plazo de ejecución del contrato es de treinta (30) meses, que empezó a contar desde el día indicado en el acta de inicio de los trabajos, es decir, el día 12 de mayo de 2025.



**TERCERO.-** Que, debido a la complejidad de acceso a las instalaciones (nocturno vía túnel), consecuencia de la operativa habitual de Metro de Madrid, agravado por la situación actual de trabajos en ejecución simultáneos, no es posible finalizar los trabajos en el plazo de ejecución.

**QUINTO.-** Que, debido a lo anteriormente expuesto, las Partes acuerdan esta ampliación del plazo de ejecución, de conformidad con las siguientes:

## **CLÁUSULAS**

### **PRIMERA.- OBJETO**

El objeto del presente acuerdo es la ampliación del plazo de ejecución del contrato 7724000260, para ejecutar la prestación consistente en el servicio de reacondicionamiento e integración de 15 pozos del tramo Gregorio Marañón a Fuencarral de línea 10 e integración de 1 pozo de túnel enlace L7-10 de METRO.

### **SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCIÓN**

Se amplía doce (12) meses el plazo de ejecución del contrato 7724000260.

### **TERCERA.- REMISIÓN EXPRESA**

Permanecen vigentes y sin variación alguna el resto de las condiciones establecidas en el contrato 7724000260, en especial aquellas relativas a las penalidades que sean de aplicación por incumplimiento de los plazos establecidos en la documentación contractual.

El presente acuerdo queda unido al citado contrato, formando parte integrante del mismo.

De esta forma convienen las Partes, afirmando y ratificándose en el contenido de este documento, que suscriben mediante firma electrónica.

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En el cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.