



Memoria justificativa Ampliación del plazo de ejecución

NÚMERO DE LA S.C. DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO:

OBJETO DEL CONTRATO DE ORIGEN: 5000007268

**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN Y PUESTA EN
MARCHA DE LAS NAVES DE SOPLADO DE CUATRO VIENTOS Y
FUENCARRAL DEL SMCC**

NÚMERO DE LA S.C. ORIGINAL DEL CONTRATO: 6000011108

Dirección: Explotación Ferroviaria **Área:** Mantenimiento de material Móvil

División: Material Móvil **Servicio:** Mantenimiento de Ciclo Corto

Responsable del Contrato: José Ángel Pérez

1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización de la ampliación del plazo de ejecución del contrato nº 7224000322 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LAS NAVES DE SOPLADO DE CUATRO VIENTOS Y FUENCARRAL DEL SMCC, realizado por la empresa INDUREMON, SL.

2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA AMPLIACIÓN.

☐ **Número del contrato**

El número del pedido SAP que se referencia en el contrato es el 7224000322.

☐ **Objeto del contrato**

Contrato de servicio consistente en la: CONTRATO MIXTO PARA EL SERVICIO DE REPARACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LAS NAVES DE SOPLADO DE CUATRO VIENTOS Y DE FUENCARRAL DE METRO DE MADRID.

☐ **Número de la licitación**

6012400085

☐ **Número de SC del contrato original**

6000011108

☐ **Contratista**

INDUREMON, S.L.

☐ **Importe inicial del contrato**

41.442,29 euros, IVA excluido.

☐ **Valor estimado del contrato**

Valor estimado: 41.700,00 euros, IVA excluido.

☐ **Régimen Jurídico**

- **Régimen jurídico de la preparación y adjudicación del contrato:**
 - o LCSP (Ley 9/2017)

- Régimen jurídico de la ejecución, efectos y extinción del contrato: se rige por lo establecido en el propio contrato, en la documentación contractual y en el Derecho privado, además de por LCSP (Ley 9/2017).

☐ **Duración del contrato**

- Plazo de ejecución/duración **inicial** que se indica en el contrato: 6 meses.
 - *Fecha inicio: 14/06/2024*
 - *Fecha finalización: 13/12/2024*
- ¿Está el contrato actualmente en un periodo de ampliación del plazo de ejecución?
☒ NO

3 ANTECEDENTES

El 14 de junio de 2024 se acuerda iniciar los trabajos correspondientes al contrato 7224000332, según acta de inicio de trabajos.

La empresa contratista (IDUREMON S.L.) comienza los trabajos de reparación de la nave de C. Vientos.

Durante la ejecución del contrato, en agosto de 2024, el contratista informa de que la nave de Fuencarral se encuentra llena de agua, posiblemente por un atranco en la canaleta de desagüe y con suciedad en la misma, que impide el acceso y realización de los trabajos con seguridad.

A partir de la información anterior, por parte del RC, se dan varios avisos a COMMIT para la normalización de la nave sin que a fecha de realización de este informe se haya dado solución al problema por parte de los Servicios Responsables y no siendo posible el inicio de los trabajos contratados en la nave de Fuencarral.

4 DATOS DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO

- ¿Ha sido producido el retraso por motivos imputables al contratista?
☒ NO
- Motivos del retraso del plazo de ejecución:
Se encuentra anegado de agua estancada la nave de Fuencarral por lo que el personal de la empresa INDUREMON no puede entrar a trabajar con seguridad. El contratista cumplirá sus compromisos si se le amplía el plazo de fin de ejecución.
- Nueva fecha de finalización de los trabajos: 12/06/2025
- Justificación de la nueva fecha propuesta: Se estima que 6 meses es un plazo razonable para la solución del atranco y realización de los trabajos pendientes.

5 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE GASTO

	PRESUPUESTO DE GASTO ACTUAL	PRESUPUESTO DE GASTO CON AMPLIACIÓN PLAZO
AÑO	2024	2025
IMPORTE PERMITIDO	41.442,29 €	41.442,29 €
CECO	2027	2027
CUENTA	622223	622223

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En el cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.