



Memoria justificativa Modificación de contrato de gasto o inversión

NÚMERO DE LA SC DE LA MODIFICACIÓN: 5000007520

OBJETO DE LA MODIFICACIÓN: Modificación (1ª) de contrato 7224000382 Mtto. Integral de Salidas de Emergencia y Vías de Evacuación de la red de Metro de Madrid (Lote 1)

NÚMERO DE LA SC ORIGINAL DEL CONTRATO: 6000010328

**Dirección/
Gerencia:** EXPLOTACIÓN FERROVIARIA

Área: MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES

División: INSTALACIONES Y SISTEMAS DE
INFORMACIÓN

Servicio: INGENIERÍA DE
MANTENIMIENTO

Aprobado por: Juan Tébar

1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización de la modificación del contrato que se describe en el siguiente apartado.

2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA MODIFICACIÓN

- **Número del contrato**

7224000382

- **Objeto del contrato**

Mantenimiento integral de 106 salidas de emergencia y vías de evacuación de las Líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 y las 2 salidas de emergencia del depósito 9 (Hortaleza-zona 1) de la red de METRO.

- **Número de la licitación:**

6012300389

- **Número de SC del contrato original**

6000010328

- **Contratista:**

GS-HYDRO, S.A.U.

- **Importe inicial del contrato**

1.138.889,92 € euros, IVA excluido

- **Valor estimado del contrato:**

Valor estimado (licitación): 3.552.120,00 euros, IVA excluido.

- **Régimen Jurídico**

- **Régimen jurídico de la preparación y adjudicación del contrato:** RDLSE (Real Decreto-Ley 3/2020)
- **Régimen jurídico de la ejecución, efectos y extinción del contrato:** además de lo establecido en el propio contrato, en la documentación contractual y en el Derecho privado, se rige por RDLSE (Real Decreto-Ley 3/2020).

▪ **Duración del contrato**

- Plazo de duración/ejecución inicial que se indica en el contrato: 4 años.
- Hito a partir del cual comienza la duración/ejecución del contrato:
 - ☒ A partir del día siguiente a la firma del acta de inicio de los trabajos o en la fecha de inicio que se indique en la propia acta. Indicar la fecha: 6 de julio de 2024.
- ¿Está el contrato actualmente en un periodo de prórroga o en un periodo de ampliación del plazo de ejecución?
 - ☒ NO

▪ **Modificaciones anteriores**

¿Ha sufrido el contrato una o varias modificaciones anteriores?

☒ NO

3 DATOS DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL PROPUESTA

▪ **Objeto de la modificación propuesta**

Modificación (1ª) consistente en:

Ampliación de alcance (1ª) del contrato de servicio para el Mantenimiento Integral de Salidas de Emergencia y Vías de Evacuación de la red de Metro de Madrid (lote 1), con la empresa GS-HYDRO, S.A.U. y número de pedido 7224000382, que comenzó el 6 de Julio de 2024 y finaliza el 5 de julio de 2028, teniendo un periodo de vigencia inicial de 4 años. Se trata de la 1ª modificación del contrato.

▪ **Duración de la modificación propuesta**

Hito a partir del cual la modificación del contrato entrará en vigor:

- ☒ A partir del día siguiente a la formalización del acuerdo de modificación.

Hito en el que finaliza la modificación del contrato:

- ☒ Cuando finalice el contrato.

▪ **Importe de la modificación propuesta**

- Importe de la modificación, sin IVA: 48.358,31 €

- IVA: 10.155,25 €
- Importe de la modificación, con IVA: 58.513,56 €
- **Tipo de modificación propuesta**
 - ☒ Modificación **prevista** en el pliego de condiciones particulares (art. 204 LCSP / art. 110 RDLSE):
 - ☒ Porcentaje **al alza** que supone esta modificación respecto al importe del contrato: 4,24 %
- **Alegaciones del contratista**
 - **Indicar las alegaciones** del contratista, si las hubiera, de conformidad con el art. 207.3 de la LCSP / art. 112.2 del RDLSE.: no hay

4 JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA

- Incluir una **justificación** detallada de la necesidad de la modificación propuesta:

La razón por la que se solicita esta ampliación del contrato es para la inclusión de **5 nuevas Salidas de Emergencia**:

- 3 de túnel y 1 de estación, y sus 4 equipos correspondientes de presurización en la estación de El Casar desde el 1 de marzo de 2025 hasta el 5 de julio de 2028 (fecha de finalización del contrato).
- 1 de estación y su correspondiente equipo de presurización en la estación de Ventas desde el 1 de mayo de 2025 hasta el 5 de julio de 2028 (fecha de finalización del contrato).

Estas unidades de nueva instalación pertenecen a la ampliación de la estación de El Casar que tiene prevista su puesta en servicio el día 01 de marzo de 2025, y a las obras para la instalación de una salida de emergencia en la estación de Ventas que tiene prevista su puesta en servicio el día 01 de mayo de 2025, y deben estar incluidas, para dicha puesta en servicio por exigencias legales, en un contrato de mantenimiento.

Informe de Asesoría Jurídica favorable.

5 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE GASTO

AÑO	2025	2026	2027	2028
IMPORTE PERMITIDO	13.340,23 €	14.007,23 €	14.007,23 €	7.003,62 €
CECO	4450	4450	4450	4450
CUENTA	622223	622223	622223	622223

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes. En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.