



D.G.INFRAES.Y SERV.

Exp.: A/OBR-009978/2024

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.

ORDEN 4805/2024

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes.

DISPONGO

En relación con el contrato de REFUERZO DE LA RED DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID MEDIANTE LA "CONSTRUCCIÓN DEL IES NUM.6 (LÍNEA 6) EN RIVAS VACIAMADRID", "AMPLIACIÓN PARA TERMINACIÓN (LÍNEA 4) DEL CEIP HISPANIDAD (Nº 16) DE RIVAS VACIAMADRID: 3 AULAS DE EI, 24 DE EDUCACIÓN PRIMARIA, 4 AULAS DE DESDOBLE, 4 AULAS DE APOYO, AULAS ESPECÍFICAS, BIBLIOTECA, GIMNASIO Y PISTA DEPORTIVA", "AMPLIACIÓN DEL IES ELISA SORIANO FISCHER EN GETAFE: 4 AULAS DE ESO, 8 DE BACHILLERATO, 5 AULAS ESPECÍFICAS, 2 AULAS DE DESDOBLE, 2 AULAS DE PEQUEÑO GRUPO, 2 SEMINARIOS Y PISTA DEPORTIVA" Y "AMPLIACIÓN 12 AULAS PRIMARIA, 4 DESDOBLES Y APOYO, AULAS ESPECÍFICAS, BIBLIOTECA, GIMNASIO Y PISTA DEPORTIVA EN EL CEIP YVONNE BLAKE DE FUENLABRADA", con fecha 26 de abril de 2024 se aprueba el pliego de cláusulas administrativas particulares, que establecía un gasto plurianual de 32.062.221,71 euros con la siguiente distribución de anualidades, que respondía a la previsión de inicio de las obras en noviembre de 2024:

Anualidades	LOTE 1	LOTE 2	LOTE 3	LOTE 4	TOTAL
2024	535.864,57	208.757,96	290.377,55	76.190,96	1.111.191,04
2025	10.133.781,75	7.213.005,17	5.779.023,76	5.623.178,02	28.748.988,70
2026	1.121.817,70	928.555,43		151.668,84	2.202.041,97
Importe total	11.791.464,02	8.350.318,56	6.069.401,31	5.851.037,82	32.062.221,71

Debido a la tramitación del expediente, se ha producido un retraso en la fecha inicialmente prevista para el comienzo de la ejecución del contrato, trasladándose a febrero de 2025, por lo que resulta imposible el cumplimiento de las anualidades establecidas en el PCAP.

En consecuencia con lo expuesto, atendiendo a la nueva fecha prevista de comienzo de las obras, considerando el plan de obra contenido en el proyecto y de conformidad con lo que establece el artículo 12 del Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003 de 3 de abril,

Se aprueba la adecuación de anualidades del contrato de REFUERZO DE LA RED DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID MEDIANTE LA "CONSTRUCCIÓN DEL IES NUM.6 (LÍNEA 6) EN RIVAS VACIAMADRID", "AMPLIACIÓN PARA TERMINACIÓN (LÍNEA 4) DEL CEIP HISPANIDAD (Nº 16) DE RIVAS VACIAMADRID: 3 AULAS DE EI, 24 DE EDUCACIÓN PRIMARIA, 4 AULAS DE DESDOBLE, 4 AULAS DE APOYO, AULAS ESPECÍFICAS, BIBLIOTECA, GIMNASIO Y PISTA DEPORTIVA", "AMPLIACIÓN DEL IES ELISA SORIANO FISCHER EN GETAFE: 4 AULAS DE ESO, 8 DE BACHILLERATO, 5 AULAS ESPECÍFICAS, 2 AULAS DE DESDOBLE, 2 AULAS DE PEQUEÑO GRUPO, 2 SEMINARIOS Y PISTA DEPORTIVA" Y "AMPLIACIÓN 12 AULAS PRIMARIA, 4 DESDOBLES Y APOYO, AULAS ESPECÍFICAS, BIBLIOTECA, GIMNASIO Y PISTA DEPORTIVA EN EL CEIP YVONNE BLAKE DE FUENLABRADA" según la siguiente distribución:



Comunidad de Madrid

Anualidades	LOTE 1	LOTE 2	LOTE 3	LOTE 4	TOTAL
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7.492.559,35	5.417.686,70	5.471.128,18	4.579.707,90	22.961.082,13
2026	4.298.904,67	2.932.631,86	598.273,13	1.271.329,92	9.101.139,58
Importe total	11.791.464,02	8.350.318,56	6.069.401,31	5.851.037,82	32.062.221,71

Esta modificación no produce incremento ni disminución sobre el precio del contrato.

En la adjudicación del contrato y en su formalización se harán constar los nuevos importes anuales aplicando la baja de la oferta del adjudicatario.

En Madrid, a la fecha de la firma.
EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN,
CIENCIA Y UNIVERSIDADES,
(P.D. Orden 11634/2012, de 27 de noviembre, BOCM 3/12)
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Firmado digitalmente por GARCIA RODRIGUEZ IGNACIO
Fecha: 2024.10.21 15:31

Fdo.: Ignacio García Rodríguez.