

ACUERDO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA Nº 7724000245, CONSISTENTE EN LA OBRA INTEGRAL DE LA SUPERESTRUCTURA DE VÍA EN LÍNEA 6 (LICITACIÓN 6012400271- LOTE 1).

AL 40% CON CARGO AL PROGRAMA FEDER 2021-2027 DE LA COMUNIDAD DE MADRID DENTRO DEL OBJETIVO POLÍTICO 2. *UNA EUROPA MÁS VERDE, HIPOCARBÓNICA Y EN TRANSICIÓN HACIA UNA ECONOMÍA CON CERO EMISIONES NETAS DE CARBONO, Y RESILIENTE, PROMOVRIENDO UNA TRANSICIÓN ENERGÉTICA LIMPIA Y EQUITATIVA, LA INVERSIÓN VERDE Y AZUL, LA ECONOMÍA CIRCULAR, LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA ADAPTACIÓN A ÉL, LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS Y LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE Y EL OBJETIVO ESPECÍFICO RSO2.1. FOMENTAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y LA REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO.*

Entre METRO DE MADRID, S.A. y VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. Y CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY 18/1982, 26 DE MAYO, abreviadamente UTE LÍNEA 6-LOTE1

INTERVIENEN

DE UNA PARTE:

D. Ignacio Vázquez y D. Juan Pablo Tébar
en nombre y representación de METRO DE MADRID, S.A. (en adelante se denominará METRO), con N.I.F. A-28001352 y con domicilio social en 28029-Madrid, avenida de Asturias, nº 4, en calidad de consejero delegado y apoderado, cuya representación acreditan mediante escrituras otorgadas ante el notario de Madrid, D. Pedro José Bartolomé ; el día 28 de julio de 2023, con el número 1.517 de su protocolo y el día 12 de enero de 2026, con el número 43 de su protocolo, respectivamente.

DE OTRA PARTE:

D. Francisco Javier Miguelez en nombre y representación
de VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. Y CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY 18/1982, 26 DE MAYO, abreviadamente UTE LÍNEA 6-LOTE1 (en adelante se denominará CONTRATISTA), con N.I.F. U75318394 y con domicilio social en 28050-Madrid, avenida Camino de Santiago, nº 40, representación que acredita mediante escritura de poder otorgada el día 11 de octubre de 2024 ante el notario de Madrid, D.ª Eva María Fernández , con el número 3.009 de su protocolo.

Ambas partes se reconocen, respectivamente, competencia y capacidad legal suficiente para formalizar el presente acuerdo contractual.

EXPONEN

PRIMERO.- Que ambas Partes suscribieron con fecha 15 de noviembre de 2025, un contrato identificado por METRO con el número 7724000245, para ejecutar la obra consistente en la renovación integral de la superestructura de vía en línea 6 Avenida de América y Laguna (arco noroeste p.k.14+242-p.k.2+756).

SEGUNDO.- Que el plazo de duración del contrato es de dieciocho (18) meses, que empezó a contar desde el día siguiente al indicado en el acta, es decir, el día 22 de noviembre de 2024.

TERCERO.- Que con fecha 15 de diciembre de 2025, el Órgano de Contratación de METRO mostró su conformidad con la modificación del actual contrato 7724000245 motivada por la necesidad de implementar una serie de modificaciones que se consideran indispensables para el desarrollo de los trabajos.

CUARTO.- Que debido a la priorización de algunos trabajos durante el cierre de la línea ha habido menos tiempo para realizar otros que por fuerza mayor se deben realizar dentro de la banda de mantenimiento, lo que supone una ralentización en el ritmo de trabajo. Además, a esto se debe añadir la multitud de brigadas que se solicitan actualmente en línea 6 y que impiden que todas ellas se puedan programar debido a múltiples incompatibilidades, rechazando varias de ellas y por la renovación de la cochera de Ciudad Universitaria y playa de vías del depósito de Laguna, motivos por los que los trabajos objeto del presente acuerdo no se podrán finalizar dentro de la fecha prevista.

QUINTO.- Que debido a lo anteriormente expuesto las Partes acuerdan esta ampliación de plazo de ejecución, de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO

El objeto del presente acuerdo es la ampliación del plazo de ejecución del contrato 7724000245-2, para ejecutar la obra consistente en la renovación integral de la superestructura de vía en línea 6 entre las estaciones de Avenida de América y Laguna (arco noroeste p.k.14+242-p.k.2+756).

SEGUNDA.- PLAZO DE DURACIÓN

Se amplía el plazo de duración del contrato 7724000245 en cuatro (4) meses.

TERCERA.- REMISIÓN EXPRESA

Permanecen vigentes y sin variación alguna el resto de las condiciones establecidas en el contrato 7724000245, en especial aquellas relativas a las penalidades que sean de aplicación por incumplimiento de los plazos establecidos en la documentación contractual.

El presente acuerdo queda unido al citado contrato, formando parte integrante del mismo.

De esta forma convienen las Partes, afirmando y ratificándose en el contenido de este documento, que suscriben mediante firma electrónica.

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos