

Ref.: C-336A/021-24

Exp.: A/OBR-010933/2024

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el código que permitiría comprobar el original.
(Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre)

Registro:

ORDEN

Orden de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, por la que se dispone la **SEGUNDA** ampliación de plazo del contrato titulado **MODERNIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL CENTRO DE ESPECIALIZACIÓN Y TECNIFICACIÓN DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD DE MADRID, C.E.T.D. PIRAGÜISMO ARANJUEZ, DENTRO DEL COMPONENTE 26 DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PROYECTO C26.I02.P02 – MODERNIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS. PLAN ENERGÍA DEPORTE 2.0.), FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA – NextGenerationUE**

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes, atendiendo a la solicitud formulada por la empresa adjudicataria CEVIAM EPC, S.L. el día 26 de noviembre de 2025, de acuerdo con el informe técnico del ÁREA OBRAS DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS de fecha 27 de noviembre de 2025 y de conformidad con lo establecido en el artículo 195.2 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público y en el artículo 100.1 del Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,

DISPONGO

Conceder una ampliación de catorce días naturales, hasta el 12 de diciembre de 2025, del plazo de ejecución del contrato titulado MODERNIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL CENTRO DE ESPECIALIZACIÓN Y TECNIFICACIÓN DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD DE MADRID, C.E.T.D. PIRAGÜISMO ARANJUEZ, DENTRO DEL COMPONENTE 26 DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PROYECTO C26.I02.P02 – MODERNIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS. PLAN ENERGÍA DEPORTE 2.0.), FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA – NextGenerationUE, debido a los retrasos incurridos en las acometidas de agua y eléctrica, que son ajenos a CEVIAM EPC, S.L. y que han provocado que la adjudicataria no pueda concluir los trabajos en el plazo previsto.

La ampliación del plazo concedida supone que el contrato deberá finalizar el 12 de diciembre de 2025, sin que dicho aumento de plazo suponga variación del coste del contrato

Madrid, a fecha de la firma

EL CONSEJERO DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**P.D. EL DIRECTOR GENERAL DE DEPORTES**Orden 1389/2021, de 16 de noviembre (BOCM 29/11/2021),
modificada por Orden 596/2023, de 9 de mayo (BOCM 11/05/2023)Firmado digitalmente por: ALBERTO TOMÉ GONZÁLEZ - ***0441**
Fecha: 2025.11.27 15:22

Alberto Tomé González