



Memoria justificativa Modificación de contrato de gasto o inversión

NÚMERO DE LA S.C. DE LA MODIFICACIÓN: 5000008154

**OBJETO DE LA MODIFICACIÓN: OBRA PARA LA IMPLANTACIÓN
DE ESCALERAS MECÁNICAS EN ACCESO Y ANDÉN 1 EN LA
ESTACIÓN DE SAN BLAS DE METRO DE MADRID**

NÚMERO DE LA S.C. ORIGINAL DEL CONTRATO: 2000004240

**Dirección
/Gerencia:**
Explotación
Ferroviaria

Área: Obra Civil

Metro de Madrid, S.A.

División: -

Servicio: Serv. Infra. y
Estaciones

Aprobado por: Juan Tébar

1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización de la primera modificación del contrato que se describe en el siguiente apartado.

2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA MODIFICACIÓN

- **Número del contrato:**

7725000012

- **Objeto del contrato:**

Contrato de obra consistente en: OBRA PARA LA IMPLANTACIÓN DE ESCALERAS MECÁNICAS EN ACCESO Y ANDÉN 1 EN LA ESTACIÓN DE SAN BLAS DE METRO DE MADRID

- **Número de la licitación:**

LOTE 3 – LICITACION 6012400363

- **Número de SC del contrato original:**

2000004240

- **Contratista:**

EXTRACO CONSTRUCTIONS E PROXECTOS S.A.

- **Importe inicial del contrato:**

1.222.539,10 €, IVA excluido.

- **Valor estimado del contrato**

Valor estimado: 2.979.547,85 € IVA excluido.

- **Régimen jurídico de la preparación y adjudicación del contrato:**

- Régimen jurídico de la preparación y adjudicación del contrato: LCSP (Ley 9/2017)
- Régimen jurídico de la ejecución, efectos y extinción del contrato: además de lo establecido en el propio contrato, en la documentación contractual y en el Derecho privado, se rige por LCSP (Ley 9/2017)

▪ **Duración del contrato**

- Plazo de duración/ejecución inicial que se indica en el contrato: 6 meses.
- Hito a partir del cual comienza la duración/ejecución del contrato:
 - ☐ A partir del día siguiente a la formalización del contrato. Indicar la fecha de formalización: _____
 - ☒ A partir del día siguiente a la firma del acta de comprobación de replanteo. Indicar la fecha de firma de esta acta: 04/03/2025
 - ☐ A partir del día siguiente a la firma del acta de inicio de los trabajos o en la fecha de inicio que se indique en el propio acta. Indicar la fecha: _____
 - ☐ En la fecha fija indicada en el contrato: _____
- ¿Está el contrato actualmente en un periodo de prórroga o en un periodo de ampliación del plazo de ejecución?
 - ☐ NO
 - ☒ Sí, hasta el 04/02/2026.

▪ **Modificaciones anteriores**

¿Ha sufrido el contrato una o varias modificaciones anteriores?

- ☒ NO
☐ Sí

- Indicar cuántas modificaciones anteriores: _____
- Indicar la suma del importe de las modificaciones anteriores: _____ euros, IVA excluido.
- Indicar el porcentaje de los modificados anteriores: _____

3 DATOS DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL PROPUESTA

▪ **Objeto de la modificación propuesta**

Modificación consistente en la inclusión de precios nuevos en el contrato adjudicado necesarios para completar los alcances de adjudicación del contrato.

Las actuaciones se desglosan de la siguiente forma:

- Duplicación de escalera
- Protección contra incendios (PCI)
- Comunicación y control
- Instalaciones eléctricas
- Pabellón exterior
- Actuaciones previas y afecciones
- Tratamientos de consolidación del terreno para la ejecución de la excavación

▪ **Duración de la modificación propuesta**

Hito a partir del cual la modificación del contrato entrará en vigor:

☒ A partir del día siguiente a la formalización del acuerdo de modificación.

☐ En la fecha siguiente: _____

Hito en el que finaliza la modificación del contrato:

☒ Cuando finalice el contrato.

☐ En la fecha siguiente: _____

▪ **Importe de la modificación propuesta**

- Importe de la modificación, sin IVA: 244.335,31 €
- IVA: 51.310,41 €
- Importe de la modificación, con IVA: 295.645,72 €

▪ **Tipo de modificación propuesta**

☐ Modificación **prevista** en el pliego de condiciones particulares (art. 204 LCSP / art. 110 RDLSE):

☐ Porcentaje al alza que supone esta modificación respecto al importe del contrato: _____%

☐ Porcentaje a la baja que supone esta modificación respecto al importe del contrato: _____%

☒ Modificación **NO prevista** en el pliego de condiciones particulares (art. 205 LCSP / art. 111 RDLSE):

☒ Porcentaje al alza que supone esta modificación respecto al importe del contrato: 19,99 %

☐ Porcentaje a la baja que supone esta modificación respecto al importe del contrato: _____%

▪ **Alegaciones del contratista (Art. 207.3 de LCSP / art. 112.2 del RDLSE)**

- **Indicar las alegaciones** del contratista, si las hubiera, de conformidad con el art. 207.3 de la LCSP / art. 112.2 del RDLSE.: No existen alegaciones por parte del adjudicatario, ya que se trata de unas partidas no previstas necesarias.

▪ **Datos complementarios en caso de modificación NO PREVISTAS (art. 205, 206 y 207 de LCSP / art. 111 y 112 de RDLSE):**

- La modificación solicitada es estrictamente indispensable para garantizar un acceso óptimo y seguro a la estación. No se han incluido elementos innecesarios ni mejoras de confort; solo lo mínimo exigido desde un punto de vista funcional y estructural, tal como obliga el artículo 205.1.b LCSP.

Marcar a continuación el supuesto en que se encuentra recogida la modificación no prevista en el pliego de condiciones particulares:

- A continuación se señalan los supuestos en que se encuentra recogida la modificación no prevista en el pliego de condiciones particulares:

☒ Cuando deviniera necesario añadir obras, suministros o servicios **adicionales a los inicialmente contratados**, siempre y cuando se den los dos siguientes requisitos:

1.º Que el cambio de contratista no fuera posible por razones de tipo económico o técnico, por ejemplo que obligara al órgano de contratación a adquirir obras, servicios o suministros con características técnicas diferentes a los inicialmente contratados, cuando estas diferencias den lugar a incompatibilidades o a dificultades técnicas de uso o de mantenimiento que resulten desproporcionadas; y, asimismo, que el cambio de contratista generara inconvenientes significativos o un aumento sustancial de costes para el órgano de contratación.

— En ningún caso se considerará un inconveniente significativo la necesidad de celebrar una nueva licitación para permitir el cambio de contratista.

2.º Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido.

☐ Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de **circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato**, siempre y cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:

1.º Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que Metro de Madrid no hubiera podido prever.

2.º Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato.

3.º Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido.

☐ Cuando las modificaciones **no sean sustanciales**. En este caso se tendrá que justificar especialmente la necesidad de las mismas, indicando las razones por las que esas prestaciones no se incluyeron en el contrato inicial.

— Una modificación de un contrato se considerará sustancial cuando tenga como resultado un contrato de naturaleza materialmente diferente al celebrado en un principio. En cualquier caso, una modificación se considerará sustancial cuando se cumpla una o varias de las condiciones siguientes:

1.º Que la modificación introduzca condiciones que, de haber figurado en el procedimiento de contratación inicial, habrían permitido la selección de candidatos distintos de los seleccionados inicialmente o la aceptación de una oferta distinta a la aceptada inicialmente o habrían atraído a más participantes en el procedimiento de contratación.

— En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando la obra o el servicio resultantes del proyecto original o del pliego, respectivamente, más la modificación que se pretenda, requieran de una clasificación del contratista diferente a la que, en su caso, se exigió en el procedimiento de licitación original.

2.º Que la modificación altere el equilibrio económico del contrato en beneficio del contratista de una manera que no estaba prevista en el contrato inicial.

— En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando, como consecuencia de la modificación que se pretenda realizar, se introducirían unidades de obra nuevas cuyo

importe representaría más del 50 por ciento del presupuesto inicial del contrato.

3.º Que la modificación amplíe de forma importante el ámbito del contrato.

— En todo caso se entenderá por ampliación importante aquella que implique un cambio notable en el objeto o en los encargos que varíen sustancialmente el alcance.

- **Justificar y desarrollar** las razones por la que la modificación propuesta se encuentra en el supuesto que se haya marcado anteriormente, especialmente las razones de por qué las prestaciones que introduce la modificación no se incluyeron en el contrato inicial:

La modificación responde al supuesto contemplado en el punto a) del apartado 2 del Artículo 205 LCSP: se hace necesaria la incorporación de obras adicionales al proyecto original. La introducción de la segunda escalera no estaba prevista inicialmente, por lo que este es un procedimiento excepcional para ajustar el contrato en curso.

Conforme al requisito 2.a.1.º del artículo 205.2.a, no es viable sustituir al contratista original por razones técnicas y económicas, porque ello comportaría:

- La ejecución de la primera escalera y a posteriori la segunda, implicaría la demolición del muro portante, sumado a la implantación de un sistema de sostenimiento provisional.
- Estas soluciones técnicas provocan un incremento significativo de costes para Metro de Madrid, por encima de los presupuestos iniciales y con el riesgo de afectar la estabilidad de la estructura.
- Además, se generaría un impacto negativo en el plazo de ejecución y se comprometería la seguridad de los usuarios, con cortes prolongados de zonas transitables.

De este modo, se cumple el requisito legal: cambiar de contratista generaría “inconvenientes significativos o un aumento sustancial de costes”.

La introducción de la segunda escalera supone una ampliación económica que no supera el 50 % del precio inicial, IVA excluido, ya sea considerada de forma aislada o junto con otras modificaciones. Por tanto, se cumple el requisito 2.a.2.º del artículo 205.2.a.

La modificación solicitada es estrictamente indispensable para garantizar un acceso óptimo y seguro a la estación. No se han incluido elementos innecesarios ni mejoras de confort; solo lo mínimo exigido desde un punto de vista funcional y estructural, tal como obliga el artículo 205.1.b LCSP.

- **Indicar las alegaciones** del redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas, si éstas se hubieran preparado por tercero ajeno al órgano de contratación en virtud de un contrato de servicios, de conformidad con el artículo 207.2. de la LCSP. En el caso de que el proyecto o especificaciones técnicas no se hayan contratado, se deberá indicar en este apartado “No aplica”: No aplica

- **¿La modificación propuesta implica la ampliación del plazo de ejecución del contrato?**
 - ☐ No.
 - ☒ Sí. en un plazo de 3 meses

4 JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA

Incluir una justificación detallada de la necesidad de la modificación propuesta:

Una vez formalizado el contrato e iniciadas las obras, se ha generado la necesidad de incluir una nueva escalera mecánica, que no estaba contemplada en la documentación contractual.

Tras la firma del Acta de Replanteo y una vez iniciadas las obras, se recibieron quejas por parte de diferentes asociaciones, entre ellas asociaciones con problemas de movilidad, solicitando por razones de interés general otra escalera mecánica de bajada para el acceso a la estación, circunstancia que, como se ha dicho anteriormente, no estaba contemplada en el proyecto.

Hay que tener en cuenta que existe imposibilidad técnica en ejecutar una sola escalera y a posteriori la segunda, ya que habría que demoler el muro donde apoya la escalera y generar un sostenimiento provisional para ejecutar la segunda, lo que supone un coste excesivo y desproporcionado para Metro de Madrid. A mayores se generaría un impacto en el plazo y en la seguridad de los usuarios.

En cualquier caso, la introducción de esta escalera implica la necesidad de adaptar el proyecto.

A continuación, se enumeran las motivaciones que fundamentan las propuestas de modificación.

Posteriormente se detallan las **principales causas y requerimientos técnicos** que determinan la propuesta de modificación no prevista del contrato y que se hacen indispensables acometer para permitir finalizar las obras:

MOTIVACIÓN	Descripción de la propuesta
M-001	Duplicación de escalera
M-002	Protección contra incendios (PCI)
M-003	Comunicación y control
M-004	Instalaciones eléctricas
M-005	Pabellón exterior
M-006	Actuaciones previas y afecciones
M-007	Tratamientos de consolidación del terreno para la ejecución de la excavación

M-001 Duplicación de escalera.

En lo que respecta a la introducción, propiamente dicha, de una nueva escalera mecánica en el acceso de la estación, las unidades afectadas serían:

Código	U d	UNIDAD AFECTADA O NUEVA	DIFERENCIA DE MEDICIÓN	PU de EM	IMPORTE TOTAL
M-001. Duplicado de escalera					
I03EI041	ud	ESCALERA MECÁNICA INTERIOR 4,10 M DESNIVEL.	1,00	105.174,00	105.174,00
IE3EC003	ud	INSTALACIÓN DE CABLE DESNUDO DE TOMA DE TIERRA	1,00	1.706,05	1.706,05
IE3EC002	ud	INTEGRACIÓN EN SISTEMA COMMIT	1,00	1.152,30	1.152,30
I04E03	ud	IMPLEMENTACIÓN AL MONTAJE DE EE MM EN ESTACIÓN EN SERVICIO	1,00	12.898,14	12.898,14
I04E04	ud	OBRA CIVIL AUXILAR A LA INSTALACIÓN DE ESCALERAS MECANICAS	1,00	5.408,21	5.408,21
I04ASE40	ud	ADAPTACIÓN DEL OBJETO DE COMUNICACIÓN OPC UA DE LA UNIDADES REMOTA	1,00	12.727,65	12.727,65
I04EC001	ud	SOPORTE TÉCNICO - LOGÍSTICO AL SISTEMA DE PCI DE LAS ESCALERAS MECÁNICAS	1,00	594,90	594,90
I05P011	ud	ACTUACIONES PREVIAS PCI ESTACION	1,00	974,21	974,21
I05DS050	m	TUBO ABS RÍGIDO - 25MM - ASPIRACIÓN DE HUMOS	40,00	10,25	410,00
PRCA01	ud	PROTOTIPO PROTECCIÓN DE TUBERIA DE DETECCIÓN EN FOSOS DE EE MM	1,00	2.095,09	2.095,09
I05XN120	ud	VÁLVULA DE PILOTAJE TÉRMICO MARCA HI-FOG MODELO RRS-68C/8S/0	2,00	299,05	598,10
		Importe total de partidas proyecto que se incrementan en EM			153.054,54
		Importe total de partidas proyecto que se incrementan en BI			182.134,90
		Importe total de partidas nuevas en EM	-	-	
		Importe total de partidas nuevas en BI	-	-	
-	-	Importe total que no se ejecutan en EM	-	-	
-	-	Importe total que no se ejecutan en BI	-	-	
-	-		-	-	-
-	-	Diferencia en BI	-		182.134,90

-	-	Porcentaje de Diferencia B/s/Importe Adjudicación	-	14,90%
---	---	--	---	---------------

Se considera que esta modificación encuentra justificación en el **supuesto a)** de los referidos en el Artículo 205 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de LCSP. Supone un adicional de **182.134,90 €**, en base imponible, lo que representa un **14,90 %** respecto del precio de adjudicación inicial del contrato.

M-002 Protección contra incendios (PCI)

JUSTIFICACIÓN DEL M-002 conforme a estructura del M-001.

Las unidades afectadas con esta modificación serían:

Código	Ud	UNIDAD AFECTADA O NUEVA	DIFERENCIA DE MEDICIÓN	PU de EM	IMPORTE TOTAL
M-002. Protección contra incendios (PCI)					
I05DA020	m	LÍNEA DE ALIMENTACIÓN 3X2.5 A FUENTE DE ALIMENTACIÓN - 230 VCA (AS+)	80,00	3,94	315,20
I05DA030	m	LAZO-BUS DETECCIÓN ANALÓGICA ENTUBADO (AS+) 2X1,5MM²	465,00	5,47	2.543,55
I05DA035	m	LÍNEA DE ALIMENTACIÓN 3X2.5 A 24 VCC DESDE F.A. A VSDAS, MÓDULOS Y D. FLUJO	100,00	3,94	394,00
I05DA160	ud	DETECTOR MULTISENSOR ÓPTICO-TÉRMICO CON VOZ Y FLASH	2,00	160,57	321,14
I05DA220	ud	MÓDULO TRANSPONDER ANALÓGICO 4Z/2S	4,00	147,57	590,28
I05DA221	ud	MÓDULO TRANSPONDER ANALÓGICO 1E/1S	1,00	105,61	105,61
I05DS050	m	TUBO ABS RÍGIDO - 25MM - ASPIRACIÓN DE HUMOS	40,00	10,25	410,00
I05DS051	ud	ELEMENTO DE PRUEBA-MANTENIMIENTO ASPIRACIÓN TUBERÍAS DE DETECCIÓN	1,00	63,03	63,03
I05DS060	ud	CONEXIÓN TUBO ABS DETECCIÓN ESCALERAS MECÁNICAS - PASILLOS RODANTES	1,00	166,02	166,02
I05DS070	m	BUCLE DE COMUNICACIÓN VESDANET 2X2X0,22	250,00	8,44	2.110,00
I05XN110	ud	CONEXIÓN TUBERÍAS EXTINCIÓN ESCALERAS MECÁNICAS - PASILLOS RODANTES.	1,00	231,60	231,60
I05XN120	ud	VÁLVULA DE PILOTAJE TÉRMICO MARCA HI-FOG MODELO RRS-68C/8S/0	2,00	299,05	598,10
I05XN144	ud	BOQUILLA NEBULIZADORA ABIERTA HI-FOG MODELO 3S 1MB 4MB 1000 PARA ALTA PRESIÓN	2,00	210,43	420,86
I05XN145	ud	BOQUILLA NEBULIZADORA ABIERTA HI-FOG MODELO 3S 1MA 4MA 1000 PARA ALTA PRESIÓN	6,00	190,47	1.142,82
I05XN141	ud	BOQUILLA NEBULIZADORA CERRADA 1N 1MB 6MB 100B (CERRADA H<=3M)	7,00	228,92	1.602,44
I05XN180	m	TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE Ø 16 Y 12 MM.	40,00	64,73	2.589,20

I05XN190	m	TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE Ø 38 Y 30 MM.	115,00	73,21	8.419,15
I05XN400	ud	VÁLVULA DE PURGA Y/O VACIADO - 16 MM Ø	1,00	168,05	168,05
I05XN320	ud	DETECTOR DE FLUJO MODELO SI 5010	1,00	532,31	532,31
I05XN101	ud	MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE VÁLVULAS DE EXTINCIÓN	1,00	566,51	566,51
I05INT_1_VESDA	ud	CONFIGURACIÓN E INTEGRACIÓN DE NUEVO DETECTOR VESDA	2,00	598,70	1.197,40
		Importe total de partidas proyecto que se incrementan en EM			24.487,27
		Importe total de partidas proyecto que se incrementan en BI			29.139,85
		Importe total de partidas nuevas en EM			
		Importe total de partidas nuevas en BI			
-	-	Importe total que no se ejecutan en EM			
-	-	Importe total que no se ejecutan en BI			
-	-				
-	-	Diferencia en BI			29.139,85
-	-	Porcentaje de Diferencia BI s/Importe Adjudicación			2,84%

Se considera que esta modificación encuentra justificación en el **supuesto a)** del Artículo 205 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de LCSP. Supone un adicional de **29.139,85 €** en base imponible, lo que representa un **2,84 %** respecto del precio de adjudicación inicial del contrato.

M-003 Comunicación y control.

JUSTIFICACIÓN DEL M-003 conforme a estructura del M-001.

Las unidades afectadas con esta modificación serían:

Código	Ud	UNIDAD AFECTADA O NUEVA	DIFERENCIA DE MEDICIÓN	PU de EM	IMPORTE TOTAL
M-003. Comunicación y control					
I04COM017	ud	INTEGRACIÓN DE ASCENSOR/ESCALERA EN UNIDAD MAESTRA.	1,00	1.361,81	1.361,81
I04COM016	ud	INTEGRACIÓN EN TCE DE ASCENSOR/ESCALERA A NIVEL DE ESTACIÓN Y PUESTO DE MANDO.	1,00	1.361,81	1.361,81
I04COMTV01	ud	CÁMARA IP (ESTACIÓN)	1,00	1.006,54	1.006,54
I04COM007	m	CABLE COAXIAL RG-59, NOCTURNO.	250,00	3,80	950,00
I04COM6A23	m	CABLE UTP CAT 6A 23 AWG.	85,00	4,04	343,40
		Importe total de partidas proyecto que se incrementan en EM			5.023,56
		Importe total de partidas proyecto que se incrementan en BI			5.978,04
		Importe total de partidas nuevas en EM			

		Importe total de partidas nuevas en BI			
-	-	Importe total que no se ejecutan en EM			
-	-	Importe total que no se ejecutan en BI			
-	-				
-	-	Diferencia en BI			5.978,04
-	-	Porcentaje de Diferencia BI s/Importe Adjudicación			0,58 %

Se considera que esta modificación encuentra justificación en el **supuesto a)** de los referidos en el Artículo 205 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de LCSP. Supone un adicional de **5.978,04€** en base imponible, lo que representa un **0,58 %** respecto del precio de adjudicación inicial del contrato.

M-004 Instalaciones eléctricas

JUSTIFICACIÓN DEL M-004 conforme a estructura del M-001.

Las unidades afectadas con esta modificación serían:

Código	Ud	UNIDAD AFECTADA O NUEVA	DIFERENCIA DE MEDICIÓN	PU de EM	IMPORTE TOTAL
M-003. Instalaciones eléctricas					
I31BBB052400SINE	ud	INTERRUP. AUT.+ DIFERENCIAL 4X63 A. 300 MA. CLASE A SUPERINMUNIZADO "SI" SELECTIVO	1,00	948,79	948,79
I31CBF007NE	m	CABLE CU. DE 5 G 25 MM². RZ1-K (AS)-0.6/1 KV.	190,00	26,07	4.953,30
		Importe total de partidas proyecto que se incrementan en EM			5.902,09
		Importe total de partidas proyecto que se incrementan en BI			7.023,49
		Importe total de partidas nuevas en EM			
		Importe total de partidas nuevas en BI			
-	-	Importe total que no se ejecutan en EM			
-	-	Importe total que no se ejecutan en BI			
-	-				
-	-	Diferencia en BI			7.023,49
-	-	Porcentaje de Diferencia BI s/Importe Adjudicación			0,68 %

Se considera que esta modificación encuentra justificación en el **supuesto a)** de los referidos en el Artículo 205 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de LCSP. Supone un adicional de **7.023,49€** en base imponible, lo que representa un **0,68 %** respecto del precio de adjudicación inicial del contrato.

M-005 Pabellón exterior.

JUSTIFICACIÓN DEL M-005 conforme a estructura del M-001.

Las unidades afectadas con esta modificación serían:

<u>Código</u>	<u>Ud</u>	<u>UNIDAD AFECTADA O NUEVA</u>	<u>DIFERENCIA DE MEDICIÓN</u>	<u>PU de EM</u>	<u>IMPORTE TOTAL</u>
M-005. Pabellón exterior					
07.136-RDESBL	ud	PABELLÓN EXTERIOR PARA ESCALERA MECÁNICA DE 2,40 X 11,20 M. DE DIMEN.	1,00	42.055,23	42.055,23
PN	ud	PABELLÓN EXTERIOR PARA DOS ESCALERAS MECÁNICAS	1,00	75.699,41	75.699,41
		Importe total de partidas nuevas en EM			75.699,41
		Importe total de partidas nuevas en BI			90.082,30
-	-	Importe total que no se ejecutan en EM			42.055,23
-	-	Importe total que no se ejecutan en BI			50.045,72
-	-				
-	-	Diferencia en BI			40.036,58
-	-	Porcentaje de Diferencia BI s/Importe Adjudicación			3,90%

Se considera que esta modificación encuentra justificación en el **supuesto a)** de los referidos en el Artículo 205 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de LCSP. Supone un adicional de **40.036,58 €** en base imponible, lo que representa un **3,90 %** respecto del precio de adjudicación inicial del contrato. El total del importe se debe a la inclusión de precios nuevos y al balance de medición de unidades existentes en el contrato que no se ejecutan.

M-006 Actuaciones previas y afecciones

JUSTIFICACIÓN DEL M-006 conforme a estructura del M-001.

Debido a la duplicación de las escaleras mecánicas, es necesario realizar el posicionamiento de las mismas del lado izquierdo de la boca de entrada, debido a que no hay espacio por el lado propuesto en proyecto para una sola escalera. Con este cambio de posicionamiento, no se ven afectados servicios afectados tales como saneamiento, abastecimiento y gas.

Las unidades afectadas con esta modificación serían:

<u>Código</u>	<u>Ud</u>	<u>UNIDAD AFECTADA O NUEVA</u>	<u>DIFERENCIA DE MEDICIÓN</u>	<u>PU de EM</u>	<u>IMPORTE TOTAL</u>
M-006. Actuaciones previas y afecciones					

EL0200	m2	DEMOLICION DE ACERA	10,00	3,40	34,00
EOB0180	m2	REPOSICIÓN DE FIRME EN ACERAS CON BALDOSAS DE CEMENTO	10,00	30,93	309,30
U06SA210	ud	ARQUETA CONEXIÓN Y REGISTRO ABASTECIMIENTO	2,00	285,39	570,78
EN0580	m	REPOSIC.ABASTECIM. AGUA D 250 MM	20,00	103,50	2.070,00
EL0200	m2	DEMOLICION DE ACERA	7,20	3,40	24,48
EOB0180	m2	REPOSICIÓN DE FIRME EN ACERAS CON BALDOSAS DE CEMENTO	7,20	30,93	222,70
m21U09AV010	m	TUBERÍA PVC DOBLE PARED SN8 Ø315 MM	18,00	32,17	579,06
m21U09BL010	ud	PARTE COMÚN POZO ABSORBEDERO IN SITU H=0,66 M	1,00	722,51	722,51
m21U09BL020	m	PARTE VARIABLE POZO ABSORBEDERO IN SITU	0,44	255,16	112,27
m21U09BV200	ud	REJILLA PARA ABSORBEDERO EN ZONA PEATONAL 350X350	1,00	75,89	75,89
EL0200	m2	DEMOLICION DE ACERA	12,80	3,40	43,52
EOB0180	m2	REPOSICIÓN DE FIRME EN ACERAS CON BALDOSAS DE CEMENTO	12,80	30,93	395,90
U06SA710	ud	ARQUETA CONEXIÓN Y REGISTRO GAS NATURAL	2,00	384,85	769,70
U08TP110	m	TUBERÍA GAS PE D=200 MM SDR 17,6	16,00	57,56	920,96
MmU01A010	m	LEVANTADO DE BORDILLO	8,50	2,41	20,48
EL0200	m2	DEMOLICION DE ACERA	64,65	3,40	219,81
EL0660	m2	DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO	174,57	0,42	73,32
EOB0140	m	REPOSICION BORDILLO HORM.	8,50	10,73	91,20
EOB0180	m2	REPOSICIÓN DE FIRME EN ACERAS CON BALDOSAS DE CEMENTO	22,00	30,93	680,46
		Importe total de partidas proyecto que se incrementan en EM			1.085,27
		Importe total de partidas proyecto que se incrementan en BI			<u>1.291,47</u>
		Importe total de partidas nuevas en EM			
		Importe total de partidas nuevas en BI			
-	-	Importe total que no se ejecutan en EM			-6.851,07
-	-	Importe total que no se ejecutan en BI			<u>-8.152,77</u>
-	-				
-	-	Diferencia en BI			<u>-6.861,30</u>
-	-	Porcentaje de Diferencia BI s/Importe Adjudicación			<u>-0,67%</u>

Se considera que esta modificación encuentra justificación en el **supuesto a)** del Artículo 205 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de LCSP. Esta adaptación del proyecto tiene un impacto en el importe del contrato de **-6.861,30 €** en base imponible, lo que representa un **-0,67 %** respecto del precio de adjudicación inicial del contrato.

M-007 Tratamientos de consolidación del terreno para la ejecución de la excavación

JUSTIFICACIÓN DEL M-007 conforme a estructura del M-001.

Debido a la duplicación de las escaleras mecánicas, es necesario realizar el posicionamiento de las mismas del lado izquierdo de la boca de entrada, debido a que no hay espacio por el lado propuesto en proyecto para una sola escalera. Con este cambio de posicionamiento, se modifica el procedimiento de ejecución, realizando una solución mediante excavación hasta la cota -2 m y realizando tratamiento de consolidación del terreno con anclajes al terreno y proyectando hormigón en los taludes para la protección del foso de excavación.

Las unidades afectadas con esta modificación serían:

Código	Ud	UNIDAD AFECTADA O NUEVA	DIFERENCIA DE MEDICIÓN	PU de EM	IMPORTE TOTAL
M-007. Tratamientos de consolidación del terreno para la ejecución de la excavación					
PN-01	Ud	Anclaje al terreno fi 25 con 2 metros de longitud	18,00	87,82	1.081,80
PN-02	M3	HP-25 en talud con mallazo fi8 a 15x15	4,44	225,16	999,71
PN-03	m3	M3 Cimbra cuajada de altura media =<10m,	225,40	23,40	5.274,36
PN-04	m2	M2 Impermeabilización lámina autoadhesiva bituminosa en frío	35,80	28,01	1.002,76
E02SA010	m3	RELLENO/APISONADO SUELO SELECCIONADO A CIELO ABIERTO MECÁNICO C/APOORTE DE PRÉSTAMO	68,71	23,14	1.589,95
EL0790	m3	EXCAVACION VACIADO ENTRE PANTALLAS	68,71	6,66	457,61
E01DWR030m	m	CORTE HILO DE DIAMANTE DE SOLERA O MURO DE HORMIGÓN	23,34	48,57	599,35
TYP-01.014	m3	PICADO CONTROLADO HORMIGÓN C/MARTILLO PERFORADOR RESERVANDO ARMADURA EXISTENTE. INC/TRANSPORTE >20KM Y CARGA MANUAL	34,75	231,67	5.847,35
E04NLB010	m3	HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-20/B/40/XC1 O XC2 VERT. BOMBA	1,75	79,46	139,05
E05HLM181	m3	HORMIGÓN PARA ARMAR EN LOSA HA-30/B/20/XC3 O XC4	12,46	84,86	1.057,70
TYP-E04AB020	kg	ACERO CORRUGADO B 500 S/SD	2.159,32	1,02	2.202,51
TYP-E04FMD060A	m2	ENCOFRADO MADERA VISTA MUROS 1 CARA	-68,40	41,12	-2.812,53
E04FMD020A	m2	ENCOFRADO TABLERO AGLOMERADO MUROS 2 CARAS	92,38	33,75	3.117,83
TYP-E05HLE030	m2	ENCOFRADO MADERA VISTO LOSAS	42,32	32,91	1.392,75
TYP-EI0180A	m2	LAMINA DE POLIETILENO 300 GR/M2, TOTALMENTE COLOCADA	17,47	12,03	210,17
0202D	m2	PREPARACIÓN DE SUPERFICIE PARA ADHERENCIA DE BLINDAJE CONTINUO	20,27	13,53	274,26
EI0140	m2	IMPERMEABILIZACION IN SITU CON EPOXI SISTEMA TEIMLAM	20,27	27,93	566,14
E04PM060	m	MICROPILOTE TUBO ACERO D= 200 MM	-493,80	68,90	-34.022,82
		Importe total de partidas proyecto que se incrementan en EM			17.454,67
		Importe total de partidas proyecto que se incrementan en BI			20.771,06
		Importe total de partidas nuevas en EM			8.358,63
		Importe total de partidas nuevas en BI			9.946,77
-	-	Importe total que no se ejecutan en EM			-36.835,35
-	-	Importe total que no se ejecutan en BI			-43.834,07
-	-				
-	-	Diferencia en BI			-13.116,24

-	-	Porcentaje de Diferencia B/s/Importe Adjudicación			-1.07 %
---	---	--	--	--	---------

Se considera que esta modificación encuentra justificación en el **supuesto a)** del Artículo 205 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de LCSP. Esta adaptación del proyecto tiene un impacto en el importe del contrato de **-13.116,24 €** en base imponible, lo que representa un **-1,07 %** respecto del precio de adjudicación inicial del contrato. El total del importe se debe a la inclusión de precios nuevos y al balance de medición de unidades existentes en el contrato que no se ejecutan.

En resumen, para la buena ejecución de los alcances definidos en el contrato 7725000012, es necesaria la ampliación presupuestaria del contrato en **244.335,31** euros (**19,99 %** sobre la base imponible del contrato).

- Incluir las **conclusiones del consultivo** emitido por Asesoría Jurídica sobre si la modificación respeta las normas aplicables:

- o La Asesoría Jurídica en su informe emitido el 12 de agosto de 2025, informa en sus conclusiones, que:

“Primera. - La ejecución, efectos y extinción del contrato nº 7725000012 de obra para la implantación de escaleras mecánicas en la estación de San Blas (Línea 7) suscrito entre METRO DE MADRID, S.A. y EXTRACO, CONSTRUCCIONES E PROXECTOS, S.A., se rige por lo establecido en la documentación contractual y en las normas contenidas en la LCSP relativas a la modificación de los contratos (artículos 203 a 205 de la LCSP).

Segunda.- Conforme a la información proporcionada, la modificación que se pretende llevar a cabo por la División de Infraestructuras del contrato nº 7725000012 se ajusta a los requisitos exigidos en la condición 11.18 del Pliego de Condiciones Particulares, así como a lo previsto en el artículo 205.2 a) de la LCSP, relativo a obras, servicios y suministros adicionales a los inicialmente contratados, puesto que: - Se ha justificado en el informe técnico que no resulta factible el cambio de contratista por razones de tipo económico ni técnico, dando lugar a incompatibilidades o a dificultades técnicas de uso y de mantenimiento desproporcionadas. - La modificación del Contrato implica una alteración en su cuantía que no excede, aislada o conjuntamente, con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido.

Tercera.- En consecuencia, se informa favorablemente la modificación del contrato nº 7725000012, en los términos planteados por División de Infraestructuras en su informe técnico, que conllevan incremento por importe de 244.335,31€, equivalentes al 19,99 % del precio inicial del contrato, por resultar ajustada a Derecho.

Cuarta.- La modificación deberá tramitarse, formalizarse y publicarse de acuerdo a lo contemplado en la condición 11.18 del Pliego de Condiciones Particulares -que remite, a su vez, a la condición 10 del mismo documento- y siempre antes de que finalice la vigencia del contrato.

Quinta.- Respecto a la ampliación del plazo de ejecución mencionada en el informe técnico, habrá de cumplir los requisitos y trámites establecidos, no requiriéndose, a este respecto, informe de Asesoría Jurídica."

5 SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO

- ¿La modificación propuesta implica la ampliación del plazo de ejecución del contrato?

☐ No.

☒ Sí. Ampliación de 3 meses.

6 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

AÑO	2025	2026
IMPORTE PERMITIDO	0	244.335,31
PEP	04	04
EXPEDIENTE	S3349	S3349

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes. En el cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.