



ACUERDO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA N° 7725000010 PARA LA IMPLANTACIÓN DE ESCALERA MECÁNICA EN LA ESTACIÓN DE PROSPERIDAD (LÍNEA 4) DE METRO DE MADRID (LOTE 1-LICITACIÓN 6012400363).

Entre METRO DE MADRID, S.A. y EXTRACO, CONSTRUCCIONES E PROXECTOS, S.A.



## INTERVIENEN

### DE UNA PARTE:

D. Ignacio Vázquez y D. Juan Tébar  
en nombre y representación de METRO DE MADRID, S.A (en adelante se denominará METRO), con N.I.F. nº A-28001352 y con domicilio social en Avenida de Asturias nº 4, 28029-Madrid, en calidad de Consejero Delegado y apoderado, respectivamente, cuya representación acreditan mediante escrituras otorgadas ante el Notario de Madrid, D. Pedro José Bartolomé el día 28 de julio de 2023, con el número 1517 de su protocolo y el día 18 de julio de 2024, con el número 1625 de su protocolo, respectivamente.

### DE OTRA PARTE:

D. Antonio Otero en nombre y representación de EXTRACO, CONSTRUCCIONES E PROXECTOS, S.A. (en adelante se denominará CONTRATISTA), con N.I.F. A-32002644 y con domicilio social en 32004- Ourense, calle Camiño da Cima 24 - 1º, representación que acredita mediante escritura de poder otorgada el 22 de agosto de 2008 ante el notario de Ourense, D.ª María Isabel Louro con el número 1890 de su protocolo.

Ambas partes se reconocen, respectivamente, competencia y capacidad legal suficiente para formalizar el presente acuerdo contractual.

## EXPONEN

**PRIMERO.-** Que ambas Partes suscribieron con fecha 5 de febrero de 2025, un contrato identificado por METRO con el número 7725000010, para ejecutar la prestación consistente en la implantación de escalera mecánica en acceso de la estación de Prosperidad (línea 4) de METRO.

**SEGUNDO.-** Que el plazo de ejecución del contrato es de seis (6) meses, que empezó a contar desde el día siguiente a la fecha de firma del acta de comprobación de replanteo, es decir, el día 5 de marzo de 2025.

**TERCERO.-** Que debido a la demora del Ayuntamiento de Madrid en tramitar los diversos permisos de ocupación de vía pública y de tala de ejemplares afectados, se han



producido una serie de retrasos, por lo que las obras no podrán ser finalizadas en el plazo establecido.

**CUARTO.-** Que debido a lo anteriormente expuesto las Partes acuerdan esta ampliación de plazo de ejecución, de conformidad con las siguientes:

## **CLÁUSULAS**

### **PRIMERA.- OBJETO**

El objeto del presente acuerdo es la ampliación del plazo de ejecución del contrato 7725000010, para ejecutar la prestación consistente en la implantación de escalera mecánica en acceso de la estación de Prosperidad (línea 4) de METRO.

### **SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCIÓN**

Se amplía el plazo de ejecución del contrato 7725000010 en cinco meses.

### **TERCERA.- REMISIÓN EXPRESA**

Permanecen vigentes y sin variación alguna el resto de las condiciones establecidas en el contrato 7725000010, en especial aquellas relativas a las penalidades que sean de aplicación por incumplimiento de los plazos establecidos en la documentación contractual.

El presente acuerdo queda unido al citado contrato, formando parte integrante del mismo.

De esta forma convienen las Partes, afirmando y ratificándose en el contenido de este documento, que suscriben mediante firma electrónica.

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes. En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.