



## Memoria justificativa Ampliación del plazo de ejecución

**NÚMERO DE LA S.C. DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO:**

5000009039

**OBJETO DEL CONTRATO DE ORIGEN:**

OBRA PARA LA IMPLANTACIÓN DE ESCALERA MECÁNICA EN  
LA ESTACIÓN DE SAN BLAS (LÍNEA 7) DE METRO DE MADRID

**NÚMERO DE LA S.C. ORIGINAL DEL CONTRATO:**

2000004240

**Dirección:** Explotación Ferroviaria

**Área:**

**División:** Infraestructuras

**Servicio:** Infraestructuras y Estaciones

**Responsable del Contrato:** Antonio Lleras

## 1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización de la ampliación del plazo de ejecución del contrato 7725000012.

## 2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA AMPLIACIÓN.

- **Número del contrato**

7725000012

- **Objeto del contrato**

*Contrato de obra consistente en la realización de obra para la implantación de escaleras mecánicas en la estación de San Blas (línea 7) de Metro de Madrid*

- **Número de la licitación**

LOTE 3 - LICITACION 6012400363

- **Número de SC del contrato original**

2000004240

- **Contratista**

EXTRACO, CONSTRUCCIONES E PROXECTOS, S.A.

- **Importe inicial del contrato**

1.222.539,10 €, IVA excluido.

- **Valor estimado del contrato**

Valor estimado: 2.979.547,85 €, IVA excluido.

- **Régimen Jurídico**

- **Régimen jurídico de la preparación y adjudicación del contrato:**

Título I del Libro Tercero de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al Ordenamiento Jurídico Español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, la LCSP), concretamente por los artículos 316 a 318.

- **Régimen jurídico de la ejecución, efectos y extinción del contrato:**

Lo establecido en el propio contrato, en la documentación contractual, en el Derecho privado y por aquellas normas a las que expresamente se refiere el artículo 319 de la LCSP.

- **Plazo de ejecución del contrato**

- Plazo de ejecución **inicial** que se indica en el contrato: 6 meses
  - Fecha inicio: 05/03/2025
  - Fecha finalización: 04/09/2025
- ¿Ha sido el contrato objeto de una ampliación del plazo de ejecución?
  - ☒ Sí, hasta el 04/05/2026 (SC 5000008122 y SC 5000008154)

### 3 ANTECEDENTES

Los trabajos, consistentes principalmente en la instalación de escaleras mecánicas en acceso y andén de la estación de San Blas L7, se han visto afectados por la aparición de posibles elementos con MCA, iniciándose los procesos de caracterización de estos.

### 4 DATOS DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO

- ¿Ha sido producido el retraso por motivos imputables al contratista?
  - ☒ NO
- Motivos del retraso del plazo de ejecución:  
Caracterización de elementos con MCA
- Plazo de ampliación que se propone:  
74 días
- Justificación del plazo propuesto:  
Estimación realizada conforme a comparación con actuaciones similares

### 5 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

No se produce reajuste presupuestario entre anualidades

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En el cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.