Fecha y hora de publicación en el Portal: 9 de diciembre del 2021 13:00.

Fecha y hora de la última actualización: 24 de julio del 2025 10:28.

Datos del expediente

Tipo de publicación	Encargos a medios propios
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	EG/2020/0000006539 (10-C/22)
Referencia	4396875
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037472
Entidad adjudicadora	○ Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior

Objeto del encargo

Eliminación de especies exóticas invasoras en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y naturalización de las masas

Expediente nº EG/2020/0000006539 (10-C/22)

Tipo de encargo	Obras
Código NUTS	ES300
Financiación de la Unión Europea	No hay financiación de la Unión Europea
Procedimiento de adjudicación	Otro procedimiento

Duración del contrato	3 meses

Formalización del encargo

Resultados de la licitación

Nº de ofertas:
1

Resultado:
Formalizado

NIF del adjudicatario:
A28476208

Nombre o razón social del adjudicatario:
Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)

Importe de adjudicación (sin impuestos):
324.948,88 euros

Importe de adjudicación (con impuestos):
324.948,88 euros

Fecha del contrato:
7 de diciembre del 2021

Ejecución del encargo

Subcontrataciones efectuadas (Publicado el 19 de septiembre del 2023 14:55)	Descargar
Modificación del encargo (Publicado el 23 de febrero del 2023 12:11)	Descargar
Autorización suspensión temporal del encargo (Publicado el 22 de marzo del 2023 12:49)	Descargar
Acta de suspensión temporal del encargo (Publicado el 14 de abril del 2023 14:45)	Descargar

Orden de reanudación del encargo (Publicado el 22 de Mayo del 2023 13:28)	Descargar
Acta de reanudación del encargo (Publicado el 22 de Mayo del 2023 13:28)	Descargar
Autorización segunda suspensión temporal del encargo (Publicado el 28 de junio del 2023 14:58)	Descargar
Acta de segunda suspensión temporal del encargo (Publicado el 28 de junio del 2023 14:58)	Descargar
Orden de segunda reanudación encargo y ampliación plazo de ejecución (Publicado el 26 de septiembre del 2023 14:31)	Descargar
Acta de segunda reanudación del encargo (Publicado el 26 de septiembre del 2023 14:31)	Descargar

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación
Nº del contrato

Fecha de aprobación
22/02/2023

NIF del contratista:
A28476208
Nombre o razón social del contratista:
Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)
Variación del plazo de ejecución:
2 meses

Fecha de aprobación
21/09/2023

NIF del contratista:
A28476208
Nombre o razón social del contratista:
Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)
Variación del plazo de ejecución:
3 meses

Finalización del encargo

Liquidación del contrato (Publicado el 24 de julio del 2025 17:55) Descargar

Aprobación certificación final del encargo (Publicado el 8 de julio del 2024 10:23) Descargar

Liquidaciones del contrato

Fecha de aprobación	23/07/2025
Nº del contrato	EG/2020/0000006539 (10-C/22)

NIF del contratista:	A28476208
Nombre o razón social del contratista:	Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)
Importe de la liquidación (sin impuestos):	323.418,92 euros
Importe de la liquidación (con impuestos):	323.418,92 euros

Descargar todos los archivos

Otra información

Memoria de idoneidad del encargo (Publicado el 9 de diciembre del 2021 13:00) Descargar

Proyecto del encargo (Publicado el 9 de diciembre del 2021 13:00) Descargar

Documento de aprobación del proyecto (Publicado el 9 de diciembre del 2021 13:01)	Descargar
Documento de formalización del encargo (Publicado el 9 de diciembre del 2021 13:01)	Descargar
Información subcontratación (Publicado el 22 de diciembre del 2021 11:45)	Descargar
Autorización inicio de obras (Publicado el 15 de noviembre del 2022 14:31)	Descargar
Acta inicio de obras (Publicado el 15 de noviembre del 2022 14:31)	Descargar

Fecha de descarga: 22-11-2026 16:23:58